CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE 12 DE JUNIO, TRAMO: 2731, 2732, 2737, 2738
LUGAR: CÑIA. 15° ALDANA CAÑADA BARRIO FRACCION MONTE GRANDE
CONTRATO: Nº 15/2020

Fecha: 13/03/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 02/03/2.020	al: 13/03/2.020
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 12 DE JUNIO, TRAMO: 2731, 2732, 2737, 2738 CÑIA 15° ALDANA CAÑADA BARRIO FRACCION MONTE GRANDE - ID: 374.172

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	2.800	980	2.744.000	0	2.800	2.800	0	2.744.000	2.744.000	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m	UN	EVENTO	1	588.000	588.000	0	1	1	0	588.000	588.000	100%
3	72131701-002	REPOSICION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 cm, LARGO: 50 cm, ANCHO: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	ML	EVENTO	700	29.400	20.580.000	0	700	700	0	20.580.000	20.580.000	100%
5	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA, LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENADE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	2.800	46.060	128.968.000	0	2.800	2.800	0	128.968.000	128.968.000	100%
6	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	2.800	2.450	6.860.000		2.800	2.800	0	6.860.000	6.860.000	100%
7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	140	7.350	1.029.000	0	140	140	0	1.029.000	1.029.000	100%
8	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	2.800	980	2.744.000	0	2.800	2.800	0	2.744.000	2.744.000	100%
		TOTAL					**163.513.000**						**163.513.000**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**163.513.000**
5% Retención	**8.175.650**
Neto a cobrar	**155.337.350**

Ignacio J. Edwards
ING. CIVIL
Representante Legal

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil