edivisa
Empresa de Construcciones

Saltos del Guairá, 10 de Octubre de 2022

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAI
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 2995
FECHA 10-10-22 HORA 12:03
CANT HOJAS 18 y 2 copias
Ailen So
FIRMA

Señor
Héctor Fabián Moran Spejegys
Intendente Municipalidad Saltos del Guaira
Presente

REF: Obra: Construcción de Pavimento Asfáltico en el B° Gemisa –Tramo II – ID N° 405.908 – Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2022 – Contrato N° 24/2022

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de presentarle el **Certificado de Obra N° 1** correspondiente al mes de **Setiembre/2022,** de la obra de Referencia, Un Original y 2 Copias para el pago correspondiente. Adjunto a la presente los soportes de Certificación y Factura correspondiente.

Adjuntamos a la presente la siguiente Factura.

Factura N° **001-001-0002205** - Correspondiente al **Certificado N° 1 – Gs 611.453.384.=**

Sin otro particular le saludo muy atentamente.

P/A
EDIVI S.A.
Empresa de construcciones

Ing. Luis Fernando Canillas
Representante Legal

Feliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

Gral. Díaz 871c/ Montevideo
Tel.: 595 21 490 107 - 493 945
edivisa@edivisa.com.py
www. edivisa.com.py
Asunción - Paraguay

ucción de Pavimento Asfáltico en el B° Gemisa. Tramo II

22

o de Ofertas N° 02/2022 --- ID N° 405.908

Certificado de Obra: 01
Mes : Setiembre 2022

Avance de Obra en Porcentaje Total
71,65%
Fecha: 10/10/2022
Avance de Obra en Porcentaje

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRACTUAL				OBRA EJECUTADA			IMPORTES					
	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	Anterior	Actual	Total
Pavimento Asfáltico													
ilibo	M3	146,00	1.740.816	254.159.136	0,00	**146,00**	146,00	--	254.159.136	254.159.136	0%	100%	100%
ɔn de Mezcla Asfaltica en Caliente	M3	292,00	1.740.816	508.318.272	0,00	**172,00**	172,00	--	299.420.352	299.420.352	0%	59%	59%
	Lts	8.980,00	7.696	69.110.080	0,00	**6.976,00**	6.976,00	--	53.687.296	53.687.296	0%	78%	78%
drados	M2	60,00	54.619	3.277.140	0,00	**60,00**	60,00	--	3.277.140	3.277.140	0%	100%	100%
ɔn Cuneta	ML	20,00	45.473	909.460	0,00	**20,00**	20,00	--	909.460	909.460	0%	100%	100%
ɔ	M2	286,00	46.816	13.389.376	0,00		0,00	--	--	--	0%	0%	0%
	UNID.	1,00	4.188.800	4.188.800	0,00		0,00	--	--	--	0%	0%	0%
TOTAL GENERAL				**853.352.264**				--	**611.453.384**	**611.453.384**			

fecha		Cuenta	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total a la Fecha
ro Básico	5%		0	30.572.670	30.572.670
		0	0	30.572.670	30.572.670
Pagar Según Presente Certificado (A - B)				0	
				0	
agar Según Presente Certificado (C1 - C2)				**580.880.714**	

ntos Ochenta Millones Ochocientos Ochenta Mil Setecientos Catorce - ----------

EDIVI S.A.
mpresa de construcciones
CONTRATISTA
Representante Legal
Feliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

Fiscalización MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq Roddy B. Duette P.
Reg. Prof N° 3278
Fiscalización

Certificado de Obra Nº: 1			Mes: Setiembre/2022
	PLANILLA DE MEDICION		
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad Total
	Construcción de Pavimento Asfáltico en el Bº Gemisa. Tramo II		
1	Regularización de Galibo	M3	146,00
2	Provisión y Colocación de Mezcla Asfaltica en Caliente	M3	172,00
3	Riego de Liga	LTS	6.976,00
4	Reparación de Empedrados	M2	60,00
5	Reparación de Cordón Cuneta	ML	20,00
6	Pintura de Pavimento	M2	0,00
7	Limpieza Final	Unidad	0,00
			0

EDIVI S.A.
Empresa de construcciones

Feliciano Farina Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq Roddy B. Duette P.
Reg. Prof Nº 3278
Fiscalización

Certificado de Obra Nº: 1		**Mes: Setiembre/2022**
Item Nº 1	**Regularización de Galibo**	**Unidad: M3**
	Construcción de Pavimento Asfáltico en el Bº Gemisa. Tramo II	
1	Regularización total de Galibo	**146**
	Presente Certificado	**146**

EDIVI S.A.
Empresa de construcciones

Feliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq Roddy B. Duette P.
Reg. Prof Nº 3 278
Fiscalización

Certificado de Obra Nº: 1	**Mes: Setiembre/2022**

Item Nº 2	**Prov. y Coloc. de Mezcla Asfaltica en Caliente**	**Unidad: M3**

Nº	Ubicación	Cantidad Total
	Construcción de Pavimento Asfáltico en el B° Gemisa. Tramo II	
1	Provisión y Colocación	172
	Presente Certificado	172

EDIVI S.A.
Empresa de construcciones

Feliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq. Roddy B. Duette P.
Reg. Prof Nº 3 278
Fiscalización

Certificado de Obra Nº: 1	**Mes: Setiembre/2022**

Item Nº 3	**Riego de Liga**	**Unidad: LTS**

Nº	Ubicación	Cantidad Total
	Construcción de Pavimento Asfáltico en el B° Gemisa. Tramo II	
1	Provisón y Colocación del Riego de Liga en Regularización y Mezcla Asfaltica	**6.976**
	Presente Certificado	**6.976**

EDIVI S.A.
Empresa de construcciones

Feliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq Roddy B. Duette P.
Reg. Prof Nº 3278
Fiscalización

Certificado de Obra Nº: 1	**Mes: Setiembre/2022**

Item Nº 4	**Unidad: M2**

Reparación de Empedrados

Nº	Ubicación	Cantidad Total
	Construcción de Pavimento Asfáltico en el B° Gemisa. Tramo II	
1	Reparación del Empedrado existente conforme localización in situ	60
	Presente Certificado	60

EDIVI S.A.
Empresa de construcciones

Feliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Arq Roddy B. Duette P.
Reg. Prof Nº 3278
Fiscalización

Certificado de Obra Nº: 1	**Mes: Setiembre/2022**

Item Nº 5	**Unidad: ML**

Reposición de Cordón Cuneta

Nº	Ubicación	Cantidad Total
	Construcción de Pavimento Asfáltico en el B° Gemisa. Tramo II	
1	Reposición de Cordón Cuneta	20
	Presente Certificado	20

EDIVI S.A.
Empresa de construcciones

Feliciano Fariña Areña
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq Roddy B. Duette P.
Reg. Prof Nº 3 278
Fiscalización

edivisa
Empresa de Construcciones

Saltos del Guairá, 8 de Noviembre de 2022

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 3537
FECHA 10-11-22 HORA 09:44
CANT HOJAS (25)
Maria Cristina
FIRMA
0985 875027

Señor
Héctor Fabián Moran Spejegys
Intendente Municipalidad Saltos del Guaira
Presente

REF: Obra: Construcción de Pavimento Asfáltico en el B° Gemisa –Tramo II – ID N° 405.908 – Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2022 – Contrato N° 24/2022

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de presentarle el **Certificado de Obra Nº 2** correspondiente al mes de **Octubre/2022,** de la obra de Referencia, Un Original y 2 Copias para el pago correspondiente. Adjunto a la presente los soportes de Certificación y Factura correspondiente.

Adjuntamos a la presente la siguiente Factura.

Factura **N° 001-001-0002256** - Correspondiente al **Certificado Nº 2 – Gs 241.898.880.=**

Sin otro particular le saludo muy atentamente.

P/A.
EDIVI S.A.
Empresa de construcciones

Ing. Luis Fernando Canillas
Representante Legal
Feliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

Gral. Díaz 871c/ Montevideo
Tel.: 595 21 490 107 - 493 945
edivisa@edivisa.com.py
www. edivisa.com.py
Asunción - Paraguay

OBRA: Construcción de Pavimento Asfáltico en el B° Gemisa. Tramo II

Contrato N° 024/2022

Licitaciòn por Concurso de Ofertas N° 02/2022 ---- ID N° 405.908

Certificado de Obra: 02
Mes : Octubre 2022

Avance de Obra en Porcentaje Total
100,00%
7 de Noviembre 2022
Avance de Obra en Porcentaje

			CANTIDAD CONTRACTUAL			OBRA EJECUTADA			IMPORTES					
ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	Anterior	Actual	Total
1	**Construcción de Pavimento Asfáltico**													
1.1	Regularización de Galibo	M3	146,00	1.740.816	254.159.136	146,00	0,00	146,00	254.159.136	--	254.159.136	100%	0%	100%
1.2	Provisión y Colocación de Mezcla Asfaltica en Caliente	M3	292,00	1.740.816	508.318.272	172,00	120,00	292,00	299.420.352	208.897.920	508.318.272	59%	41%	100%
1.3	Riego de Liga	Lts	8.980,00	7.696	69.110.080	6.976,00	2.004,00	8.980,00	53.687.296	15.422.784	69.110.080	78%	22%	100%
1.4	Reparación de Empedrados	M2	60,00	54.619	3.277.140	60,00	0,00	60,00	3.277.140	--	3.277.140	100%	0%	100%
1.5	Reparación de Cordón Cuneta	ML	20,00	45.473	909.460	20,00	0,00	20,00	909.460	--	909.460	100%	0%	100%
1.6	Pintura de Pavimento	M2	286,00	46.816	13.389.376	0,00	286,00	286,00	--	13.389.376	13.389.376	0%	100%	100%
1.7	Limpieza Final	UNID.	1,00	4.188.800	4.188.800	0,00	1,00	1,00	--	4.188.800	4.188.800	0%	100%	100%
	TOTAL GENERAL				**853.352.264**				**611.453.384**	**241.898.880**	**853.352.264**			

B	**Deducciones a la fecha**		Cuenta	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total a la Fecha
B.1	Para Fondo de Reparo Básico	5%		30.572.670	12.094.944	42.667.613
B.2	Otras Deducciones					
B	**Total Deducciones**		0	0	12.094.944	42.667.613
C.1	Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)				0	
C.2	Multas				0	
C.	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (C1 - C2)**				229.803.936	

Son Guaranies: Doscientos Veinte y Nueve Millones Ochocientos Tres Mil Novecientos Treinta y Seis.----------

EDIVI S.A.
Empresa de construcciones

CONTRATISTA
Representante Legal
Feliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

Fizcalización

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Arq Roddy B. Duette P.
Reg. Prof N° 3278
Fiscalización

Certificado de Obra Nº: 2	Mes: Octubre/2022

PLANILLA DE MEDICION

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad Total
	Construcción de Pavimento Asfáltico en el Bº Gemisa. Tramo II		
1	Regularización de Galibo	M3	0,00
2	Provisión y Colocación de Mezcla Asfaltica en Caliente	M3	120,00
3	Riego de Liga	LTS	2.004,00
4	Reparación de Empedrados	M2	0,00
5	Reparación de Cordón Cuneta	ML	0,00
6	Pintura de Pavimento	M2	286,00
7	Limpieza Final	Unidad	1,00
			0

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

EDIVI S.A.
Empresa de construcciones

Feliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Ing. Roddy B. Duette P.
Reg. Prof Nº 3 278
Fiscalización

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

Certificado de Obra Nº: 2	Mes: Octubre/2022

Item Nº 2	Prov. y Coloc. de Mezcla Asfaltica en Caliente	Unidad: M3

Nº	Ubicación	Cantidad Total
	Construcción de Pavimento Asfáltico en el B° Gemisa. Tramo II	
1	Provisión y Colocación	120
	Presente Certificado	120

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

EDIVI S.A.
Empresa de construcciones

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq. Apady B. Duette P.
Reg. Prof Nº 3278
Fiscalización

Feliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

Certificado de Obra Nº: 2	**Mes: Octubre/2022**

Item Nº 6	**Unidad: M2**

Pintura de Pavimento

Nº	Ubicación	Cantidad Total
1	**Construcción de Pavimento Asfáltico en el B° Gemisa. Tramo II**	
1	Pintura de Pavimento - Bordes y Centro	**286**
	Presente Certificado	**286**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

EDIVI S.A.C.
Empresa de construcciones

Feliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq Roddy B. Duette P.
Reg. Prof. Nº 3278
Fiscalización

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

Certificado de Obra Nº: 2	Mes: Octubre/2022

Item Nº 3	Riego de Liga	Unidad: LTS

Nº	Ubicación	Cantidad Total
	Construcción de Pavimento Asfáltico en el Bº Gemisa. Tramo II	
1	Provisón y Colocación del Riego de Liga para Mezcla Asfaltica	2.004
Presente Certificado		2.004

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

EDIVI S.A.
Empresa de construcciones

Feliciano Farina Arem
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Arq Roddy B. Duette P.
Reg. Prof Nº 3278
Fiscalización

Certificado de Obra Nº: 2	Mes: Octubre/2022

Item Nº 7	Unidad: Unid

Limpieza Final

Nº	Ubicación	Cantidad Total
1	**Construcción de Pavimento Asfáltico en el B°Gemisa. Tramo II**	
1	Limpieza Final del Tramo	1
	Presente Certificado	1

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

EDIVI S.A.
Empresa de construcciones

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Arq Roddy B. Duette P.
Reg. Prof Nº 3278
Fiscalización

Feliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

edivisa
Empresa de Construcciones

Salto del Guairá, 09 de Diciembre de 2022

Señor
Héctor Fabián Moran Spejegys
Intendente Municipalidad Saltos del Guaira
Presente

REF: Obra: Construcción de Pavimento Asfáltico en el B° Gemisa –Tramo II – ID N° 405.908 – Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2022 – Contrato N° 24/2022

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la Devolución del **Fondo de Reparo** de la Obra de Referencia conforme al P B C, para lo cual se adjunta copia de la Recepción Definitiva.

CERT. N° 1: - 5 % --- Factura N° 001-001-0002205--- Gs. 30.572.669.= Comp. N° 2.940
CERT. N° 2: - 5 % --- Factura N° 001-001-0002256--- Gs. 12.094.944.= Comp. N° 3.080

Monto Total de la Retención Gs. 42.667.613.= Cuarenta y Dos Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Trece Guaraníes.---

Sin otro particular le saludo muy atentamente.

P/A. EDIVI S.A.
Empresa de construcciones

Ing. Luis Fernando Canillas
Representante Legal

eliciano Fariña Arena
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 3628
FECHA 09-12-22 HORA 10:00
CANT HOJAS (8)
Cristina Ferreira
FIRMA
0985 875 027

Gral. Díaz 871c/ Montevideo
Tel.: 595 21 490 107 - 493 945
edivisa@edivisa.com.py
www. edivisa.com.py
Asunción - Paraguay