CERTIFICADO Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 09: CONSTRUCCION DE 10 AULAS NUEVAS **FECHA: 02/ 12 / 2021**

UBICACIÓN : Escuela Basica N°974 Centro Regional de Educacion "Dr. J.G.R. de Francia"

		ADJUDICADO				CERT. N°1	CERTIFICADO Nº 2		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,000	880.000	880.000	0,000	0,000	0	1,000
2	9 Aulas- Desarrollo de Calculo Estructural	m2	620,079	10.000	6.200.790	620,079	0,000	0	0,000
3	9 Aulas- Relleno y apisonado de interiores	m3	158,250	75.000	11.868.750	0,000	152,185	11.413.875	6,065
4	9 Aulas- Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	44,100	1.861.000	82.070.100	22,500	12,500	23.262.500	9,100
5	9 Aulas- Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	13,200	1.900.000	25.080.000	3,038	5,103	9.695.700	5,059
6	9 Aulas- Estructura de H° A° Vigas cumbrera	m3	12,900	1.920.000	24.768.000	0,000	0,000	0	12,900
7	9 Aulas- Encadenados de H° A°	ml	78,600	185.000	14.541.000	78,600	0,000	0	0,000
8	9 Aulas- Hormigon para escalera	m3	13,500	1.750.000	23.625.000	0,000	0,000	0	13,500
9	9 Aulas- H° A° para losa de 0,12	m3	81,000	1.500.000	121.500.000	0,000	0,000	0	81,000
10	9 Aulas- Carpeta para losa de 0.7 cm	m3	45,000	36.000	1.620.000	0,000	0,000	0	45,000
11	9 Aulas- Aislacion para carpeta de losa	m2	620,079	73.000	45.265.767	0,000	0,000	0	620,079
12	9 Aulas- Aislacion de losa con pintura impacril	m2	620,079	73.000	45.265.767	0,000	0,000	0	620,079
13	9 Aulas- Revoque de losa	m2	620,079	32.000	19.842.528	0,000	0,000	0	620,079
14	9 Aulas- Muros de Nivelación de 0,30	m2	150,000	261.000	39.150.000	0,000	0,000	0	150,000
15	9 Aulas- Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	720,000	103.000	74.160.000	0,000	580,860	59.828.580	139,140
16	9 Aulas- Hormigon para guarda obra	m2	186,000	154.000	28.644.000	0,000	0,000	0	186,000
17	9 Aulas- Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos	m2	1.440,000	40.500	58.320.000	0,000	0,000	0	1440,000
18	9 Aulas- Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	45,000	40.500	1.822.500	0,000	0,000	0	45,000
19	9 Aulas- Contrapiso de Hº de cascotes	m2	525,000	56.500	29.662.500	0,000	0,000	0	525,000
20	9 Aulas- Carpeta nueva	m2	620,079	25.500	15.812.015	0,000	0,000	0	620,079
21	9 Aulas- Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	525,000	92.500	48.562.500	0,000	0,000	0	525,000
22	9 Aulas- Piso-Zocalo ceramico	ml	240,000	25.000	6.000.000	0,000	0,000	0	240,000
23	9 Aulas- Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	9,000	2.177.000	19.593.000	0,000	0,000	0	9,000
24	9 Aulas- Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	120,000	115.000	13.800.000	0,000	0,000	0	120,000
25	9 Aulas- Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	60,000	406.000	24.360.000	0,000	0,000	0	60,000
26	9 Aulas- Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico, con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	1.440,000	31.500	45.360.000	0,000	0,000	0	1440,000
27	9 Aulas- Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	72,000	31.500	2.268.000	0,000	0,000	0	72,000
28	9 Aulas- Pintura de losa con base enduido al latex acrilico.	m2	620,079	31.500	19.532.489	0,000	0,000	0	620,079
29	9 Aulas- Pintura polideportiva para escalones	m2	45,000	35.000	1.575.000	0,000	0,000	0	45,000
30	9 Aulas- Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	39,000	31.500	1.228.500	0,000	0,000	0	39,000
31	9 Aulas- Rampa de Hº p/salvar nivel	un	9,000	948.000	8.532.000	0,000	0,000	0	9,000
32	9 Aulas- Baranda Metalica en Escalera y Galeria	ml	39,000	300.000	11.700.000	0,000	0,000	0	39,000
33	9 Aulas- Provision de Pizarron acrilico color blanco 3,00 x 1,20 con marco de aluminio y portamarcador	un	9,000	1.930.000	17.370.000	0,000	0,000	0	9,000
34	9 Aulas- Inst. Electrica (para aulas nuevas)	un	9,000	4.000.000	36.000.000	0,000	0,000	0	9,000
35	9 Aulas- Artefactos electricos para aulas nuevas	un	9,000	4.900.000	44.100.000	0,000	0,000	0	9,000
36	9 Aulas- Limpieza gral	un	3,000	1.450.000	4.350.000	0,000	0,000	0	3,000
37	Aula- Desarrollo de Calculo Estructural	m2	90,000	10.000	900.000	90,000	0,000	0	0,000
38	Aula- Relleno y apisonado de interiores	m3	27,000	75.000	2.025.000	0,000	0,000	0	27,000
39	Aula- Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	4,100	1.863.000	7.638.300	0,000	0,000	0	4,100
40	Aula- Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	4,440	2.102.000	9.332.880	0,000	0,000	0	4,440
41	Aula- Estructura de H° A° Vigas cumbrera	m3	1,300	2.164.000	2.813.200	0,000	0,000	0	1,300
42	Aula- Estructura de H° A° Vigas de la galeria	m3	1,300	2.164.000	2.813.200	0,000	0,000	0	1,300
43	Aula- Encadenados de H° A°	ml	43,400	195.000	8.463.000	0,000	0,000	0	43,400
44	Aula- Hormigon para escalera	m3	4,500	1.915.000	8.617.500	0,000	0,000	0	4,500
45	Aula- H° A° para losa de 0,12	m3	27,000	1.735.000	46.845.000	0,000	0,000	0	27,000
46	Aula- Carpeta para losa de 0.7 cm	m3	6,100	36.000	219.600	0,000	0,000	0	6,100
47	Aula- Aislacion para carpeta de losa	m2	90,000	73.000	6.570.000	0,000	0,000	0	90,000
48	Aula- Aislacion de losa con pintura impacril	m2	90,000	73.000	6.570.000	0,000	0,000	0	90,000
49	Aula- Revoque de losa	m2	110,000	32.000	3.520.000	0,000	0,000	0	110,000
50	Aula- Muros de Nivelación de 0,30	m2	17,000	261.000	4.437.000	0,000	0,000	0	17,000
51	Aula- Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	135,000	99.000	13.365.000	0,000	0,000	0	135,000
52	Aula- Hormigon para guarda obra	m2	36,000	154.000	5.544.000	0,000	0,000	0	36,000

14

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
10 DIC 2021

Ciudad del Este Municipio Dirección de Área Urbana

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

Ciudad del Este Municipio Obras Municipales

Javier C. Benitez C.
Arquitecto
Jefe Div. Obras Municipales
M.C.D.E.

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

CERTIFICADO Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 09: CONSTRUCCION DE 10 AULAS NUEVAS **FECHA: 02 / 12 / 2021**

UBICACIÓN : Escuela Basica N°974 Centro Regional de Educacion "Dr. J.G.R. de Francia"

		ADJUDICADO				CERT. N°1	CERTIFICADO Nº 2		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
53	Aula- Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos	m2	270,000	39.500	10.665.000	0,000	0,000	0	270,000
54	Aula- Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	8,000	40.500	324.000	0,000	0,000	0	8,000
55	Aula- Contrapiso de Hº de cascotes	m2	90,000	56.500	5.085.000	0,000	0,000	0	90,000
56	Aula- Carpeta nueva	m2	90,000	25.500	2.295.000	0,000	0,000	0	90,000
57	Aula- Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	90,000	92.500	8.325.000	0,000	0,000	0	90,000
58	Aula- Piso-Zocalo ceramico	ml	36,000	25.000	900.000	0,000	0,000	0	36,000
59	Aula- Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	1,000	2.177.000	2.177.000	0,000	0,000	0	1,000
60	Aula- Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	14,000	115.000	1.610.000	0,000	0,000	0	14,000
61	Aula- Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	7,000	406.000	2.842.000	0,000	0,000	0	7,000
62	Aula- Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - incluye aberturas	m2	270,000	31.500	8.505.000	0,000	0,000	0	270,000
63	Aula- Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	8,000	31.500	252.000	0,000	0,000	0	8,000
64	Aula- Pintura de losa con base enduido al latex acrilico.	m2	90,000	31.500	2.835.000	0,000	0,000	0	90,000
65	Aula- Pintura polideportiva para escalones	m2	8,000	35.000	280.000	0,000	0,000	0	8,000
66	Aula- Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	15,000	31.500	472.500	0,000	0,000	0	15,000
67	Aula- Rampa de Hº p/salvar nivel	un	2,000	948.000	1.896.000	0,000	0,000	0	2,000
68	Aula- Baranda Metalica en Escalera y Galeria	ml	15,000	300.000	4.500.000	0,000	0,000	0	15,000
69	Aula- Provision de Pizarron acrilico color blanco 3,00 x 1,20 con marco de aluminio y portamarcador	un	1,000	1.930.000	1.930.000	0,000	0,000	0	1,000
70	Aula- Instalacion Electrica (para aulas nuevas)	un	1,000	4.000.000	4.000.000	0,000	0,000	0	1,000
71	Aula- Artefactos electricos para aulas nuevas	un	1,000	4.900.000	4.900.000	0,000	0,000	0	1,000
72	Aula- Limpieza gral	gl	1,000	1.450.000	1.450.000	0,000	0,000	0	1,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**1.169.347.385**			**104.200.655**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2	104.200.655	9%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-20.840.131	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-5.210.033	
MONTO NETO A PERCIBIR	**78.150.491**	

Son Guaraníes: SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO.-

ARQ. JAVIER BENITEZ
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CONSORCIO ITAIPU
Cristian Ramón Martínez Fernández
Oferente

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
10 DIC 2021

3 (TCC)

CONSORCIO ITAIPU
de Cristian Ramón Martínez Fernández

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA N.C.P.
consorcioitaipu@gmail.com

Cnel. Bogado e/ Colón y Ruiz Díaz de Melgarejo
Tel.: (0572) 212 321 - (0984) 700 638
Villarrica
Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14812102
Fecha Inicio Vigencia: 27/ 04/ 2021
Fecha fin Vigencia: 30/ 04/ 2022
RUC: 2142222 - 2
FACTURA
Nº 001-002 0001815

Villarrica, 03 de Diciembre de 2021 | Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad Ciudad del Este. RUC: 8000 8881-6

Dirección: Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certificado Nº 2 de la Obra: Lote 09: Const.				
	de 10 Aulas, Esc. Bás. Nº 974 Centro Reg. de Educ. Dr.				
	J. P. G. R. de Francia, s/Cont. Nº 44/21. C.E. Nº 02/21.				
	Certificado Nº 2 Gs. 104.200.655				
	Dev. Anticipo 20% Gs. 20.840.131				
	Ret. Cacional 5% Gs. 5.210.033				
	Neto a Cobrar Gs. 78.150.491				83.360.524.
SUBTOTALES					83.360.524.

3

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
10 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies Ochenta y tres millones, trescientos sesenta mil, quinientos veinte y cuatro. 83.360.524.

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) — (10%) 7.578.229. Total del IVA: 7.578.229.-

IMPRENTA EVOLUCION Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Telefax: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
05 Tal. 50 x 3 del 1776 al 2025

Original: Blanco - Cliente Copia: Color - Arch. Tributario
Tripl. Color - Contabilidad "No Válido para Crédito Fiscal"

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270125128890

FECHA 02/12/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

10

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2142222	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	2	MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 01/01/2022

NÚMERO DE CONTROL : 91B308C7

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427121422229 1B308C7

MUNICIPALIDAD
CIUDAD DEL ESTE
10 DIC 2021
PAGADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 2142222 NRO. CERTIFICADO: 321049

FECHA EMISION: 02-12-2021 VENCIMIENTO: 14-12-2021

9

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2142222 Nro. Certificado: 321049

Razon Social: MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

Actividad(es): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 12-08-2013 Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0201-40-0107 -

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
10 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ

RUC

2142222-2

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

5.300.599.288

Año: 2021 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	BENIGNO	IRALA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
2	OSCAR RAMON	ROLON VILLALBA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
3	FULVIA	VALENZUELA ESPINOLA	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
4	PABLO FEDERICO	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
5	HERNANDO JOSE	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
10 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

Usuario Impresión: [illegible]