Dirección Nacional de Transporte

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Mision: "regular el sistema de transporte por carretera nacional e internacional de pasajeros y cargas de manera segura, eficiente y económica".

OBRA: DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN - ID N° 417368

CERTIFICADO N° 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE Abril 2024

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad			Precio unitario (IVA incluído)	Totales (IVA incluido)		
			Anterior	Actual	Acumulado		Anterior	Actual	Acumulado
1	ConstrucciÓn e instalaciones eléctricas	Unidad				13.800.000.000			
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES	Global	1,0000	0,0000	1,0000	155.112.500	155.112.500	0	155.112.500
1.2	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURA EXISTENTE	Global	0,9000	0,0000	0,9000	260.784.300	234.705.870	0	234.705.870
1.3	MOVIMIENTO DE SUELOS	Global	1,0000	0,0000	1,0000	117.645.700	117.645.700	0	117.645.700
1.4	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO EN EDIFICIO	Global	1,0000	0,0000	1,0000	2.300.061.900	2.300.061.900	0	2.300.061.900
1.5	AISLACIONES	Global	0,1398	0,0000	0,1398	88.429.500	12.359.926	0	12.359.926
1.6	ALBAÑILERÍA	Global	0,2070	0,0689	0,2760	729.514.200	151.028.701	50.288.408	201.317.110
1.7	ESTRUCTURA METÁLICA	Global	0,3604	0,1908	0,5512	592.645.400	213.589.136	113.076.601	326.665.737
1.8	REVOQUES	Global	0,3401	0,4485	0,7885	262.987.500	89.436.621	117.938.881	207.375.502
1.9	CONTRAPISOS	Global	0,4392	0,5439	0,9831	245.139.700	107.653.960	133.343.378	240.997.337
1.10	PISOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	566.390.400	0	0	0
1.11	ZÓCALOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	20.785.300	0	0	0
1.12	REVESTIMIENTOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	86.569.100	0	0	0
1.13	CIELORRASOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	390.256.300	0	0	0
1.14	CARPINTERÍA DE MADERA	Global	0,0000	0,0000	0,0000	155.172.600	0	0	0
1.15	CARPINTERÍA METÁLICA	Global	0,0000	0,0000	0,0000	604.505.400	0	0	0
1.16	CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE	Global	0,0000	0,0000	0,0000	22.159.600	0	0	0
1.17	VIDRIOS, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	Global	0,0000	0,0000	0,0000	375.336.600	0	0	0
1.18	PINTURAS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	284.512.500	0	0	0
1.19	SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	Global	0,0000	0,0731	0,0731	164.744.600	0	12.050.662	12.050.662
1.20	RED HIDRAULICA BIE,BIS,ROCIADORES	Global	0,0000	0,4427	0,4427	291.117.700	0	128.878.925	128.878.925
1.21	SEÑALES DEBILES	Global	0,0000	0,2203	0,2203	480.984.800	0	105.951.945	105.951.945
1.22	CLIMATIZACION Y EXTRACCIÓN	Global	0,0000	0,0646	0,0646	1.346.042.400	0	86.998.879	86.998.879
1.23	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Global	0,1290	0,2427	0,3717	2.696.806.800	347.838.062	654.627.626	1.002.465.688
1.24	ASCENSORES	Global	0,1975	0,4012	0,5988	448.265.600	88.549.840	179.852.800	268.402.640
1.25	BLOQUE DE AUDITORIO	Global	0,5635	0,0000	0,5635	977.798.400	550.948.650	0	550.948.650
1.26	VARIOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	105.024.400	0	0	0
1.27	TRABAJOS FINALES	Global	0,0000	0,0000	0,0000	31.206.800	0	0	0
	TOTALES					13.800.000.000	4.368.930.866	1.583.008.105	5.951.938.971
						100%	31,66%	11,47%	43,13%

Ing. Daniel Alsina
P/ Contratista

Ing. Anibal Aguilar
Fiscalización

Anibal Aguilar
Ingeniero Civil
MOPC N° 3.98