elimec s.r.l.

Servicios de ingeniería

ELI – 076/2.019

Asunción, 14 de Junio de 2.019

Señores
CONGRESO NACIONAL
Atn.: Ing. Sebastián Romero
Presente

De nuestra consideración.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con la finalidad de presentar el informe correspondiente al periodo de JUNIO/2019 con la descripción detallada de trabajos de mantenimiento preventivo realizados a los equipos acondicionadores de aire tipo Split y compactos del edificio de la ex casa de la cultura, bloque anexo senadores y guardería del Congreso Nacional.

TRABAJOS REALIZADOS:

- **Sala de Informática:** Se atendió un reclamo de gotera de un equipo tipo roperito de 60.000 btu/h y se solucionó el inconveniente.
- **Sala de servidores:** Revisión de la presión de gas de un equipo de 60.000 btu/h, se encontró dentro de los parámetros.
- **Cámara Bicameral:** Revisión de equipo de 18.000 btu/h, se constató que presentaba un inconveniente de falta de fase y se solucionó el problema.
- **Cámara Bicameral:** Revisión de equipo, se constató falta de control remoto, se proveyó un control universal.
- **Comisión de Justicia y Trabajo:** Revisión de equipo de 24.000 btu/h, se constató que presentaba un inconveniente de falta de fase y se solucionó el problema.
- **Comisión de peticiones, poderes, reglamentos y redacción:** Revisión de equipo de 90.000 btu/h, se constató que presentaba fisura en la cañería, se procedió a realizar los trabajos correctivos pertinentes y se solucionó el problema.

- Informe de Mantenimiento A.A. Central.
- BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- Encargado: Milciades García– ELIMEC S.R.L.

Atentamente.

Ing. Gabriela Sartorio
Socio Gerente
ELIMEC SRL
Tel./Fax: [illegible]3326

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional