TAPERÃ CONSTRUCCIONES

CERTIFICACION Nº6-Fecha :30-07-2020

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE AMAMABY-AD REFERENDUM PLURIANUAL. CONTRATO 02-2020.

LOTE 1 -CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA CIIUDAD DE BELLA VISTA NORTE.

	Descripción de Rubros	Cantidad total Original	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio total Original	Cantidad certificada anterior	Cantidad certificada actual	Cantidad total ejecutada	Precio Certificado Anterior	Precio total acumulado	Precio certificación actual	Avance %
1.1	Replanteo y marcación	18.000	m^2	3.000	54.000.000	7000	2000	9000	21.000.000	27.000.000	6.000.000	50
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	18.000	M^2	6.000	108.000.000	7000	2000	9000	42.000.000	54.000.000	12.000.000	50
1.3	Cordón de Ho pre-fabricado 08x30 x50	4.552	ml	44.000	200.288.000	1775	501	2276	78.100.000	100.144.000	22.044.000	50
1.4	Refuerzo de cordones con c/ tierra apisonada	810	M^3	64.000	51.840.000	316	89	405	20.224.000	25.920.000	5.696.000	50
1.5	Colchón de arena	3.600	M^3	65.000	234.000.000	1404	396	1800	91.260.000	117.000.000	25.740.000	50
1.6	Relleno y compactación	2.160	M^3	66.000	142.560.000	842	238	1080	55.572.000	71.280.000	15.708.000	50
1.7	Provisión y colocación de pavimento de adoquín hexagonal de 10 cm, con junta de dilatación de material asfaltico	18.000	M^2	117.0000	2.106.000.000	7000	2000	9000	819.000.000	1.053.000.000	234.000.000	50
1.8	Apisonado con medio mecánico	18.000	M^2	12.000	216.000.000	7000	2000	9000	84.000.000	108.000.000	24.000.000	50
1.9	Pintura de cordones	4.552	ml	5.000	22.760.000	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Cartel de obra	3	unidad	2.000.000	6.000.000	1	0	1	2.000.000	2.000.000	0	33
1.11	Limpieza final	1	Global	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	Monto total				3.150.448.000				1.213.156.000	1.558.344.000	345.188.000	

Retención por fondo de reparo 5% 17.259.400

NETO A COBRAR CERTIFICADO 327.928.600

GUARANÍES: trescientos veintisiete millones novecientos veintiocho mil seiscientos. -

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

CONTRATISTA
TAPERÃ CONSTRUCCIONES
de José Domingo Gonzales Peña
RUC: 435139 - 8
Tel.: 0336.271366
J.J. Martínez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero - Concepción - Py.

Carlos A. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay