CONSORCIO CENTRAL

CONSTRUCCIÓN - SUCURSAL BNF
NUEVA ESPERANZA

ID de Licitación: 395793

CERTIFICADO Nº 2

FEBRERO - 2023

Consorcio

NOTA CC N° 029/2023

Asunción, 29 de abril del 2023

Señor
Ing. Carlos López
FISCALIZACION
Presente.

Ref. Contrato BNF-P No. 788/2022 – LICITACION PUBLICA NACIONAL BNF – LPN N° 7/2022 PARA LA CONSTRUCCION SUCURSAL NUEVA ESPERANZA – AD REFERENDUM 2022 – ID No. 395.793.

Asunto: Presentación de Certificado No. 2 – Sucursal de Nueva Esperanza

De nuestra consideración:

Por la presente remitimos el Certificado No. 2 correspondiente al periodo del mes de FEBRERO del 2023 de la Sucursal de Nueva Esperanza del contrato de referencia.

Adjuntamos nuestra proforma de Factura cuyo monto asciende a la suma de Gs. 15.825.982.- (Quince millones ochocientos veinticinco mil novecientos ochenta y dos)

Sin otro particular nos despedimos muy atentamente,

CONSORCIO CENTRAL
RUC: 80125945-2

Lic. Joel Céspedes
Representante Legal
CONSORCIO CENTRAL

Ing. Civil
29/04/2023

Caballero 745 casi Pulgencio R. Moreno
Asunción-Paraguay

Consorcio CENTRAL Caballero 745 casi Fulgencio R. Moreno. Asunción - Paraguay	Timbrado N° 15738756 Fecha Inicio de Vigencia: 06/07/2022 - Fecha Fin Vigencia: 31/07/2023. RUC: 80125945-2 PROFORMA FACTURA: N° 001-001-0000__

FECHA DE EMISION: 05/05/2023 — CONDICION DE VENTA: CONTADO_ CREDITO X

NOMBRE O RAZON SOCIAL: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

DIRECCION: Independencia Nacional y 25 de Mayo — TELEFONO: 021 - 4139000

RUC: 80000856-1 — NOTA DE REMISION N° :

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	CONTRATO BNF-P N° 788-2022 - LPN N° 07/2022 "CONSTRUCCION SUCURSAL NUEVA ESPERANZA" – ID N° 395793				
	Certificado N° 02 Mes de FEBRERO Sucursal Nueva Esperanza				Gs 18.728.978
	Descuento Devoluciòn Anticipo 10%				Gs 1.872.897
	Descuento Retenciòn Fondo de garantias 5%				Gs 936.449
	Descuento Contribuciòn 0,5%				Gs 93.645
Sub- Totales:					Gs 15.825.982
Total a pagar Gs. (en letras) Quince millones ochocientos veinticinco mil novecientos ochenta y dos.-					Gs 15.825.982

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) Gs 1.438.726 — TOTAL IVA: Gs 1.438.726

Carlos R. López A.
Apoderado

CONSORCIO CENTRAL
RUC: 80125945-2
Lic. Joel Céspedes
Representante Legal

BNF | GOBIERNO NACIONAL | Consorcio CENTRAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN - SUCURSAL NUEVA ESPERANZA
ID DE LICITACION: 395793
MONTO DEL CONTRATO: 3.408.833.595 Gs.
CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL
PLAZO DE EJECUCION: 10 MESES
INICIO DE OBRA: 16/01/2023
FECHA DE FINAL DE OBRA: 15/11/2023

CERTIFICADO BASICO DE DE OBRA Nº2 FEBRERO 2023

	PLANILLA CONTRACTUAL		PLANILLA DE CERTIFICADO						
			CANTIDADES			MONTOS			
Item	Descripción del Item	Precio total	Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Presente mes	Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Presente mes	Avance %
	TRABAJOS PRELIMINARES	217.941.622	0	0	0,00	0	0	0	0%
	VALLADO DE OBRA	15.660.000	0,70	0,00	0,70	11.662.000	0	11.662.000	70%
	INST. ELECTRICA PROVISORIA	3.000.000	1,00	1,00	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0%
	INST. AGUA CORRIENTE PROVISORIA	2.650.000	1,00	1,00	0,00	2.650.000	2.650.000	0	0%
	Pilotes	706.697.280	0,01	0,00	0,01	7.066.973	0	7.066.973	1%
	MONTOS BRUTOS DEL PRESENTE CERTIFICADO	3.408.833.595				24.378.973	5.650.000	18.728.973	0,72%

DESCUENTOS POR DEVOLUCIONES, RETENCIONES y CONTRIBUCIONES

	Conceptos	Total previsto	Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Presente mes	
	Devolución Anticipo 10%	340.883.360	2.437.897	565.000	1.872.897	
	Retención Fondo de garantías"5%	170.441.680	1.718.940	282.500	936.440	
	Contribución 0,5%	17.044.168	121.905	28.250	93.645	
	TOTAL DESCUENTOS POR DEVOLUCIONES, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		3.778.741	875.750	2.902.991	

MONTOS NETOS DEL PRESENTE CERTIFICADO BASICO	20.600.232	4.774.250	15.825.982	

ARQ. ANIBAL RIVEROS
RESIDENTE TECNICO
CONSORCIO CENTRAL

Dr. JOEL FLORES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CENTRAL

Carlos R. López A.
Ing. Civil

Arq. Aníbal Riveros
Residente Técnico
Consorcio Central

CONSORCIO CENTRAL
RUC: 80125945-2

BNF GOBIERNO NACIONAL

Consorcio CENTRAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN - SUCURSAL NUEVA ESPERANZA
ID DE LICITACION: 395793
MONTO DEL CONTRATO: 3.408.033.695 Gs.
CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL
PLAZO DE EJECUCION: 10 MESES
INICIO DE OBRA:: 16/01/2023
FECHA DE FINAL DE OBRA: 16/11/2023

CURVA DE AVANCE MES FEBRERO 2023



CONSORCIO CENTRAL
RUC: 80125945-2

ARQ. ANIBAL RIVEROS
RESIDENTE TECNICO

Arq. Anibal Riveros
Residente Técnico
Consorcio Central

Lic. JOEL CEIFERS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CENTRAL

Carlos R. López A.
Ing. Civil

BNF GOBIERNO NACIONAL Consorcio

Nva Esperanza , 22 de Febrero de 2023.

OBRA: CONSTRUCCIÓN - SUCURSAL NUEVA ESPERANZA
ID DE LICITACION: 395793
MONTO DEL CONTRATO: 3.408.833.595 Gs.
CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL
PLAZO DE EJECUCION: 10 MESES
INICIO DE OBRA:: 15/01/2023
FECHA DE FINAL DE OBRA: 15/11/2023

POR LA PRESENTE SOLICITAMOS A LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL BNF LAS MEDICIONES Y VERIFICACIONES DE LAS PLANILLAS DE MEDICION CORRESPONDIENTES AL CERTIFICADO DE OBRA Nº 02 DEL MES DE FEBRERO DE 2023, QUE SE REALIZARAN EN EL SITIO DE OBRAS EL DIA VIERNES 24 DE FEBRERO DEL 2023.

SIN OTRO PARTICULAR APROVECHO PARA SALUDARLO ATENTAMENTE.

Arq. Andrés Riveros
Residente Técnico
Consorcio Central

CONSORCIO CENTRAL
RUC: 80125945-2

LIC. JOEL CESPEDES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CENTRAL

Carlos R. López A.
Ing. Civil
22/02/2023

BNF GOBIERNO NACIONAL

CONSORCIO TRONCAL CUATRO

Asunción, 23 de Febrero de 2023

Señores
CONSORCIO CENTRAL
Presente.

Ref. Contrato BNF-P No. 05/2022
ID 402270 Segundo llamado
Solicitud de medición para Cert. Febrero 2023

Para dar cumplimiento a los Términos de Referencia del Contrato BNF-P No. 05/2022. SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRA PARA LA CONSTRUCCON DE LA SUSCURCAL DEL BNF EN LA CIUDAD DE NUEVA ESPERANZA (SBE) 2DO LLAMADO. Se confirma la fecha de mediciones y verificaciones de planillas en sitio de obras para el certificado No. 2 Correspondiente al mes de febrero de 2023 conforme solicitado.

Atentamente:

Carlos R. López A.
Ing. Civil

Ing. Carlos R López A.
CONSORCIO TRONCAL CUATRO

CONSORCIO CENTRAL

BNF GOBIERNO NACIONAL ConsorcioCENTRAL

ACTA DE MEDICION DE CERTIFICADO DOS - MES DE FEBRERO 2023 - SUCURSAL NUEVA ESPERANZA

En el lugar de obra, Nueva Esperanza a los 28 dias del mes de FEBRERO del año 2023, se reunen la Contratista; Consorcio Central representado por el residente tecnico Arq. Anibal Riveros, y la Fiscalizacion del BANCO NACIONAL DE FOMENTO, representado por el Ing. Carlos Lopez, con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallan las mediciones correspondientes.

					CERTIFICADO			
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio total	Acumulado a la fecha	Acumulado al mes anterior	Presente mes	Avance %
	TRABAJOS PRELIMINARES							
	GERADOR, OFICINAS Y CALA DE REUNIONES	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	61.131.623	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALLADO DE OBRA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	16.050.000	70,00%	70,00%	0,00%	
	SANITARIOS - CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA OBREROS	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	14.500.000	0,00%	0,00%	0,00%	
	INST. ELÉCTRICA PROVISORIA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	3.000.000	100,00%	100,00%	0,00%	
	INST. AGUA CORRIENTE PROVISORIA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	2.050.000	100,00%	100,00%	0,00%	
	MOVIMIENTO DE SUELOS						0,00%	
	RELLENO Y COMPACTACION	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	66.350.126	0,00%	0,00%	0,00%	
	CIMENTACIONES						0,00%	
	Excavación, relleno y compactación	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1,00	22.745.274	10,00%	0,00%	10,00%	
	Pilotes	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	2,00	705.697.260	70,00%	1,00%	69,00%	
	Cabezales y vigas de cimentación	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	3,00	191.806.767	0,00%	0,00%	0,00%	
	Ho de limpieza	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	4,00	8.600.440	0,00%	0,00%	0,00%	
	AVANCE ACUMULADO							0,72%

Arq. Anibal Riveros
Residente Técnico
Consorcio Central

CONSORCIO CENTRAL
RUC: 80125945-2

Carlos A. López A.
Ing. Civil
FISCALIZACION BNF