INFORME DE CONFORMIDAD F.O. Nº 10/2021

Dependencia solicitante	DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO	
Fecha de conformidad por el servicio	05/08/2021	
Proveedor del Servicio	Ayala Perdomo Ingeniería	
Contrato MH N°	LCO Nº 17/19 "Refacciones Varias para el Ministerio de Hacienda" – ID 361.415 – Contrato MH N° 55/2019	
Orden de Servicio N°	1111/2021	
Monto	Gs. 2.592.000.-	
Conformidad	X	Total
		Con Observaciones
Observación	Se da la conformidad, como administrador del contrato, teniendo en cuenta que el proveedor ha cumplido con la provisión del servicio y no se han registrado ningún reclamo por parte de las dependencias.	

Arq. Lyda Valiente Fiscal de Obras-CRA/DA Ministerio de Hacienda **Arq. Juan Antonio Centurión** Fiscal de Obras-CRA/DA Ministerio de Hacienda	MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS COORD. FISCALIA DE OBRAS Dpto. de Servicios Generales **Crhistina Rodriguez** Funcionaria Dpto. de Servicios Generales – C.R.A.	
FIRMA FISCALES DE OBRAS	**FIRMA TECNICO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	**VºBº JEFA DPTO. DE SERVICIOS GENERALES**

MINISTERIO DE HACIENDA

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/19
" REFACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA "
CONTRATO ABIERTO - ID. 361.415

HOJA 0000146

CONTRATISTA: Ayala Perdomo Ingeniería

Contrato: MH N° 55/2019

Dependencia: Tesoro, Credito y Deud. Publ, DGIC.

Orden de Servicio N°: 1111, 1117, 1123

Fecha: 29/06/21 Hora: 15:00

LIBRO DE OBRAS

TIEMPO: BUENO ( ) HÚMEDO ( ) LLUVIOSO ( )

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES
- OS 1111: se desmonta el ducto en el entrepiso de Tesoro y se realiza la reparación de la cañería de desagüe de AA.	No se puede identificar el recorrido de la cañería existente y tampoco se tiene planos de la instalación.
Se perfora el piso para llevar la cañería nueva, dando inicio a la OS. 1111.	Haciendo pruebas de perdida o fuga de agua se verifica que el problema se encuentra debajo de la base de uno de los evaporadores del AA. Central. Por esta razón se opta realizar una desviación
- OS 1117: Se inicia esta OS con el retiro de cielo raso dañado en las oficinas de coordinación y recepción de Credito y Deuda Publ.	
- OS 1123: Se inicia la colocación de 2 islas de escritorios en la DGIC, dando inicio a la OS 1123.	

Arq. Lydia Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Cent[illegible]
Fiscal de Obras [illegible]
Ministerio de H[illegible]

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY PAZ Y JUSTICIA
COORD. FISCALÍA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Contratista

Fiscal de Obras

MINISTERIO DE HACIENDA

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/19
" REFACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA "
CONTRATO ABIERTO - ID. 361.415

HOJA 0000148

CONTRATISTA: Ayala Perdomo Ingeniería

Contrato: MH N° 55/2019

Dependencia: Tesoro, No Contributivos, DGIC, Cred. Deud. Publ.

Orden de Servicio N°: 1111, 1121, 1122, 1123, 1117.

Fecha: 2/07/21 Hora: 15:00

LIBRO DE OBRAS

TIEMPO: BUENO [X] HÚMEDO [ ] LLUVIOSO [ ]

ACTIVIDADES DE LA FECHA	OBSERVACIONES
- OS 1111. Se pinta el ducto del entre piso y la pared y ducto en la planta baja de tesoro, dando por terminado los trabajos de la OS 1111.	
- En No Contributivos se coloca el piso en la oficina de CISAM, respecto a la OS 1121.	
- OS 1122: Continúa reparación de piso y registro en zona del extractor del archivo. No Contributivos	
- OS 1123: En la DGIC se completan 8 islas con los acrílicos.	
- OS. 1117: En Cred. y Deud. Publ., se termina de preparar las paredes para poder pintar.	

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Ing. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FISCALÍA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales

Contratista

Fiscal de Obras

Ministerio de Hacienda								
Tipo de Contrato: Abierto								
Monto del Contrato: Minimo 400.000.000		Máximo: 800.000.000						
Contratista: Ayala Perdomo Ingeniería								
Plazo: 18 meses								
Inicio de Contrato:19 /07 / 2019		Fin del Contrato: 30/06/2021						
CERTIFICADO DE OBRAS								
OBRA: REFACCIONES VARIAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA - CONTRATO N° 55/2019							O. de Servicio N°	1111
Item	Descripción	un de med	Cantidad	P.Unitario	P. Total	Cant. Ejecutada	% Ejecutado	Certificado actual
236	Caño PVC para desagüe 40 mm	Metro lineal	12	25.000	300.000	12	100	300.000
13	Mampostería tipo yeso tabique de 0,10 a una cara de placa simple	Metros cuadrados	6	180.000	1.080.000	4,4	100	792.000
194	De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	30	50.000	1.500.000	30	100	1.500.000
CERTIFICADO TOTAL								2.592.000

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mo a 259 c/ G. R. de Francia

Arq. Lyda Valiente
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

Arq. Juan Antonio Centurión
Fiscal de Obras - CRA/DA
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORD. DE RECURSOS
FISCALÍA DE OBRAS
Dpto. de Servicios Generales