ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 18/2023 ID Nº 432635

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO – PLURIANUAL LPN Nº 04/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS ONCE- (GS. 184.813.411). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En el distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 07:00 horas del día catorce de septiembre del año dos mil veintitres, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Cristian Manuel González Viera**, representante de la empresa **CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS – RAMOS GENERALES**, con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE E/ PADRE FIEDEL MAIZ Y PRIMAVERA- DISTRITO DE SAN ESTANISLAO – LOTE Nº 1, según contrato.

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras

---

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan
Arquitecta - Reg. Nº 55.10
Fiscal de Obras

SR. CRISTIAN GONZÁLEZ VIERA
CONTRATISTA
Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2023

CONTRATO N° 18/2023 ID Nº 432635

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO – PLURIANUAL LPN Nº 04/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS ONCE- (GS. 184.813.411). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En el distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 07:30 horas del día veinte de octubre del año dos mil veintitres, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Cristian Manuel González Viera,** representante de la empresa **CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS – RAMOS GENERALES,** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE E/ PADRE FIEDEL MAIZ Y PRIMAVERA- DISTRITO DE SAN ESTANISLAO – LOTE Nº 1, según contrato.

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE. - (GS.142.409.589)

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **setenta y siete por ciento (77%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

---

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernado

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan A.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. CRISTIAN GONZÁLEZ VIERA
CONTRATISTA
Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

EMPRESA: CRISTIAN MANUEL GONZALEZ VIERA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO- PLURIANUAL
UBICACION: CALLE SIN NOMBRE E/ PADRE FIDEL MAIZ Y PRIMAVERA - 1800 M2
CONTRATO N° 18-2023 ID N° 432.635.-

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
1	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1,322,200	1,322,200
2	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	1,800	1,852	3,333,600
3	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1,800	706	1,270,800
4	Relleno con arena roja	Metros cúbicos	50	48,481	2,424,050
5	Muro PBC PROTECCION DE ENTUBADO EXISTENTE	Metros cúbicos	5.5	484,807	2,666,439
6	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	1,800	2,380	4,284,000
7	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	1,800	5,289	9,520,200
8	Cordon de Hº	Metro lineal	348	52,888	18,405,024
9	Cordon cuneta desarrollo0,70 m	Metro lineal	300	83,739	25,121,700
10	Baden de H° (ancho = 1,00 mts.)	Metro lineal	14	220,367	3,085,138
11	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1,530	61,703	94,405,590
12	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	1,530	5,289	8,092,170
13	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	1,530	5,730	8,766,900
14	Limpieza final	Metros cuadrados	1,200	1,763	2,115,600
					184,813,411

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

Freddy Tadeo D'ecclesiis Giménez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

Ana Claudia Safuri
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

CERTIFICADO Nº 1

EMPRESA: CRISTIAN MANUEL GONZALEZ VIERA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO- PLURIANUAL
UBICACION: CALLE SIN NOMBRE E/ PADRE FIDEL MAIZ Y PRIMAVERA - 1800 M2
CONTRATO Nº 18-2023 ID Nº 432.635.-

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1,322,200	1,322,200		0.00	0.00	-	-	-	0%
2	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	1,800	1,852	3,333,600		1,800.00	1,800.00	-	3,333,600	3,333,600	100%
3	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1,800	706	1,270,800		1,800.00	1,800.00	-	1,270,800	1,270,800	100%
4	Relleno con arena roja	Metros cúbicos	50	48,481	2,424,050		50.00	50.00	-	2,424,050	2,424,050	100%
5	Muro PBC PROTECCION DE ENTUBADO EXISTENTE	Metros cúbicos	5.5	484,807	2,666,439		5.50	5.50	-	2,666,439	2,666,439	100%
6	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	1,800	2,380	4,284,000		1,800.00	1,800.00	-	4,284,000	4,284,000	100%
7	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	1,800	5,289	9,520,200		1,800.00	1,800.00	-	9,520,200	9,520,200	100%
8	Cordon de Hª	Metro lineal	348	52,888	18,405,024		0.00	0.00	-	-	-	0%
9	Cordon cuneta desarrollo0,70 m	Metro lineal	300	83,739	25,121,700		300.00	300.00	-	25,121,700	25,121,700	100%
10	Baden de H° (ancho = 1,00 mts.)	Metro lineal	14	220,367	3,085,138			0.00	-	-	-	0%
11	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1,530	61,703	94,405,590		1,400.00	1,400.00	-	86,384,200	86,384,200	92%
12	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	1,530	5,289	8,092,170		1,400.00	1,400.00	-	7,404,600	7,404,600	92%
13	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	1,530	5,730	8,766,900		0.00	0.00	-	-	-	0%
14	Limpieza final	Metros cuadrados	1,200	1,763	2,115,600		0.00	0.00	-	-	-	0%
					184,813,411				-	142,409,589	142,409,589	77%

Monto de Certificado en Guaranies.: Ciento cuarenta y dos millones cuatrocientos nueve millones quinientos ochenta y nueve.-

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador
Freddy Tadeo D'ecclesiis Giménez
Gobernador
Gobierno Departamental de San Pedro

Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Ana Claudia Safuan
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento Fondo de Reparo	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**184,813,411**							
Cert. 1		77%	142,409,589	5%	7,120,479	135,289,109	49,524,301	20/10/2023
Cert. 2								
Cert. 3								
TOTAL		77%	142,409,589	5%	7,120,479	135,289,109	49,524,301	
Son Guaranies a Cobrar Gs.: Ciento treinta y cinco millones doscientos ochenta y nueve mil ciento nueve. ----------								

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. FREDDY TADEO D'ECCLESIIS
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

CRISTIAN MANUEL GONZÁLEZ VIERA
CONTRATISTA
Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 18/2023 ID Nº 432635

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO – PLURIANUAL LPN Nº 04/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOVECIENTOS VEINTIUNO. (GS. 188.348.921). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En el distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 08:30 horas del día catorce de septiembre del año dos mil veintitres, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Cristian Manuel González Viera,** representante de la empresa **CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS – RAMOS GENERALES**, con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE E/ PADRE FIDEL MAIZ Y PRIMAVERA - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO– LOTE Nº 3, según contrato.

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

---

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. CRISTIAN GONZÁLEZ VIERA
CONTRATISTA
Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2023

CONTRATO N° 18/2023 ID Nº 432635

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO – PLURIANUAL LPN Nº 04/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOVECIENTOS VEINTIUNO. (GS. 188.348.921). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En el distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 09:00 horas del día veinte de octubre del año dos mil veintitres, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Cristian Manuel González Viera,** representante de la empresa **CMGV IMPORT INSUMOS Y SERVICIOS – RAMOS GENERALES**,a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE E/ PADRE FIDEL MAIZ Y PRIMAVERA - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO – LOTE Nº 3, según contrato.

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVENTA Y DOS. - (GS. 157.800.092)

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **ochenta y cuatro por ciento (84%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan A.
Arquitecta - Reg. Nº 55.162
Fiscal de Obras

SR. CRISTIAN GONZÁLEZ VIERA
CONTRATISTA
Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

EMPRESA: CRISTIAN MANUEL GONZÁLEZ VIERA - CMGV IMPORT, INSUMOS Y SERVICIOS - RAMOS GENERALES
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO PLURIANUAL LPN N° 04/2023
UBICACION: CALLE SIN NOMBRE E/PADRE FIDEL MAIZ Y PRIMAVERA - 1800 M2 - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO
CONTRATO N° 18-2023 ID N° 432.635.-

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
1	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1,277,125	1,277,125
2	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	1,800	1,788	3,218,400
3	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1,800	767	1,380,600
4	Relleno con arena roja	Metros cúbicos	50	46,828	2,341,400
5	Muro PBC PROTECCION DE ENTUBADO EXISTENTE	Metros cúbicos	8	468,279	3,746,232
6	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	1,800	2,299	4,138,200
7	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	1,800	5,109	9,196,200
8	Cordon de Hº	Metro lineal	348	51,085	17,777,580
9	Cordon cuneta desarrollo0,70 m	Metro lineal	300	80,884	24,265,200
10	TUBO TIPO ALCANTARILLADO DE 1000	Metro lineal	8	1,064,271	8,514,168
11	Baden de H° (ancho = 1,00 mts.)	Metro lineal	14	212,854	2,979,956
12	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1,530	59,599	91,186,470
13	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	1,530	5,109	7,816,770
14	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	1,530	5,534	8,467,020
15	Limpieza final	Metros cuadrados	1,200	1,703	2,043,600
					188,348,921

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

CERTIFICADO Nº 1

EMPRESA: CRISTIAN MANUEL GONZÁLEZ VIERA - CMGV IMPORT, INSUMOS Y SERVICIOS - RAMOS GENERALES
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO PLURIANUAL LPN Nº 04/2023
UBICACION: CALLE SIN NOMBRE E/PADRE FIDEL MAIZ Y PRIMAVERA - 1800 M2 - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO
CONTRATO Nº 18-2023 ID Nº 432.635.-

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de obra y señalizacion	Unidad	1	1,277,125	1,277,125	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0%
2	Limpieza desbroce y retiro de materiales sobrantes	Metros cuadrados	1,800	1,788	3,218,400	0.00	1,800.00	1,800.00	-	3,218,400	3,218,400	100%
3	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1,800	767	1,380,600	0.00	1,800.00	1,800.00	-	1,380,600	1,380,600	100%
4	Relleno con arena roja	Metros cúbicos	50	46,828	2,341,400	0.00	50.00	50.00	-	2,341,400	2,341,400	100%
5	Muro PBC PROTECCION DE ENTUBADO EXISTENTE	Metros cúbicos	8	468,279	3,746,232	0.00	8.00	8.00	-	3,746,232	3,746,232	100%
6	Perfilado y nivelacion de suelo	Metros cuadrados	1,800	2,299	4,138,200	0.00	1,800.00	1,800.00	-	4,138,200	4,138,200	100%
7	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	1,800	5,109	9,196,200	0.00	1,800.00	1,800.00	-	9,196,200	9,196,200	100%
8	Cordon de Hº	Metro lineal	348	51,085	17,777,580	0.00		0.00	-	-	-	0%
9	Cordon cuneta desarrollo0,70 m	Metro lineal	300	80,884	24,265,200	0.00	300.00	300.00	-	24,265,200	24,265,200	100%
10	TUBO TIPO ALCANTARILLADO DE 1000	Metro lineal	8	1,064,271	8,514,168	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0%
11	Baden de H° (ancho = 1,00 mts.)	Metro lineal	14	212,854	2,979,956	0.00		0.00	-	-	-	0%
12	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1,530	59,599	91,186,470	0.00	1,530.00	1,530.00	-	91,186,470	91,186,470	100%
13	Compactacion de Pavimento	Metros cuadrados	1,530	5,109	7,816,770	0.00	1,530.00	1,530.00	-	7,816,770	7,816,770	100%
14	Recubrimiento con triturada 6ta	Metros cuadrados	1,530	5,534	8,467,020	0.00	1,530.00	1,530.00	-	8,467,020	8,467,020	100%
15	Limpieza final	Metros cuadrados	1,200	1,703	2,043,600	0.00	1,200.00	1,200.00	-	2,043,600	2,043,600	100%
					188,348,921				-	157,800,092	157,800,092	84%

Monto de Certificado en Guaranies.: Ciento cincuenta y siete millones ochocientos mil noventa y dos. -----

Cristian Manuel González Viera
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Servicios

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Ana Claudia Safuan K.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento Fondo de Reparo	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**188,348,921**							
Cert. 1		84%	157,800,092	5%	7,890,005	149,910,087	38,438,834	20/10/2023
Cert. 2								
Cert. 3								
TOTAL		**84%**	**157,800,092**	**5%**	**7,890,005**	**149,910,087**	**38,438,834**	
Son Guaranies a Cobrar Gs.: Ciento cuarenta y nueve millones novecientos diez mil ochenta y siete. ----------								

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS
Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan K.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. FREDDY TADEO D'ECCLESIIS
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

CRISTIAN MANUEL GONZÁLEZ VIERA
CONTRATISTA
Cristian Manuel González Vi
Propietario
CMGV IMPORT Insumos y Ser