05 18 PALACIO Y JUZGADO DE PILAR

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FORMULARIO Nº 16

FISCALIZACION DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

PODER JUDICIAL

1. AMBITO DE REALIZACION DEL SERVICIO					
FUNCIONARIO:	Silvana Troche	CARGO: Jefa	DIA	MES	AÑO
			07	08	2024
JUZGADO / SECCION:	Palacio de Justicia	OFICINA: Despacho	TELÉFONO/INTERNO: (0786) 230407 - 284		

2. INFORMACION GENERAL DEL SOPORTE		
TIPO DE LOCAL (PROPIO O ALQUILADO)	UBICACIÓN DEL LOCAL	
PROPIO	Pilar	

Descripción del trabajo realizado	Unidad de Medida	Cantidad	Oficina/Sector
Reposición de marco de lapacho de 0,80x2,15m, ancho de 15 cm, espesor 5 cm.	un	2,00	Baño Inclusivo.
Mano de obra ítem 189.	un	2,00	
Revoque, mocheta para vanos.	ml	10,20	SS.HH.
Mano de obra ítem 23.	ml	10,20	
Demolición de vanos - Mano de obra.	m2	4,30	Secretaria Suministro
Reposición y colocación de cortina con bandas verticales antisolar, con accesorios.	m2	3,96	*Jefatura de Insumos. *Secretaria Comunicación
Mano de obra ítem 316.	m2	3,96	"
Reposición de contramarco de madera petereby o cedro de 5 cm de ancho y 1,5 cm de espesor, lustado incluye colocación.	ml	18,5042	Baño Inclusivo.
Mano de obra ítem 191.	ml	18,5042	
Retiro y colocación de marcos con puertas.	un	2,00	Insumo SS. HH.
Mano de obra ítem 223.	un	2,00	"
Montaje de mampara existente - Mano de obra.	m2	5,66	Espacio p/ F. Limpieza.
Desmonte de mampara existente - Mano de obra.	m2	5,66	Espacio p/ Funcionaria Limp.
Reposición y colocación de mamparas con accesorios (perfil de aluminio) según muestra.	m2	12,50	Biblioteca.
Mano de obra ítem 227.	m2	12,50	"
Reposición de puerta tablero de madera cedro lustrado de 0,80x2,10m con herrajes y cerradura correspondiente.	un	1,00	Insumos.
Mano de obra ítem 185.	un	1,00	"
OBSERVACIONES *(Información adicional, breve detalle de las anomalías, aclaración de otros problemas)*			

Representante de la Empresa Proveedora del Servicio	Funcionario Receptor de los Trabajos (FUNCIONARIO DEL LUGAR DONDE FUE REALIZADO EL TRABAJO)	Funcionario Fiscalizador de los Trabajos	Funcionario Ámbito Solicitante (ADMINISTRADORA DE CONTRATOS, JEFA DE SECCIÓN OBRAS CIVILES)
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Miguel Angel Flores	MSc. Silvana Troche Servín de D. Jefa de Obras Civiles	Ysenia Sanchez	MSc. Silvana Troche Servín de D. Jefa de Obras Civiles
Aclaración	Aclaración	Aclaración	Aclaración

arquitectura construcción s.r.l. d&d

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FORMULARIO Nº....17....
FISCALIZACION DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

PODER JUDICIAL

1. AMBITO DE REALIZACION DEL SERVICIO					
FUNCIONARIO:	Gladys Palmerola	CARGO: Juez	DIA	MES	AÑO
			09	08	2024
JUZGADO / SECCION:	Juzgado de Paz	OFICINA: Despacho	TELÉFONO/INTERNO:		

2. INFORMACION GENERAL DEL SOPORTE		
TIPO DE LOCAL (PROPIO O ALQUILADO)	UBICACIÓN DEL LOCAL	
PROPIO	PILAR	

Descripción del trabajo realizado	Unidad de Medida	Cantidad	Oficina/Sector
Reparación de reja para ventana, terminación pintura base epóxica	m2	1,578883	Cerca Perimetral - Seguridad
Mano de obra ítem 235	m2	1,578883	
Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura base epóxica. Altura de 2,00 m (Según detalle).	m2	5,28	Cerca Perimetral - Seguridad.
Mano de obra ítem 273.	m2	5,28	

OBSERVACIONES *(Información adicional, breve detalle de las anomalías, aclaración de otros problemas)*

Representante de la Empresa Proveedora del Servicio	Funcionario Receptor de los Trabajos (FUNCIONARIO DEL LUGAR DONDE FUE REALIZADO EL TRABAJO)	Funcionario Fiscalizador de los Trabajos	Funcionario Ámbito Solicitante (ADMINISTRADORA DE CONTRATOS - JEFA DE SECCIÓN OBRAS CIVILES)
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Miguel Ant. Flores Aclaración	Abg. Gladys Palmerola Pedrozo Juez de Paz Aclaración	Yisema Sánchez Aclaración	MSc. Silvana Troche Jefa Obras Civiles Aclaración

arquitectura construcción s.r.l.

d&d