CERTIFICADO N° 2

CONTRATACION VIA EXCEPCION N°02/21 - CONTRATO 43/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - ID: 398204

LOTE N° 22: CONSTRUCCION DE 6 AULAS NUEVAS
UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N° 975 -SAN MIGUEL

FECHA: 29/ 11/ 2021
HOJA:1/1

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIF. 1	CERTIFICADO 2		SALDO
		U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	900.000	900.000	0,000	1,000	900.000	0,000
2	Limpieza y preparacion del terreno	m2	453,900	3.850	1.747.515	453,900	0,000	0	0,000
3	Replanteo y marcacion	m2	453,900	4.375	1.985.813	453,900	0,000	0	0,000
4	Excavacion y cimiento de piedra bruta con PBCC	m3	4,739	558.750	2.647.637	4,739	0,000	0	0,000
5	Vigas y dados de HºAº	m3	6,016	2.165.000	13.024.640	0,000	6,016	13.024.640	0,000
6	Encadenados de HºAº	ml	171,400	193.000	33.080.200	171,400	0,000	0	0,000
7	Muros de Nivelacion de 0,45m	m2	78,000	260.000	20.280.000	78,000	0,000	0	0,000
8	Relleno y apisonado de interiores	m3	204,255	75.000	15.319.125	51,510	0,000	0	152,745
9	Aislacion asfaltica de paredes	m2	218,550	31.261	6.836.463	74,840	143,710	4.495.393	0,000
10	Muros de elevacion de 0,15 comun para revocar	m2	32,880	103.644	3.407.815	32,880	0,000	0	0,000
11	Muros de elevacion de 0,30 comun para revocar	m2	42,700	178.838	7.636.383	42,700	0,000	0	0,000
12	Envarillado bajo aberturas 2Ø6 por hilada(2 hiladas)	ml	69,600	23.500	1.635.600	69,600	0,000	0	0,000
13	Pilares de 0,45x0,45 para corredor	ml	23,400	111.369	2.606.035	23,400	0,000	0	0,000
14	Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº	m2	368,900	273.000	100.709.700	0,000	368,900	100.709.700	0,000
15	Encadenado de HºAº en galeria	ml	42,900	195.908	8.404.453	0,000	42,900	8.404.453	0,000
16	Revoques De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	1.182,660	40.603	48.019.544	0,000	0,000	0	1.182,660
17	Revoques De viga cumbrera y de galeria de HºAº	m2	94,380	40.603	3.832.111	0,000	0,000	0	94,380
18	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	453,900	56.719	25.744.754	0,000	453,900	25.744.754	0,000
19	Carpeta para piso	m2	453,900	25.750	11.687.925	0,000	0,000	0	453,900
20	Piso ceramico P4	m2	368,900	92.625	34.169.363	0,000	0,000	0	368,900
21	Zocalo ceramico	ml	218,550	25.000	5.463.750	0,000	0,000	0	218,550
22	Baldozon para guardaobras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac.	m2	84,960	153.000	12.998.880	0,000	0,000	0	84,960
23	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	4,000	950.000	3.800.000	0,000	2,000	1.900.000	2,000
24	Puerta madera 1,00x2,10 s/diseño	un	6,000	2.830.547	16.983.282	0,000	0,000	0	6,000
25	Ventanas tipo balancines	m2	40,320	408.625	16.395.120	0,000	0,000	0	40,320
26	Pinturas de paredes al latex acrilico c/base enduido incluye zocalo en sintetico	m2	805,230	30.000	24.156.900	0,000	0,000	0	805,230
27	Pinturas de viga cumbrera con latex y enduido	m2	94,380	31.500	2.972.970	0,000	0,000	0	94,380
28	Pinturas de aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	40,320	33.091	1.334.229	0,000	0,000	0	40,320
29	Pinturas de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m2	368,900	39.325	14.508.993	0,000	0,000	0	368,900
30	Pinturas de canaletas y bajadas en sintetico	ml	99,600	30.849	3.072.560	0,000	0,000	0	99,600
31	Pinturas de abertura de madera con barniz	m2	12,600	34.631	436.351	0,000	0,000	0	12,600
32	Vidrios dobles	m2	40,320	115.000	4.636.800	0,000	0,000	0	40,320
33	Canaleta y caño de bajada nº 28 desarrollo 33	ml	99,600	40.250	4.008.900	0,000	0,000	0	99,600
34	Instalacion Electrica (para aula nueva)	un	6,000	4.000.000	24.000.000	0,000	0,000	0	6,000
35	Artefactos Electrica (para aula nueva)	un	6,000	5.000.000	30.000.000	0,000	0,000	0	6,000
36	Provision y colocacion de pizarron acrilico color blanco de 3,00x1,2 con marco de aluminio y portamarcador	un	6,000	1.900.000	11.400.000	0,000	0,000	0	6,000
37	Limpieza gral.	gl	1,000	1.400.000	1.400.000	0,000	0,000	0	1,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**521.241.868**			**155.178.940**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2	155.178.940	30%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-31.035.788	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-7.758.947	
MONTO NETO A PERCIBIR	116.384.205	

Son Guaraníes: CIENTO DIEZ Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO.

Ciudad del Este Municipalidad
Div. Obras Municipales

ARQ. MARTA FERNANDEZ
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipalidad
Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
07 DIC 2021
T.S.C.
PAGADO

ING. DIEGO MERCADO
DMI Constructora

DMI CONSTRUCTORA
RUC: 3858240-6

DMI

AGROPECUARIA - FERRETERIA - ALQUILER DE MAQUINARIAS - CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL. - COMERCIO RAMOS GENERALES
CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Ing. Diego Armando Mercado Britez

Tel.: (021) 326 5131 - Cel.: (0984) 255 522

Kilómetro 11 Fracción Oasis - Alto Paraná - Cuidad del Este - Paraguay

TIMBRADO Nº 15180491 3
Fecha Inicio Vigencia: 19/10/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2022
RUC.: 3858240 - 6

FACTURA

Nº 002-001 0000007

01 de diciembre de 2021 Cond. de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Ciudad del Este

R.U.C: 80008881-6

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Por Certificado Nº2 de la Obra				
	Lote 22 Construcción de 6				
	aulas nuevas Escuela básica				
	Nº 975 San Miguel s/ Contrato				
	43/2021 - CE Nº 02/21				
	Certificado Nº2 155.178.940				
	Dev. anticipo 20% 31.035.788				
	Ret. caucional 5% 7.758.947				
	Neto a cobrar gs. 116.384.205				124.143.152
Subtotal:					124.143.152

Total a Pagar Gs: Ciento veinte y cuatro millones ciento cuarenta y tres mil ciento cincuenta y dos 124.143.152

Liquidación IVA: 5% 10% 11.285.741 Total IVA: 11.285.741

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 07 DIC 2021 TESORERIA

- La firma del comprador o de su representante en esta factura, significa que los productos y/o servicios han sido recibidos de conformidad y que aun no han sido pagadas, cualquiera sea su condición de venta
- Cantidad que a la fecha de vencimiento arriba señalado pagaremos a Diego Armando Mercado Britez en la ciudad de Villarrica, en su domicilio Kilómetro 11 Fracción Oasis, por igual valor recibidos en productos y/o servicios. Caso contrario se procederá por Via Ejecutiva para exigir su pago.
- La falta de pago de esta factura a su vencimiento, constituirá en mora al deudor de pleno derecho y generará en forma automática un interés moratorio a la tasa máxima permitida por Ley, más un interés punitorio cuya tasa será de 30% (treinta por ciento) de la tasa de interés moratorio. Igualmente, la falta de pago de una cuota producirá la caducidad de todos los plazos y volverá exigible la totalidad de la obligación sirviendo la presente factura de suficiente Titulo Ejecutivo.
- El único comprobante de cancelación de la Factura de Crédito lo Constituye nuestro recibo oficial de dinero.
- La devolución y reclamo de productos y/o servicios serán atendidas dentro de las 24 horas de recibido el producto y/o servicios.
- A todos los efectos, las partes aceptan la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Villarrica y aclaran cualquier otra que pudiere corresponder.
- Así mismo, autorizo/amos a Diego Armando Mercado Britez a recabar informes sobre mi presona o Razon social e incluirme/nos en el registro de morosos de Informconf, o de cualquier otra empresa habilitada a brindar informes comerciales y confidenciales en caso de incurrir en morosidad por mas de 90 dias.
- Diego Armando Mercado Britez se exime de toda responsabilidad vinculada al uso o aplicación de los productos y/o servicios detallados en esta factura.
- Dejo expresa constancia que mi domicilio es el expresado en esta factura y cualquier notificación o diligencia que en él se realice producirá plenos efectos como si hubiese sido realizado personalmente.

Productos y/o servicios entregados a:

Recibí Conforme:..... Aclaración de Firma:..... C.I.Nº:.....

MEGA IMPRESIONES de Isaac D. Urunaga V. RUC: 1250679 - 0 H.Nº. 2140 - 14 de Mayo 399 c/ Curupayty - Vca. Tel.: (0541) 40375
1 T. 50X3 del 001 al 050
Fecha de Impresión 19/10/2021

ORIGINAL Blanco : Cliente
DUPLICADO Verde : Arch. Tributario
TRIPLICADO Amarillo : Contabilidad

Lote 4094649383 , Cons.: 2

SET TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270123898965

FECHA 11/11/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	3858240	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	6	MERCADO BRITEZ DIEGO ARMANDO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 11/12/2021

NÚMERO DE CONTROL : 951E08A1

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271385824095 1E08A1

CIUDAD DEL ESTE PRECAUTELAR MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

07 DIC 2021

TESORERIA

PAGADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

8

USUARIO EMISION: 3858240 NRO. CERTIFICADO: 321316

FECHA EMISION: 06-12-2021 VENCIMIENTO: 14-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 3858240 Nro. Certificado: 321316

Razon Social: DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ

Actividad(es): CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Fecha de Inscripcion: 06-05-2019 Cantidad de Asegurados: 2

Nro. Patronal(es): 0201-40-0124 -

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 07 DIC 2021 TESORERIA PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

9

Proveedor Adjudicado

DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ

RUC

3858240-6

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

1.891.410.693

Año: 2021 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	ELIAS ELIZER	LOPEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
2	ELIZANDRA	MELGAREJO BRITEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
07 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

Usuario Impresión: DIEGOM

Fecha Impresión: 06/12/2021