MEMORÁNDUM

A: **Arq. Francisco Martínez, *Director***
Dirección Administrativa

De: **Felipe Cano González, *Jefe***
Departamento de Servicios Generales

Ref.: Informe Técnico del Mantenimiento del Motor Generador

Fecha: 17 de junio de 2022

Por medio del presente informo que la firma ***INTECH S.R.L.*** con ID Nº 365.221 ha realizado el mantenimiento preventivo del generador de energía eléctrica, acorde a la Orden de Servicios Nº 052/22, correspondiente al mes de junio/22, de manera adecuada.

Atentamente.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA-S.S.C.

Recibí: Lic. Raquel Guggiari C.

Firma:

Fecha: 17 / 06 / 22

Obs.: Informe Técnico

Intech srl

REPRESENTANTE EN PARAGUAY

Best Generator

E.R. Fernández 3403 c/ Fortín Galpón
Tel: (021) 676 509 / 676 992
Barrio Santa María - Asunción
E- mail intechasu@gmail.com;
intech@intech.com.py

INFORME TÉCNICO N° 04349

Fecha: 17/06/22

Cliente: Vice Presidencia de la republica Teléfono: .....

Dirección: Juan E. O'Leary e/ Pdte Franco

Técnico Responsable: Oscar Ramirez

Ayudante Técnico: .....

Hora de Entrada: ..... Hora de Salida: ..... Móvil Nro : .....

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

* Se realiza el mantenimiento del generador AKASA 180KvA modelo APD200C.
- limpieza general.
- Verificación de aparente perdida de liquido.
- Verificación de filtros.
- Verificación de correas. - Bateria 27.4V.
- Aceite full - Horas Trabajadas 289h 37m.
- Agua refrigerante full
- Nivel de combustible 55 %
- Tensión generada ok.

T1 - T2 - 400v NT1 - 230V
T1 - T3 - 400v NT2 230V
T2 - T3 - 400v NT3 230V.

MATERIALES UTILIZADOS

OBSERVACIONES:

Pasada las 48 horas sin ninguna observación por escrito del cliente sobre los trabajos de este informe, queda entendido que es de plena aceptación.

Firma del Cliente: FELIPE CANO G. Servicios Generales Vicepresidencia de la Rca.

Aclaración: .....

C.I. Nro. 1507508

17/06/22

Firma del Técnico: .....

Aclaración: Oscar Ramirez

C.I. Nro. 4485504

10 Tal. 50 x 3 del 4051 / 4550 - SET/2021