CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE RAIMUNDO MONTIEL, ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 4TA. COSTA SALINARES, BARRIO SANTA ANA.-

CONTRATO: Nº 130/2021

Fecha: 18/12/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 09/12/2.021	al: 18/12/2.021
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE RAIMUNDO MONTIEL, ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 4TA. COSTA SALINARES, BARRIO SANTA ANA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	2.040,00	2.000	4.080.000	0	2.040,00	2.040,00	0	4.080.000	4.080.000	100%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	600,00	18.000	10.800.000	0	600,00	600,00	0	10.800.000	10.800.000	100%
1.4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	510,00	32.000	16.320.000	0	510,00	510,00	0	16.320.000	16.320.000	100%
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	2040,00	55.000	112.200.000	0	2.040,00	2.040,00	0	112.200.000	112.200.000	100%
1.6	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	2.040,00	2.500	5.100.000	0	2.040,00	2.040,00	0	5.100.000	5.100.000	100%
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	127,50	7.500	956.250	0	127,50	127,50	0	956.250	956.250	100%
1.8	MURO DE P.B.C. DOSAJE 1:3:8 PARA CONTENCIÓN (8x0,50x0,80)	M3	EVENTO	12,80	440.000	5.632.000	0	12,80	12,80	0	5.632.000	5.632.000	100%
1.9	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	2040	1.000	2.040.000	0	2.040,00	2.040,00	0	2.040.000	2.040.000	100%
	TOTAL					**158.028.250**						**158.028.250**	

"S.R. Construcciones
de Cástulo Samaniego Rolón
RUC: 1.361.240-9

Silvia M. Estigarribia R.
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 4228

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	158.028.250
5% Retención	7.901.413
Neto a cobrar	150.126.838