038003825352
Nro: 01376746

23-09-21
Tino S. y C.
2° Cert.
Lote N° 01
520
Construcción
Empedrado
Procopio
70.199.832

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Número	Serie - Cheque Número	
038003825352	F 01376746	$70.199.832 #

CHEQUE VISTA

BNFA A5038 01PYG

Hernandarias
Avda. Acosta Ñu e/Pikysyry

FECHA DE EMISIÓN 23 - 09 - 2021
DD MM AAAA

Páguese a la orden de Tino Servicios y Construcciones

La suma de Guaraníes Setenta millones, Ciento Noventa y Nueve mil, Ochocientos treinta y Dos

MUNICIP. DE MBARACAYU CUENTA ROYALTIES
Col. Mbaracayu
RUC:80016961-1

No escribir ni firmar debajo de esta línea — Firmas — No escribir ni firmar debajo de esta línea

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

⑈02009⑆038003825352⑆01376746⑈

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

R.U.C. 80016961 - 1
Cel.: (0981) 794 440

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO:	TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
TIPO DE PRESUPUESTO:	ACCIÓN
PROGRAMA	ACCIÓN-ROYALTIES
SUB-PROGRAMA	
OBJETO DE GAST	520 CONSTRUCCIONES
NOMBRE DE BANCO	BANCO NAC. DE F
NRO CUENTA:	38.0.382535/2
CHEQUE NRO:	1376746
IMPORTE	70.199.832
SON GUARANIES	SETENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS
FECHA DE ELABORACIÓN	23/09/2021
ELABORADO POR	Crislaine Pressi
OBSERVACIÓN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2º CERTIFICACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD PROCOPIO-DISTRITO DE MBARACAYU LOTE Nº 01 SEGÚN CONTRATO Nº 44/2021

Firma y Sello
Intendente

0018063

Firma y Sello
Tesorera

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

Gráfica NV - Victor Miranda ARÓA SAN ELIAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA - Tel.: (0982) 235 418 - (061) 575 882 - Ciudad del Este - RUC: 3687064-8 - HABILITACIÓN N° 1915 - Numeración: 0017401 al 0019000 - 0420

T I N O

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
RUC Nº 859.999-8

.....Construyendo con el país
DIRECCION: AVDA GENERAL AQUINO CASI MARISCAL LOPEZ –HERNANDARIAS-0631-22090
tinoservicios@gmail.com

Ciudad de Mbaracayù, 08 de Septiembre de 2021

Señor
Edir Eduar Lermen Ritter.
INTENDENTE MUNICIPAL

Presente
REF: Contrato Nº 44/2021

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la comunidad de Procopio y Km 42 Gral Diaz Distrito de Mbaracayù.

ID Nº 399.022

Me dirijo a usted, con relación al contrato de referencia, con el objeto de solicitar **EL COBRO DE LA SEGUNDA (2da) CERTIFICACION DE LA OBRA.**

Sin otro particular, me despido atentamente .

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 09 - 09 - 2021
Hora: 11:59'
F

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631)22090
Hernandarias Paraguay
Oferente

Datos del Contratista: TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

Datos del solicitante: RUBEN CASCO ESCOBAR
RUC Nº 859.999-8

T I N O
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
RUC N° 859.999-8

.....Construyendo con el país
DIRECCION: AVDA GENERAL AQUINO CASI MARISCAL LOPEZ –HERNANDARIAS-0631-22090
tinoservicios@gmail.com

2da Certificación

2da. Certificacion de Avance de Obras

Inicio de Obras: 27 de Julio 2021

Fecha de 2da Certificacion : 10 de Septiembre 2021

LOTE 1- Computo Metrico y Presupuesto

OBRA: Pavimento tipo empedrado en Colonia Procopio (Calle Lateral Izquierdo camino a Puerto Indio)

Propietario: Municipalidad de Mbaracayu

Items	Rumbro	Un.	Cant.	P. Uni	Precio Total	%	1era Certificacion	%	2da, Certificacion
1.1	Replanteo: Levantamiento Planimetrico y Marcacion	m2	2168	12.000	26.016.000	100%	26.016.000		
1.2	Preparacion , Cargamento y Acarreo de Tierra	m2	2168	10.000	21.680.000	100%	21.680.000		
1.3	Colchon de Tierra Colorada	m2	2168	12.000	26.016.000	20%	5.203.200	80%	20.812.800
1.4	Piedra Bruta basaltica	m2	1168	29.400	34.339.200	20%	6.867.840	80%	27.471.360
1.5	Emripiado Triturada Tipo VI	m2	1168	10.400	12.147.200			100%	12.147.200
1.6	Compactacion	m2	1168	9.900	11.563.200			100%	11.563.200
1.7	Cordon de Hº Aº de 10x30x50	ml.	450	42.500	19.125.000	100%	19.125.000		
1.8	Cartel de Obras	Und.	1	1.800.000	1.800.000	100%	1.800.000		
1.9	Limpieza Final	Und.	1	1.900.000	1.900.000			100%	1.900.000
					154.586.600		80.692.040		73.894.560

Trabajos realizados por un monto de 73,894,560 gs. (Setenta y tres millones, Ochocientos noventa y cuatro mil, Quinientos sesenta guaranies)

TOTAL ADJUDICADO POR CONTRATO Nº 44/2021 LOTE 01 +LOTE 02	229.121.800	Gs.
TOTAL ADJUDICADO POR LOTE 02	154.586.600	Gs.

	1era Certificacion		2da Certificacion		Total Certificado	
COSTOS DE TRABAJOS REALIZADOS	80.692.040	Gs.	73.894.560	Gs.	154.586.600	Gs.
Retencion de Fondo de Reparo 5% del Total son :	4.034.602	Gs.	3.694.728	Gs.	7.729.330	Gs.
TOTAL A PAGAR	76.657.438	Gs.	70.199.832	Gs.	146.857.270	Gs.

Son Setenta millones, Ciento noventa y nueve mil, Ochocientos treinta y dos guaranies.-

Representante de la Empresa
Ruben Casco Escobar

TINO
Servicios y Construcciones
Tel-(0631)22090
Hernandarias Paraguay

Profesional Residente
Ing. Plinio Torres

Ing. Plinio Torres
Por Profesional
MOPC CPI 577.521

Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu
Arq. Hilda Griselda Arevalos F.

Arq. Hilda Griselda Arévalos
Reg. MOPC 1560

Municipalidad de Mbaracayú

DICTAMEN

A: Edir Lermen
Intendente Municipal del Distrito de Mbaracayú
DE: Arq. Hilda Griselda Arévalos Fernández
OBJETO: CERTIFICACIÓN Nº 2 de La Obra **"Construcción de Empedrado" Lote 01: Comunidad de Procopio (Calle Lateral Izquierdo camino a Pto. Indio - Distrito de Mbaracayu**
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2.021
Contrato Nº 44/2021 ID Nº 399022
FECHA: 10/09/21

Por la presente me dirijo a usted, a objeto de remitir Dictamen de fiscalización de la construcción denominado **"Construcción de Empedrados" - Lote 01: Comunidad de Procopio (Calle Lateral Izquierdo camino a Pto. Indio"**, siendo ejecutado en el Distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná. -

La Fiscalización acorde al pedido del Contratista, La Empresa **TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES,** elabora la Segunda Certificación, Acta de Constancia de Verificación, Dictamen y Muestras fotográficas de la obra.
Conforme verificaciones realizadas "In Situ" del avance de obras el monto correspondiente de las mismas es de 73.894.560 gs. (Setenta y tres millones, Ochocientos noventa y cuatro mil, Quinientos sesenta guaraníes.).
Con la aplicación del Fondo de Reparación del 5% es de 3.694.728 gs. (Tres millones, seiscientos noventa y cuatro mil, setecientos veintiocho guaraníes).
El monto correspondiente al pago de las obras realizadas es de **70.199.832 gs. (Setenta millones. Ciento noventa y nueve mil ochocientos treinta y dos guaraníes)**

La Fiscalización aprueba la Certificación Nº 2 y recomienda a la Máxima Autoridad al estudio y si corresponde realizar el pago correspondiente.

Atentamente

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Fiscal de Obras

Arq. Hilda Griselda Arévalos F

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 10-09-2021
Hora: 10:59'
F

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

ACTA DE VERIFICACION, MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRAS: SIN OBSERVACIONES:

ACTA No: 02/ 2.021

(1) CONTRATANTE: Municipalidad de Mbaracayu

(2) CONTRATISTA: Empresa Constructora: TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

(3) RUC: 859.999-8

(4) FISCAL DE OBRAS MUNICIPAL: Arq., Hilda Griselda Arévalos Fernández

(5) LOCALIZACION DE LA OBRA: Comunidad de Procopio- Distrito de Mbaracayu

(6) CODIGO DE CONTRATACION: CO-30168-21-202254

(7) OBJETO DE CONTRATO: Construcción de Empedrado-

(8) IMPORTE DEL CONTRATO: Total del Contrato (Lote 01+Lote 02): 229.121.800 gs.)

Lote 01: 154.586.600 gs.

(9) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 60 días corridos

(10) FECHA DE INICIO DE OBRA: 27 de Julio 2,021

(11) CERTIFICACION No: 02

En la Ciudad de Mbaracayu, a los 10 días del mes de Septiembre de 2.021, se reúnen en representación de la Municipalidad de Mbaracayu la Arq. Hilda Griselda Arévalos Fernández, C.I. No: 855.797, Matricula Profesional M.O.P.C No: 1.560 con cargo de Fiscal de Obras de la Institución Municipal y el Sr. Rubén Casco Escobar, con C.I. Nº 859.999 en representación de la Empresa TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, a objeto de suscribir el acta de certificación de obras No:02, en los siguientes términos:

La Fiscalización de Obras ha recibido por parte de la Empresa Contratista la solicitud de Certificación No: 02, realizadas conforme a las obligaciones establecidas en el Contrato.

Forma parte del acta la planilla de avance de obra entregada por el Contratista correspondiente al mes de Agosto/Septiembre.

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631)22090
Hernandarias Paraguay

Se ha verificado y medido las planillas de computo métrico avance físico de obras, y plano de la obra proyectada, manifiesto que el Contratista ha cumplido a entera satisfacción lo establecido en el contrato y las obligaciones pactadas lo que justifica solicitar el pago correspondiente por la suma de 70.199.832 gs. (Son Setenta millones, Ciento noventa y nueve mil, Ochocientos treinta y dos guaraníes.)

Para constancia y en prueba de conformidad se firma 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto:

1.-En Representación de la Municipalidad de Mbaracayu:

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Arq. Hilda Griselda Arévalos

2.- En Representación de la Empresa Contratista:

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631)22090
Mbaracayu - Paraguay

Sr. Rubén Casco Escobar

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA: MARCAR CON X

• SOLICITUD DE CERTIFICADO DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA: X
• COPIA DE CERTIFICADOS ANTERIORES: x
• PLANILLAS DE COMPUTO METRICO: X
• PLANILLA DE CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO:X
• FOTOGRAFIAS ACTUALIZADAS DE LA OBRA EN EJECUCION:X
• LIBRO DE OBRAS:X

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

2da Certificación

2da. Certificacion de Avance de Obras

Inicio de Obras: 27 de Julio 2021

Fecha de 2da Certificacion : 10 de Septiembre 2021

LOTE 1- Computo Metrico y Presupuesto

OBRA: Pavimento tipo empedrado en Colonia Procopio (Calle Lateral Izquierdo camino a Puerto Indio)

Propietario: Municipalidad de Mbaracayu

Items	Rumbro	Un.	Cant.	P. Uni	Precio Total	%	1era Certificacion	%	2da, Certificacion
1.1	Replanteo: Levantamiento Planimetrico y Marcacion	m2	2168	12.000	26.016.000	100%	26.016.000		
1.2	Preparacion , Cargamento y Acarreo de Tierra	m2	2168	10.000	21.680.000	100%	21.680.000		
1.3	Colchon de Tierra Colorada	m2	2168	12.000	26.016.000	20%	5.203.200	80%	20.812.800
1.4	Piedra Bruta basaltica	m2	1168	29.400	34.339.200	20%	6.867.840	80%	27.471.360
1.5	Emripiado Triturada Tipo VI	m2	1168	10.400	12.147.200			100%	12.147.200
1.6	Compactacion	m2	1168	9.900	11.563.200			100%	11.563.200
1.7	Cordon de Hº Aº de 10x30x50	ml.	450	42.500	19.125.000	100%	19.125.000		
1.8	Cartel de Obras	Und.	1	1.800.000	1.800.000	100%	1.800.000		
1.9	Limpieza Final	Und.	1	1.900.000	1.900.000			100%	1.900.000
					154.586.600		80.692.040		73.894.560

Trabajos realizados por un monto de 73,894,560 gs. (Setenta y tres millones, Ochocientos noventa y cuatro mil, Quinientos sesenta guaranies)

TOTAL ADJUDICADO POR CONTRATO Nº 44/2021 LOTE 01 +LOTE 02	229.121.800	Gs.
TOTAL ADJUDICADO POR LOTE 02	154.586.600	Gs.

	1era Certificacion		2da Certificacion		Total Certificado	
COSTOS DE TRABAJOS REALIZADOS	80.692.040	Gs.	73.894.560	Gs.	154.586.600	Gs.
Retencion de Fondo de Reparo 5% del Total son :	4.034.602	Gs.	3.694.728	Gs.	7.729.330	Gs.
TOTAL A PAGAR	76.657.438	Gs.	70.199.832	Gs.	146.857.270	Gs.

Son Setenta millones, Ciento noventa y nueve mil, Ochocientos treinta y dos guaranies.-

Representante de la Empresa
Ruben Casco Escobar

Turo Servicios y Construcciones
Tel-(0631)22090
Hernandarias Paraguay

Ing. Plinio Torres
Prof. Ind. MOPC CPI 577.521

Profesional Residente
Ing. Plinio Torres

Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu
Arq. Hilda Griselda Arevalos F.

Arq. Hilda Griselda Arévalos
Reg. MOPC 1560

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

Tel. – (0981) 794440

Dictamen Nro. 91/2021

Mbaracayú, 10 de setiembre de 2021.-

Señor Intendente Municipal:
Edir Lermen
Municipalidad de Mbaracayú
P R E S E N T E:

El que suscribe, **Abogado Edgar M. Lezcano González**, Asesor Jurídico de esta Municipalidad, se dirige muy respetuosamente a Usted, a fin de elevar Dictamen Jurídico respeto de la **Nota presentado por la Empresa Constructora "TINO Servicios & Construcciones", en virtud de la cual solicita el pago del Certificado Nro. 02 de la obra consistente en "Construcción de Empedrado, Comunidad de Procopio", Licitación por Concurso de Oferta Nro. 05/2021, Lote No.: 1, ID No.: 399022,** lo cual expreso en los siguientes términos:

Que analizado los documentos puestos a mi conocimiento, en especial el contrato de obra, el Certificado Nro. 02, y el dictamen de fecha 10 de setiembre de 2021, emitido por la Fiscal de Obras, Arquitecta Hilda Griselda Arevalos F., he podido observar que las obras avanzan conforme a cronograma, y efectivamente se ha ejecutado las obras cuyo pago se solicita, todo de conformidad a las cláusulas contractuales, y dentro del plazo contractual, correspondiendo el pago de la suma solicitada, de los cuales deben ser descontados el fondo de Reparo de 5%.

Dejo constancia que el plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, y la orden de inicio ha sido expedida en fecha 27 de julio de 2021.

POR TANTO, al señor Intendente Municipal, RECOMIENDO, realizar el pago a la empresa constructora "TINO Servicios & Construcciones" la suma correspondiente a lo suscripto para la certificación No.: 2. Es mí dictamen. -

Atentamente.

Edgar M. Lezcano G.
Abogado
Mat. Nº.: 9852

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaría
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 10 - 09 - 2021
Hora: 12:05'

Municipalidad de Mbaracayú

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

07

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
Dirección: Avda. Gral. Aquino- Hernandarias- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados

Lote 01: Construcción de Empedrado en la Comunidad de Procopio-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 05/2021

CONTRATO Nº 44/2021 **ID Nº 399022**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 26/08/21

Visita a Obra Nº 05

En la fecha, se reunen los profesionales al Ing. Civil Plinio Garcete T. como profesional residente de obras y la Arq Hilda G. Arevalos F. fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, a fin de verificar los avances de los trabajos realizados: Se dan continuidad a los trabajos de Colchon de tierra Colorada y Colocación de Piedra Bruta Basaltica.

Sin mas items que verificar se da por concluida la reunión.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
Tino Servicios y Construcciones Tel-(0631)22090 Hernandarias Paraguay	Ing. Plinio Torres Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521	Arq. Hilda Griselda Arévalos F. Reg. MOPC 1560

Municipalidad de Mbaracayú

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

08

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
Dirección: Avda. Gral. Aquino- Hernandarias- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados

Lote 01: Construcción de Empedrado en la Comunidad de Procopio-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 05/2021

CONTRATO Nº 44/2021 **ID Nº 399022**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 31/08/21

Visita a Obra Nº 06

En la fecha, se reunen los profesionales al Ing. Civil Plinio Garcete T., como profesional residente de obras y la Arq. Hilda G. Arévalos F. fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, a fin de verificar los avances de la obra, se continuan realizando los trabajos de Colchón de tierra colorada y Colocación de Piedra Bruta Basaltica con un avance del 80% y se iniciaron los trabajos de colocación de cunnipiddo de Triturado tipo IV. Los trabajos avanzan conforme cronograma establecido en contrato.

Sin más items que verificar se da por concluida la reunión

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
Tino Servicios y Construcciones Tel-(0631) 22090 Hernandarias Paraguay	Ing. Plinio Torres Nº Prof. MOPC-CPI 577.521	Arq. Hilda Griselda Arévalos F. Reg. MOPC 1560

Municipalidad de Mbaracayú

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

09

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
Dirección: Avda. Gral. Aquino- Hernandarias- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados

Lote 01: Construcción de Empedrado en la Comunidad de Procopio-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 05/2021

CONTRATO Nº 44/2021 **ID Nº 399022**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 05/09/21

Visita a Obra Nº07.

En la fecha, se reunen los profesionales al Ing. Civil Plinio Garcete T. como profesional residente de obra y la Arq. Hilda G. Arévalos F. Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, con el objeto de verificar los avances de la obra: Se han culminado los trabajos de Colchón de tierra colorada, Piedra Bruta Basaltica y colocación de emripiado y se han iniciado los trabajos de compactación y Limpieza final.

Sin mas puntos a ser tratados se da por concluida la reunión.

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521

CONTRATISTA **PROFESIONAL RESIDENTE** **FISCALIZACION**

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631)22090
Hernandarias Paraguay

Arq. Hilda Griselda Arévalos F
Reg. MOPC 1560

Municipalidad de Mbaracayú

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

10

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
Dirección: Avda. Gral. Aquino- Hernandarias- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados

Lote 01: Construcción de Empedrado en la Comunidad de Procopio-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 05/2021

CONTRATO Nº 44/2021 **ID Nº 399022**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 09/09/21

Visita a Obra N°: 08

En la fecha, se reunen los profesionales el Ing. Civil Plinio Garcete T., como profesional residente de obra y la Arq. Nilda G. Arévalos F. Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, con el objeto de verificar los avances de la obra; Se han culminado los trabajos de Compactacion y la limpieza final.

Los trabajos se han realizado conforme las buenas artes de la construccion y acorde a las especificaciones tecnicas.

Sin mas items a ser verificados se da por concluida la reunión.

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521

CONTRATISTA **PROFESIONAL RESIDENTE** **FISCALIZACION**

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631)22090
Hernandarias Paraguay

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Municipalidad de Mbaracayú

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

11

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
Dirección: Avda. Gral. Aquino- Hernandarias- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados

Lote 01: Construcción de Empedrado en la Comunidad de Procopio-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 05/2021

CONTRATO Nº 44/2021 **ID Nº 399022**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 10/09/21

Acta de 2da Certificación

A solicitud del representante de la empresa TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, se reunen en el local de la obra, el Ing. Civil Plinio Garcete T. profesional residente de obra y la Arq. Hilda G. Arévalos F. Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, con el fin de verificar los avances de la obra para su 2da. Certificación, resultando cuanto sigue

Trabajos realizados

1.3- Colchon de tierra Colorada	80% (concluido)
1.4- Piedra Bruta basaltica	80% (concluido)
1.5- Emulsiado Triturado Tipo IV	100%
1.6- Compactacion	100%
1.9- Limpieza Final	100%

Sin mas puntos que tratar se da por terminado el acto.

CONTRATISTA — Ing. Plinio Torres, Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521, PROFESIONAL RESIDENTE — Arq. Hilda Griselda Arévalos F, Reg. MOPC 1560, FISCALIZACION

Tino Servicios y Construcciones
Tel-(0631) 22090
Hernandarias Paraguay