PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 1

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTOS DE CAMINOS VECINALES EN TORORÓ con ID: 445250

CONTRATANTE: GOBERNACION DE GUAIRÁ

CONTRATISTA: GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA

RUC. : 3182269-0

MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 345.839.317

FECHA:12/08/2024

MANTENIMIENTOS DE CAMINOS VECINALES EN TORORÓ

Item* No	Código Catálogo	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado
1	82101502-004	Cartel de obra (2,00x1,80mts).	m2	3.6	804,580	2,896,488	0	3.6	3.60	100%	0	2,896,48
2	72131601-9974	Marcación y replanteo.	m2	22000	780	17,160,000	0	22000	22,000.00	100%	0	17,160,00
3	72131601-002	Movimiento de suelo - Servicio de nivelación de terreno.	m2	22000	3,086	67,892,000	0	22000	22,000.00	100%	0	67,892,00
4	72102905-001	Relleno y compactación de tierra.	m3	1900	32,183	61,147,700	0	491.05	491.05	26%	0	15,803,30
5	72131701-014	Construcción de enripiado - Provisión de ripio en obra.	m3	1300	62,657	81,454,100	0	0	0.00	0%	0	
6	72131701-014	Construcción de enripiado - Nivelación de ripio.	m2	22000	2,529	55,638,000	0	0	0.00	0%	0	
7	72131701-014	Construcción de ripio - Compactación de ripio.	m2	22000	2,631	57,882,000	0	0.00	0.00	0%	0	
8	72153507-001	Limpieza de obra.	gl	1	1,769,029	1,769,029	0	0	0.00	0%	0	

PRECIO TOTAL	**345,839,317**		**30%**	**0**	**103,751,79**
TOTAL DE AVANCE - CERTIFICADO 1					
FONDO DE REPARO 5%					**5,187,59**
ANTICIPO		**20,00%**			**20,750,35**
TOTAL A COBRAR SEGÚN AVANCE DE OBRA/ CERTIFICADO N ° 1					**77,813,84**
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1		**30.00%**			
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA		**30.00%**			

GFEN CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA

ARQ. CRISTIAN GAUTO
FISCAL DE OBRA

Arq. Cristian Gau
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 41