DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Departamento de Servicios Generales

Nota de conformidad por los trabajos realizados

Proveedor: TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A. **Orden de Trabajo N°:** 20, 21 y 22

Fecha: 19/12/2024

	Mantenimiento de Transformador de 63 KVA MTTSE0063	
	Desmontaje y encubado limpieza general de componentes, sustitución de juntas de goma. Montaje del mismo. Tratamiento integral con aceite con termo vacío para eliminar humedad y gases contaminantes. Filtrado del aceite para eliminar partículas en suspensión. Verificación de aislamiento en bobinas (Fase-Fase fase-tierra). Secado de la parte activa (bobinas) en estufa a 90°. Ensayos de laboratorio a la recepción y de rutina después del servicio. Pintura dos capas de esmalte sintético. Materiales menores y mano de obra especializada. Servicio de transporte de camión grúa. Préstamo de transformador de similar potencia. Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio. Mano de Obra	
	Mantenimiento de Transformador de 200 KVA MTTSE0200	
	Desmontaje y encubado limpieza general de componentes, sustitución de juntas de goma. Tratamiento integral con aceite con termo vacío para eliminar humedad y gases contaminantes. Filtrado del aceite para eliminar partículas en suspensión. Verificación de aislamiento en bobinas (Fase-Fase fase-tierra). Secado de la parte activa (bobinas) en estufa a 90°. Ensayos de laboratorio a la recepción y de rutina después del servicio. Pintura dos capas de esmalte sintético, Materiales menores y mano de obra especializada. Servicio de transporte de camión grúa. Préstamo de transformador de similar potencia, Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio. Mano de Obra	
	Mantenimiento de Transformador de 300 KVA MTTSE0300.-	
	Desmontaje y encubado limpieza general de componentes, sustitución de juntas de goma. Tratamiento integral con aceite con termo vacío para eliminar humedad y gases contaminantes. Filtrado del aceite para eliminar partículas en suspensión. Verificación de aislamiento en bobinas (Fase-Fase fase-tierra). Secado de la parte activa (bobinas) en estufa a 90°. Ensayos de laboratorio a la recepción y de rutina después del servicio. Pintura dos capas de esmalte sintético. Materiales menores y mano de obra especializada. Servicio de transporte de camión grúa. Préstamo de transformador de similar potencia. Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio. Mano de Obra	

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS · VITAM IMPENDERE VERO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

Víctor Hugo Maldonado Giménez
Jefe
Departamento de Servicios Generales

Mantenimiento de Transformador: Potencia de 100 KVA, Trifásico, N° de Máquina 270017		
	Desmontaje y encubado limpieza general de componentes, sustitución de juntas de goma. Sustitución de las Bobinas dañadas Fase 1 y 2 de Cobre. Sustitución del aceite para TRAFO. Ensayos de laboratorio a la recepción y de rutina después del servicio. Pintura dos capas de esmalte sintético. Materiales menores y mano de obra especializada. Servicio de transporte de camión grúa. Préstamo de transformador de similar potencia. Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio. Mano de Obra	
Mantenimiento de Transformador: Potencia de 200 KVA, Trifásico, N° de Máquina 301231		
	Desmontaje y encubado limpieza general de componentes, sustitución de juntas de goma. Tratamiento integral con aceite con termo vacío para eliminar humedad y gases contaminantes. Filtrado del aceite para eliminar partículas en suspensión Reparación de bobinas afectadas MT FASE 3. Verificación de aislamiento en bobinas (Fase-Fase fase-tierra). Secado de la parte activa (bobinas) en estufa a 90°. Ensayos de laboratorio a la recepción y de rutina después del servicio. Pintura dos capas de esmalte sintético. Materiales menores y mano de obra especializada. Servicio de transporte de camión grúa. Préstamo de transformador de similar potencia. Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio. Mano de Obra **Descripción del Trabajo Realizado**	

Departamento de Servicios Generales

Aprobado y Registrado en la Ficha Técnica

Firma: _____

Aclaración: Víctor Hugo Maldonado Giménez
Jefe
Departamento de Servicios Generales

Fecha 19 / 12 / 2024.

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS · VITAM IMPENDERE VERO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
F C A — EXP.: 1887 — 19.12.24 — HORA: 09:46 — U N A
RECIBIDO:

A Dpto. de Contrataciones

LIC. MIGUEL ANGEL AREVALOS A.
Director
Dirección de Administración y Finanzas

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
Expediente N°: 1887
Fecha: 19-12-24
Hora: 10:47
Recibido por: