CERTIFICADO Nº 1

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/22 - CONTRATO NRO 23/22 - OBRAS DE RESTAURACION DE CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID : 415 209

OBRA : LOTE N° 5 - Bacheo superficial con mezcla asfaltica en caliente, bacheo profundo, fresado con carpeta asfaltica y construccion de pavimento de hormigon .

UBICACIÓN : Enfermeras Del Chaco entre Av. Capitán del Puerto y Gral. Bernardino Caballero.

FECHA: 02/09/ 2022

HOJA:1/1

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	Un	1	2.000.000	2.000.000	1	*2.000.000*	*0*
2	Bacheo Superficial con mezcla asfáltica en caliente. (Según EE.TT.)	m2	2000	185.000	370.000.000	879	*162.615.000*	*1121*
3	Bacheo Profundo. (Según EE.TT.)	m2	50	220.000	11.000.000	50	*11.000.000*	*0*
4	Regularización Asfáltica tasa de consumo 70 kg / m2. (Según EE.TT.)	m2	7200	115.200	829.440.000	2331	*268.531.200*	*4869*
5	Fresado de pavimento. (Según EE.TT.)	m2	7200	62.500	450.000.000	6205	*387.812.500*	*995*
6	Señalización horizontal con pintura Termoplástica. (Según EE.TT.)	m2	1500	165.000	247.500.000	0	*-*	*1500*
7	Demolicion de cordon existente. (Según EE.TT.)	m	300	31.200	9.360.000	250	*7.800.000*	*50*
8	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	m	300	35.000	10.500.000	250	*8.750.000*	*50*
9	Construcción de pavimento rigido de Hº sobre base compactada. Fck 240kg/cm2 (Según EE.TT.)	m3	1008	1.800.000	1.814.400.000	249	*448.200.000*	*759*
10	Construcción de viga inferior de Hº Aº de 0,60x0,30m. (Según EE.TT.)	m3	19,2	4.527.000	86.918.400	3,84	*17.383.680*	*15,36*
11	Excavación. (Según EE.TT.)	m3	19,2	60.000	1.152.000	3	*180.000*	*16,2*
12	Sistema de señalización tipo semaforo.(Según EE.TT.)	Un	1	190.000.000	190.000.000	0	*0,00*	*1*
13	Riego de liga tasa 0,8 lts / m2. (Según EE.TT.)	m2	7200	21.500	154.800.000	1863	*40.054.500*	*5337*
14	Servicio de limpieza general de la construccion	Gl	1	2.000.000	2.000.000	*0,5*	*1.000.000*	*0,5*
	MONTO PARCIAL				**4.179.070.400**		**1.355.326.880**	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**4.179.070.400**		**1.355.326.880**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	1.355.326.880	**32%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-271.065.376	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-67.766.344	
MONTO NETO A PERCIBIR	**1.016.495.160**	

SON GUARANIES: UN MIL DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA .--

Ciudad del Este Municipal Div. Obras Municipales

ARQ. MARCIO PEIXOTO
Fiscal de Obras

Ing. Cristóbal Cabral Aguilera
POR LA CONTRATISTA

TESORERIA MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
15 SEP 2022
PAGADO

Ciudad del Este Municipalidad Dirección de Área Urbana

ELAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA