Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

(210)

Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS 003/2020

PROVEEDOR: Record Electric SAECA

CONTRATO Nº: 003/2020 -26/2019

FRENTE: Administración Central Fábrica Villeta [X] Fábrica Vallemí

A los 29 días del mes de Abril del año 2020, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción Final del servicio, con ID N.º 352.621 y según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	15	**Transformador Principal de 7MVA Marca Alsthom** - Filtrado de aceite de la cuba principal y el conmutador bajo carga. - Cambio de las puntas de los conductores del primario y secundario del transformador. - Eliminación de las perdidas en los acoples y conexiones. - Limpieza general del transformador. - Adición de aceite aislante faltante.	Informe adjunto de fecha 29 de Abril de 2020 CEM/008/2020	Del 15/02/2020 al 15/02/2020
	13	**Transformador de 1250 KVA, Sector Molino I** - Cambio de Junta de vedacion para eliminación de pérdida de aceite. - Verificación de terminales. - Eliminación de puntos calientes. - Adición de aceite faltante.		

Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP – Villeta
Por error de tipeo se coloco como contrato N° 003/2020 y debe ser 026/2019.

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

02/07/2020

Área de Requirente
Aclaración: Francisco Lezcano

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Florentin Garcia

I. N. C.
Ing. Florentin Garcia
Coord.Elérctrico y mecánico
INC CIP-Villeta

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Humberto Quiñonez
Director de Fábrica del C.I.P. de Fábrica

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la