FINANZAS

RI 5 Gral Diaz 419 – smconstrucciones@gmail.com

CONSORCIO SAEL

21

S.G. N° 4646

Asunción, 26 de agosto de 2021.

Señora
Ing. Sara López – Directora General
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social –
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)
Presente.-

OBRA: Comparación de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar" – GRUPO N° 01

ASUNTO: Pedido de pago CERTIFICADO DE FUENTE DE PROVISION 05

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar el pago de acuerdo al siguiente detalle para su aprobación y pago correspondiente:

CERTIFICADO BASICO	N° 05 – FUENTE DE PROVISION
MES	JULIO/2021
FACTURA CREDITO	**N°** 001-001-0000006
MONTO	**Gs. 296.572.249.-** (Son Guaraníes: Doscientos noventa y seis millones quinientos setenta y dos mil doscientos cuarenta y nueve.-)
RESOLUCION ADJUDICACION	Resolución Num: S.G. Nº 699 (15 de Diciembre de 2020)
CONTRATO	N° 08/2021

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Ing. Maria Isabel Achón
Representante Legal .
CONSORCIO SAEL

Ing. Maria Isabel Ac
Representante Legal

Consorcio SAEL
80114556-2

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: Elena
Fecha: 26-08-2021 Nº: 1569 Hora: 14:30
Obs.:

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N°: 3561
Fecha: 26 AGO 2021
Firma: Paola Hora: 11:45

21

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Comparacion de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar"

CONTRATO Nº 08/2.021 – EMPRESA: CONSORCIO SAEL

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 05-FUENTE DE PROVISION

PERIODO: JULIO 2021

RESUMEN GENERAL

LOC	LOCALIDAD	DISTRITO	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
					ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	HOSPITALES									
1	HOSPITAL GENERAL PARAGUAY KOREA	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	310.319.900	70,87%	0,00%	70,87%	219.913.076	-	219.913.076
2	HOSPITAL DISTRITAL ITACURUBI DEL ROSARIO	ITACURUBI DEL ROSARIO	SAN PEDRO	310.319.900	67,79%	0,00%	67,79%	210.354.401	-	210.354.401
3	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO	310.319.900	72,43%	0,00%	72,43%	224.764.258	-	224.764.258
4	HOSPITAL DISTRITAL DE CAAZAPA	CAAZAPA	CAAZAPA	310.319.900	38,88%	0,00%	38,88%	120.661.148	-	120.661.148
5	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	ASUNCION	CENTRAL	310.319.900	94,93%	0,00%	94,93%	294.597.707	-	294.597.707
6	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN ESTANISLAO	SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
7	HOSPITAL DISTRITAL SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
8	HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	310.319.900	0,00%	29,56%	29,56%	-	91.743.335	91.743.335
9	HOSPITAL BASICO DR. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA	J.EULOGIO ESTIGARRIBIA	ALTO PARANA	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
	USF									
10	USF PROSPERIDAD	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	180.072.500	82,03%	0,00%	82,03%	147.714.766	-	147.714.766
11	USF VILLA JARDIN	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	23,32%	0,00%	23,32%	41.990.000		41.990.000
12	USF SAN CAYETANO	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
13	CENTRO DE SALUD CAPIIBARY	CAPIIBARY	SAN PEDRO	180.072.500	0,00%	27,05%	27,05%	-	48.716.000	48.716.000
14	LABORATORIO CENTRAL	ASUNCION	CENTRAL	180.072.500	9,44%	0,00%	9,44%	16.995.986		16.995.986
15	CENTRO DE SALUD DE TAVAI	TAVAI	CAAZAPA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
16	USF COLONIA GUARANI	GENERAL EUGENIO A. GARAY	GUAIRA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
17	USF CAGUAREI	JOSE FASARDI	GUAIRA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
18	USF TORORO	VILLARRICA	GUAIRA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
19	CENTRO DE SALUD DE EMBOSCADA	EMBOSCADA	CORDILLERA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
20	CENTRO DE SALUD DE ITAKYRY	ITAKYRY	ALTO PARANA	180.072.500	0,00%	51,14%	51,14%	-	92.094.805	92.094.805
21	USF DE MCAL LOPEZ	YHU	CAAGUAZU	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
22	USF YACAREY	CARMEN DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
23	USF COLONIA LIBERTAD YANQUI CUEI	SAN RAFAEL DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
24	CENTRO DE SALUD	SANTA MARIA	MISIONES	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
25	HOSPITAL DISTRITAL DE NATALIO	NATALIO	ITAPUA	180.072.500	0,00%	44,22%	44,22%	-	79.627.175	79.627.175
26	HOSPITAL DE BELLA VISTA	AMAMBAY	AMAMBAY	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
27	HOSPITAL DE CAPITAN BADO	AMAMBAY	AMAMBAY	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
28	USF KURUPAY LOMA	HORQUETA	CONCEPCION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
29	USR TRES CERROS	SAN LAZARO	CONCEPCION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
A	TOTAL DEL CONTRATO			6.394.329.100	19,97%	4,88%	24,85%	1.276.991.342	312.181.315	1.589.172.657
DEDUCCIONES A LA FECHA										
B.1	MULTAS				0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.2	0,00% DESCUENTO DEL ANTICIPO			-	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL			319.716.455	19,97%	4,88%	24,85%	63.849.567	15.609.066	79.458.633
B	TOTAL DEDUCCIONES			319.716.455	19,97%	4,88%	24,85%	63.849.567	15.609.066	79.458.633
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)			6.074.612.645	19,97%	4,88%	24,85%	1.213.141.775	296.572.249	1.509.714.024

SON GUARANIES: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE.-

ING. MARIA ISABEL ACHON
REPRESENTANTE LEGAL

Consorcio SAEL
80114556-2

FISCALIZACIÓN

Lic. Marcos Fleitas
Supervisor General
de Recursos Hídricos
SENASA