ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 12 -2022– ID Nº 413 978

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE BICISENDA AREAS DEPORTIVAS E ILUMINACIONES LCO Nº 01/2022

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS. (Gs. 440.651.200). ----------

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En el Distrito de Choré, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 07:30 horas del día diez de junio del año dos mil veintidos, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Silva Ferreira** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Cesar Daniel Ramírez Duarte,** representante de la empresa **RAMÍREZ CONSTRUCCIONES**, con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada

CONSTRUCCION DE BICISENDA AREAS DEPORTIVAS E ILUMINACIONES LCO Nº 01/2022 – CALLE CACIQUE JUAN CHORÉ – DISTRITO DE CHORÉ, según contrato. ---

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GOBERNACION DE SAN PEDRO – Secretaría de Obras

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

ARQ. ALCIDES RENAULT
RESIDENTE DE OBRAS

SR. CESAR DANIEL RAMÍREZ DUARTE
CONTRATISTA

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2022

CONTRATO N° 12 -2022– ID Nº 413 978

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE BICISENDA AREAS DEPORTIVAS E ILUMINACIONES LCO Nº 01/2022

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS. (Gs. 440.651.200). ----------

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En el Distrito de Choré, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 07:30 horas del día veintidos de julio del año dos mil veintidos, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Silva Ferreira** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Cesar Daniel Ramírez Duarte,** representante de la empresa **RAMÍREZ CONSTRUCCIONES** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCION DE BICISENDA AREAS DEPORTIVAS E ILUMINACIONES LCO Nº 01/2022 – CALLE CACIQUE JUAN CHORÉ – DISTRITO DE CHORÉ, según contrato. ---

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SECENTAY CINCO MIL. - (GS. 207.865.000). -

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cuarenta y siete por ciento (47%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

SR. CESAR DANIEL RAMÍREZ DUARTE
CONTRATISTA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE BICISENDA AREAS DEPORTIVAS AREAS DEPORTIVAS E ILUMINACIONES LCO N° 01/2022
CONTRATO N° 12/2022 - ID 413.978
EMPRESA: RAMÍREZ CONSTRUCCIONES RUC. N° 2003482-2
UBICACION: CALLE CACIQUE JUAN CHORÉ - DISTRITO DE CHORÉ

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	1	1.500.000	1.500.000
2	Replanteo y Marcacion de Obra	Metros cuadrados	2800	2.400	6.720.000
3	Limpieza General con Maquinas en area que abarca sector de cancha	Metros cuadrados	1150	2.500	2.875.000
4	Perfilado y Nivelacion de terreno	Metros cuadrados	1150	3.000	3.450.000
5	Colocacion de Pastos en Canchas	Metros cuadrados	2700	35.000	94.500.000
6	Compactación de suelo	Unidad	2500	4.500	11.250.000
7	Destronque de arboles en el sector de Canchas	Metros cuadrados	25	115.000	2.875.000
8	Mecanizacion de suelo area de plantacion de arboles tradicionales (Incluye perfilado de suelo nivelacion y colocacion de semillas de pasto siempre verde)	Metro lineal	7500	2.900	21.750.000
9	Plancha de Hº Aº (0.35x1,00m) tipo Graderia en Canchas	Metros cuadrados	150	115.000	17.250.000
10	Circuito peatonal de tierra Natural (Incluye perfilada y colocacion capa de arena lavada)	Unidad	1656	5.200	8.611.200
11	Registros (30x30) Electrico con tapa de Hº cada 50ml	Unidad	25	225.000	5.625.000
12	Soportes metalico para red de Cancha voley y piki incluye Red	Unidad	2	950.000	1.900.000
13	Iluninacion tipo reflector con Perfil metalicos refuerzo tipo pilar de Hº A (Incluye cableado)	Unidad	30	2.150.000	64.500.000
14	Asiento de Hormigon conforme a Detalle	Metros cuadrados	15	1.850.000	27.750.000
15	Colocacion de cinta limitadora y Malla tipo Red con soportes metalicos	Unidad	850	119.000	101.150.000
16	Arco Metalico con Red	Metro lineal	6	980.000	5.880.000
17	Cordon de Hº a Borde de Canchas	Unidad Medida Global	215	35.000	7.525.000
18	Medidor de Ande con puesto de comando de tableros de comando	Unidad	1	5.200.000	5.200.000
19	Basureros con soportes metalicos	Unidad	35	330.000	11.550.000
20	Sistema de Riego para dos Canchas (45x25)	Unidad	48	650.000	31.200.000
21	Cañillas de agua a borde de caminero peatonal (Incluye Llaves de Paso y cañerias)	Metros cuadrados	12	320.000	3.840.000
22	Limpieza final de Obra	Unidad Medida Global	2500	1.500	3.750.000
					440.651.200

GOBERNACION DE SAN PEDRO

Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Publicas
Gobernación de San Pedro

República del Paraguay

Gobernación del II Departamento San Pedro

Misión: "Gobierno fortalecido, democrático y participativo con el propósito de elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el desarrollo de la población en coordinación con el Gobierno Central, las Municipalidades y el Sector Privado".
Visión: "Ser una institución eficiente y eficaz en el manejo de los recursos, que fomente la cultura, las costumbres, el trabajo coordinado, la educación de niños, niñas y jóvenes y brindar una vida digna a los pobladores del Departamento.
Dirección: Gral. Díaz N° 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia
Teléfono: (0342) 222 495 - Web: www.sanpedro.gov.py - Email: gobernacionsanpedro@yahoo.com

mecip 2015

CERTIFICADO N° 1

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE BICISENDA AREAS DEPORTIVAS AREAS DEPORTIVAS E ILUMINACIONES LCO N° 01/2022
CONTRATO N° 12/2022 - ID 413.978
EMPRESA: RAMÍREZ CONSTRUCCIONES RUC. N° 2003482-2
UBICACION: CALLE CACIQUE JUAN CHORÉ - DISTRITO DE CHORÉ

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Items	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	1	1.500.000	1.500.000	0,00	1,00	1,0	-	1.500.000	1.500.000	100%
2	Replanteo y Marcacion de Obra	Metros cuadrados	2800	2.400	6.720.000	0,00	1.900,00	2.200,0	-	4.560.000	4.560.000	68%
3	Limpieza General con Maquinas en area que abarca sector de cancha	Metros cuadrados	1150	2.500	2.875.000	0,00	850,00	850,0	-	2.125.000	2.125.000	74%
4	Perfilado y Nivelacion de terreno	Metros cuadrados	1150	3.000	3.450.000	0,00	850,00	850,0	-	2.550.000	2.550.000	74%
5	Colocacion de Pastos en Canchas	Metros cuadrados	2700	35.000	94.500.000	0,00	1.500,00	1.500,0	-	52.500.000	52.500.000	56%
6	Compactación de suelo	Unidad	2500	4.500	11.250.000	0,00	1.800,00	1.800,0	-	8.100.000	8.100.000	72%
7	Destronque de arboles en el sector de Canchas	Metros cuadrados	25	115.000	2.875.000	0,00	23,00	23,0	-	2.645.000	2.645.000	92%
8	Mecanizacion de suelo area de plantacion de arboles tradicionales (Incluye perfilado de suelo nivelacion y colocacion de semillas de pasto siempre verde)	Metro lineal	7500	2.900	21.750.000	0,00	6.500,00	6.500,0	-	18.850.000	18.850.000	87%
9	Plancha de Hº Aº (0.35x1,00m) tipo Graderia en Canchas	Metros cuadrados	150	115.000	17.250.000	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
10	Circuito peatonal de tierra Natural (Incluye perfilada y colocacion capa de arena lavada)	Unidad	1656	5.200	8.611.200	0,00	1.200,00	1.200,0	-	6.240.000	6.240.000	72%
11	Registros (30x30) Electrico con tapa de Hº cada 50ml	Unidad	25	225.000	5.625.000	0,00	25,00	25,0	-	5.625.000	5.625.000	100%
12	Soportes metalico para red de Cancha voley y piki incluye Red	Unidad	2	950.000	1.900.000	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
13	Iluninacion tipo reflector con Perfil metalicos refuerzo tipo pilar de Hº A (Incluye cableado)	Unidad	30	2.150.000	64.500.000	0,00	20,00	25,0	-	43.000.000	43.000.000	67%
14	Asiento de Hormigon conforme a Detalle	Metros cuadrados	15	1.850.000	27.750.000	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
15	Colocacion de cinta limitadora y Malla tipo Red con soportes metalicos	Unidad	850	119.000	101.150.000	0,00	150,00	150,0	-	17.850.000	17.850.000	18%
16	Arco Metalico con Red	Metro lineal	6	980.000	5.880.000	0,00	4,00	4,0	-	3.920.000	3.920.000	67%
17	Cordon de Hº a Borde de Canchas	Unidad Medida Global	215	35.000	7.525.000	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
18	Medidor de Ande con puesto de comando de tableros de comando	Unidad	1	5.200.000	5.200.000	0,00	1,00	1,0	-	5.200.000	5.200.000	100%
19	Basureros con soportes metalicos	Unidad	35	330.000	11.550.000	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
20	Sistema de Riego para dos Canchas (45x25)	Unidad	48	650.000	31.200.000	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
21	Cañillas de agua a borde de caminero peatonal (Incluye Llaves de Paso y cañerias)	Metros cuadrados	12	320.000	3.840.000	0,00	100,00	100,0	-	32.000.000	32.000.000	833%

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

22	Limpieza final de Obra	Unidad Medida Global	2500	1.500	3.750.000	0,00	800,00	800,0	-	1.200.000	1.200.000	32%
					440.651.200				-	**207.865.000**	**207.865.000**	**47%**

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**440.651.200**							
Cert. 1		47%	207.865.000	0%	0	207.865.000	232.786.200	22/7/2022
Cert. 2								
TOTAL		47%	**207.865.000**	**0%**	**0**	207.865.000	232.786.200	
Son Guaranies a Cobrar.: Doscientos siete millones ochocientos sesenta y cinco mil. ----------								

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

Fredy Raul Silva Quiñonez
Secretario de Obras Publicas
Gobernación de San Pedro

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRA

ARQ. ALCIDES RENAULT
RESIDENTE DE OBRA

DR. CARLOS A. GIMENEZ DIAZ
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

SR. CESAR DANIEL RAMÍREZ DUARTE
CONTRATISTA