JL Y COMPAÑIA S.A.
INGENIERIA

PROYECTOS Y EJECUCION
DE OBRAS CIVILES Y
ELECTROMECANICAS

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
ACTA DE MEDICION
ACTA Nº 01/2021

En la localidad de Loma Plata, a los 29 días del mes de Agosto del año 2021, se reunen los representantes de la Fiscalización de Obras y de la Empresa Contratista **J.L. Y COMPAÑIA S.A**, a los efectos de realizar las mediciones del Certificado de Obras Nº 01, correspondiente de las Obra Objeto del Contrato Nº LCO 4.1/2.021 - ID:389.892 firmado entre la Municipalidad de Loma Plata y la Contratista.

LICITACION POR LCO Nº 4.1/ 2.021

"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS" **LOTE Nº 5**

CANAL DE DESAGUE PLUVIAL ASFALTADO CALLE COLEGIO

UBICACION: Loma Plata **PLANILLA 1**

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo, marcacion y excavación.	Metro lineal	410	0,00	410,00	410,00
2	Fondo de Hormigón Armado de 10 cm de espesor.	Metro lineal	410	0,00	220,00	220,00
3	Mamposteria de ladrillos cerámicos de 3 tubos Espesor = 15 cm - Altura = 55 cm	Metro lineal	410	0,00	110,00	110,00

ING. VÍCTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS
Municipalidad de Loma Plata

Ing. Victor Cerquetti
Fiscal de Obras - Municipalidad de Loma Plata

Ing. Ivan Franco
Contratista

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Dpto. de Obras y Urbanismo

Gral. Morínigo c/ 11 de Septiembre
Tel: 021 505 291
jl.ingenieriasa@gmail.com

LICITACION POR LCO Nº 4.1/ 2.021
"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS"
LOTE Nº 5 CANAL DE DESAGUE PLUVIAL ASFALTADO CALLE COLEGIO

UBICACION: Loma Plata

PLANILLA 1 **CERTIFICACION Nº 1**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS		
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo, marcacion y excavación.	Metro lineal	410	54.666	22.413.060	0,00	0%	410,00	100%	410,00	100%	0	22.413.060	22.413.060
2	Fondo de Hormigón Armado de 10 cm de espesor.	Metro lineal	410	218.934	89.762.940	0,00	0%	220,00	54%	220,00	54%	0	48.165.480	48.165.480
3	Mamposteria de ladrillos cerámicos de 3 tubos Espesor = 15 cm - Altura = 55 cm	Metro lineal	410	164.666	67.513.060	0,00	0%	110,00	27%	110,00	27%	0	18.113.260	18.113.260
TOTAL CONTRATO					179.689.060			TOTAL CERTIFICACION				0	88.691.800	88.691.800

CERTIFICADO Nº1		88.691.800
DEDUCCION DE ANTICIPO		0
RETENCION FONDO DE REPARO		4.434.590
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 1		84.257.210

ING. VÍCTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS
Municipalidad de Loma Plata

Ing. Victor Cerquetti
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Dpto. de Obras y Urbanismo

J.L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Ing. Ivan Franco
J.L. Y COMPAÑÍA S.A.

JL Y COMPAÑIA S.A.
INGENIERIA
PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS
Gral. Morínigo c/ 11 de Septiembre
Tel: 021 505 291
jl.ingenieriasa@gmail.com