CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, DE ACCESO FRONTAL Y LATERAL EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 6004 8 DE DICIEMBRE, TRAMO 3975, 3976, 3290 Y 2938, CALLE 29 DE SETIEMBRE Y PÚBLICA EXISTENTE, COMPAÑÍA 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO SAN ANTONIO.-

CONTRATO: Nº 75/2021

Fecha: 31/07/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 22/07/2.021	al: 31/07/2.021
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, DE ACCESO FRONTAL Y LATERAL EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 6004 8 DE DICIEMBRE, TRAMO 3975, 3976, 3290 Y 2938, CALLE 29 DE SETIEMBRE Y PÚBLICA EXISTENTE, COMPAÑÍA 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO SAN ANTONIO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
					UNIT.	TOTAL	Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.611,00	2.010	3.238.110	0	1.611,00	1.611,00	0	3.238.110	3.238.110	100%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m	UN	EVENTO	1	866.710	866.710	0	1,00	1,00	0	866.710	866.710	100%
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	440,00	31.990	14.075.600	0	440,00	440,00	0	14.075.600	14.075.600	100%
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1611,00	54.800	88.282.800	0	1.611,00	1.611,00	0	88.282.800	88.282.800	100%
1.5	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.611,00	2.490	4.011.390	0	1.611,00	1.611,00	0	4.011.390	4.011.390	100%
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	110,00	7.450	819.500	0	110,00	110,00	0	819.500	819.500	100%
1.7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1611	1.990	3.205.890	0	1.611,00	1.611,00	0	3.205.890	3.205.890	100%
	TOTAL					114.500.000						114.500.000	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	114.500.000
5% Retención	5.725.000
Neto a cobrar	108.775.000

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0981- 847 641
Calle sin nombre - Luque

Arq. Monica M. [illegible] Alvarenga
Fiscal de Obras
Municipalidad de Capiata