CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ANDE, TRAMO 9263, 9255, 9254, 9260 Y 9259 COMPAÑÍA 6º POSTA YBYCUA, BARRIO SAN ROQUE.-

CONTRATO: Nº 77/2020

Fecha: 16/12/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 07/12/2.020	al: 15/12/2.020
Avance de obra: 90 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ANDE, TRAMO 9263, 9255, 9254, 9260 Y 9259 COMPAÑÍA 6º POSTA YBYCUA, BARRIO SAN ROQUE

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.720,00	2.000	3.440.000	0	1.540,00	1.540,00	0	3.080.000	3.080.000	90%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	430,00	30.000	12.900.000	0	394,00	394,00	0	11.820.000	11.820.000	92%
1.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1720,00	47.000	80.840.000	0	1.540,00	1.540,00	0	72.380.000	72.380.000	90%
1.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.720,00	2.500	4.300.000	0	1.540,00	1.540,00	0	3.850.000	3.850.000	90%
1.6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	107,50	7.500	806.250	0	98,50	98,50	0	738.750	738.750	92%
1.7	72131701-002	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	EVENTO	1.720,00	1.000	1.720.000	0	1.540,00	1.540,00	0	1.540.000	1.540.000	90%
		TOTAL					**104.606.250**						**94.008.750**	90%

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**94.008.750**
5% Retención	**4.700.438**
Neto a cobrar	**89.308.313**

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil