CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.

CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A.

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 11º TOLEDO CAÑADA, BARRIO SAN GREGORIO con ID: 383757

CONTRATACION DIRECTA N° 66/2020		CONTRATO N° 73/2020		RESUMEN DE CERTIFICADO N° 01		FECHA: 03/09/2020 AL 18/09/2020		
		MONTOS				AVANCE		
ITEMS	DESIGNACION	CONTRACTUALES	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL ACUMULADO
1	Construcción de empedrado							
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	798.000	0	798.000	798.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO METALICO DE (25x25), BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULAR DE 15 CM., ALTURA 3,20M (SIN EXCEPCION)	600.000	0	600.000	600.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, DOSAJE 1:3:5	6.650.000	0	6.650.000	6.650.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.4	REPOSICION CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0,15 X 0,15 + CONSTRUCCION PAVIMENTO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA, S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	34.314.000	0	34.314.000	34.314.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.5	MURO DE CONTENCION DE HºAº DE 6 M. DE LARGO (20 x 30) CADA 20 M. LINEALES	8.820.000	0	8.820.000	8.820.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	1.995.000	0	1.995.000	1.995.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.7	MURO DE PBC PARA TERMINACION DE EMPEDRADO	660.000	0	660.000	660.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	598.500	0	598.500	598.500	0,00%	100,00%	100,00%
1.9	HORMIGONADO ENTRE PIEDRAS	4.788.000	0	4.788.000	4.788.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.10	DEMOLICION DE PISO DE HºAº DE LA TAPA QUE UNE EL CANAL A CIELO	300.000	0	300.000	300.000	0,00%	100,00%	100,00%

ARQ. SOL ELENA OVIEDO
DPTO. TECNICO
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A.

Rigoberto A. Arévalos O.
Representante Legal
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.

CONSTRUCTORA ARÉVALOS HNOS S.A.

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 11º TOLEDO CAÑADA, BARRIO SAN GREGORIO con ID: 383757

CONTRATACION DIRECTA Nº 66/2020		CONTRATO Nº 73/2020		RESUMEN DE CERTIFICADO Nº 01		FECHA: 03/09/2020 AL 18/09/2020		
		MONTOS				AVANCE		
ITEMS	DESIGNACION	CONTRACTUALES	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL ACUMULADO
1.11	BARANDA METALICA DE PROTECCION	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.12	PINTURA PARA BARANDA DE PROTECCION PARA BOCA DE CANAL A CIELO ABIERTO	576.000	0	576.000	576.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.13	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	798.000	0	798.000	798.000	0,00%	100,00%	100,00%
	TOTAL	63.897.500	0	63.897.500	63.897.500	0,00%	100,00%	100,00%
	DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO Gs.		-	-	-			
	RETENCIONES (5%) Gs.		-	3.194.875	3.194.875			
	TOTAL MENOS RETENCIÓN			60.702.625	60.702.625			
	TOTAL NETO A FACTURAR (IVA INCLUIDO) Gs.		-	63.897.500	63.897.500			

ASCIENDE EL IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO A LA CANTIDAD DE SESENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS IVA INCLUIDO

Residente de Obra
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

ARQ. SOL ELENA OVIEDO
DPTO. TECNICO
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A.

Representante Legal
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

Rigoberto A. Arévalos O.
Representante Legal
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A

Fiscal de Obra
Municipalidad de Capiatá

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil