GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY
Adm. Ronald Enrique Acevedo Quevedo

Vamos para adelante

Nº: 26/2021

ORDEN DE SERVICIO

Institución (2): Gobierno Departamental de Amambay
Repartición (3): Secretaria General de Administracion y Finanzas
Dependencia (4):
Empresa (8): FELIX GOMEZ CORONEL

Dirección (5): 14 de mayo Nº255
Pedido Interno Nº (6):
Fecha (7): 06/07/2021
RUC (9): 864591-4

ID del Llamado (10) 388671

Descripción del Llamado (11) CONCURSO DE OFERTA

CONTRATACION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS Y FISCALIZACION DE OBRAS- AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2021

De acuerdo al Contrato Nro. 02/2021
sírvase en proveer lo siguiente
servicio.

NOTA a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumple sus términos y condiciones, dando lugar a las sanciones previstas en la Ley 2051/03 por incumplimiento y/o en el contrato correspondiente
b) Esta Orden deberá ser adjunta a la correspondiente factura , una vez entregado el bien adquirido o prestado el servicio contratado.
c) Multa por incumplimiento: Si el Proveedor no cumple con la entrega de cualesquiera de los bienes o la prestación del servicio en el periodo establecido en el PBC, el Cronograma de Entrega y/o presente Orden, la Contratante, sin prejuicio del ejercicio de otros recursos deducirá del precio estipulado, la multa prevista en el contrato (Art. 37 i Ley Nº 2051/03)

(12) ÍTEM	(13) Descripción de los servicios	DESCRIPCIÓN (servicios)- MARCA (bienes) (14)	CANTIDAD (15)	PRECIO UNITARIO (16)	IMPORTE (17)
1	Contratacion de Servicios de Elaboracion de Proyectos y Fiscalizacion de Obras	Fiscalizacion de Obras	1	8.727.272	8.727.272
Total					8.727.272

(18) SON GUARANÍES: - OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS.----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO (19): Según Cronograma de Entrega de la Carta de Invit.

LUGAR DE ENTREGA (20): 14 de mayo Nro. 255 e/ Carlos Antonio López y Tte. Herrero

FORMA DE PAGO (21): **Crédito**

Atilio Raúl Rojas Niedderméyer
Secretario Gral. de Adm. Gran y Finanzas
XIII Dpto. Amambay
FIRMA SECRETARIO GRAL. DE ADM. Y FINANZAS (22)

Lic. Claudia R. Caona de Espinola
Directora UOC
XIII Dpto. Amambay
FIRMA DIRECTORA UOC (23)

Ronald Enrique Acevedo Quevedo
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay
FIRMA ORDENADOR (24)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (25): 266

SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTOS Y FISCALIZACION DE OBRAS- AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2021

FIRMA DEL OFERENTE ADJUDICADO (26)
ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C P 2479
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY
Fecha: 06/07/2021

Lic. Mirtha M. Cristina Riquelme E.
Auditora
Gobernación de Amambay
AUDITOR INTERNO (27)

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Lic Carlos Ortiz - Secretario de obras del Gobierno Departamental.

Obras: Pavimentación en el distrito de Capitán Bado.

Informe de: Ing. Civil Felix Gomez Coronel – Fiscal de obras.

COLOCACIÓN DE LAS PIEDRAS

Las piedras asentadas no se ajustan de acuerdo al PBC, las juntas no son inferiores a 1,00 cm, las piedras no son trabadas entre si y se nota bien claro, con estos las piedras no tienen sustentación

CORDONES

La colocación de los cordones, las juntas son muy superior a los 1 cm especificados en el PBC.

También se puede observar que las dimensiones de los cordones son inferior a los 0,40 cm como es lo solicitado en el PBC.

Existen cordones que fueron desplomados por la erosión por que no realizó el apisonado para proteger los cordones.

Se pudo observar también que en ciertos lugares los cordones están en el mismo nivel de las piedras, ocasionando que los vehículos pasen encima.

Existen en ciertos lugares acumulo de arena, falta la retirada de la misma y la correcta compactación.

CARTEL DE OBRAS

El cartel que se ha colocado fue derribado por el viento, el material utilizado era de plástico y no un cartel de chapas según las especificaciones del PBC.

SEÑALIZACIÓN

No se ha observado ninguna señalización de advertencia de hombres trabajando para el correcto desvío de los automovilistas, reglamento que está especificado en el PBC

Es mi informe,

Félix Gómez Coronel
Ing. Civil Reg Prof. N° 2.478
Contratista del Gobierno Departamental

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

Falta de señalización

Falta trabar para no dislocarse las piedras

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 247R
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

Falta colocar cartel de obra

No se observa los cordones tapados por la arena

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P. 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

Junta de dilatación superior a los 1cm

Caída de cordones por falta de relleno al costado

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2479
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

Cordón no coincide con lo estipulado con las especificaciones

Acumulo de arena causada por la erosión

CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
FG PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY