CERTIFICADO - I

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO."

UBICACION DE LA OBRA: CALLE GRAL. BERNARDINO CABALLERO HASTA CALLE ALEMANIA

SUP. A CONSTRUIR: 1538 m2

En el distrito de La Paz, Departamento de Itapua, a los 20 dias mes de julio de 2022, se reúne en representación de la Municipalidad de La Paz el Arq. Carlos Aquino y por la Empresa Contratista "PABLO CONSTRUCCIONES" RUC: 5883794-9, del Sr. Pablo Duarte Lopez con CI.N° 5.883.794; a efecto de realizar las mediciones del Certificado N°:1 corresponde al CONTRATO N° 07/2022 firmado entre la Municipalidad de La Paz y el Contratista. Con CD N° 04/2022 - ID N° 414085

Pavimento tipo Empedrado:						PRODUCCIÓN						%
						CANTIDAD EJECUTADA		MONTO EN GUARANIES				PORCENTAJE
Ítems	Especificaciones de rubros	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Costo Total	Acumul, anterior	Med. Actual	Acumul.a la fecha	Acumulado anterior	Medición Actual	Acumulado a la fecha	AVANCE
1	Trabajos Preliminares											
1.1	Replanteo y marcación	m2	1538	1.281	1.970.178		**1538,00**	1538,00	0	**1.970.178**	1.970.178	100,0%
1.2	Cartel de obra	un	1	1.199.000	1.199.000			0,00	0	**0**	0	0,0%
2	Movimiento de suelo											
2.1	Excavación no clasificada (incluye limpieza de canales y retiro del material sobrante)	m3	153,8	23.900	3.675.820		**153,80**	153,80	0	**3.675.820**	3.675.820	100,0%
2.2	Terraplén (DMT=3 Km)	m3	153,8	30.000	4.614.000		**153,80**	153,80	0	**4.614.000**	4.614.000	100,0%
3	PAVIMENTO											
3.1	Pavimento Tipo Empedrado (incluye compactación, ripiada con piedra 6ta, tierra para colchón DTM=3 Km)	m2	1350,5	30.000	40.515.000		**138,96**	138,96	0	**4.168.740**	4.168.740	10,3%
3.2	Cordón Cuneta de Hormigón	m3	36,6344	683.967	25.056.721		**25,00**	25,00	0	**17.099.175**	17.099.175	68,2%
3.3	Cordón de retención 0,2x0,4	m3	1,68	683.967	1.149.065			0,00	0	**0**	0	0,0%
4	Limpieza final	gl	1	640.000	640.000			0,00	0	**0**	0	0,0%
	Total :				**78.819.783**				-	31.527.913	31.527.913	40,0%

IMPORTE SEGÚN PRESENTE CERTIFICACIÓN IVA INCLUIDO (IMPORTE CERTIFICADO -DEDUCCIONES) 31.527.913

RESUMEN		
Monto Total de Obra	**Gs**	**78.819.783**
Cetificación N°:1	**Gs**	**31.527.913**

PABLO CONSTRUCCIONES
de Pablo Duarte López
RUC: 5883794 - 9
Cel.: (0982) 400 289
Pirapó - Itapúa - Paraguay

Carlos Aquino
ARQUITECTO
Reg. MOPC N°: 2648