# MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

## Certificado de Obra N° 01 Final - Medición Física Financiera

**CONTRATANTE:** Municipalidad de JUAN LEON MALLORQUIN

**CONTRATISTA:** FANN S.A., domiciliada en km 8 Aksaray fracción Araceli M1. L19, Ciudad del, República del Paraguay, representada en este acto por ALBERTO SILVA TORALES, con Cédula de Identidad N° 3.492.838.-

**OBRA:** CONSTRUCCION DE TEJIDO PERIMETRAL EN ESCUELA BASICA Nª 1.321 AGUSTIN PIO BARRIOS - ID N° 437210.-
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA N° 25/2023 - CONTRATO N° 31/2023.-

**Fecha:** 13 / 12 / 2.023.-

| | | CONTRACTUAL | | | | CANTIDADES EJECUTADAS | | | | GUARANIES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítems | DESCRIPCION | Cantidad | Unidad de Medida | PRECIO UNITARIO (IVA Incluido) | PRECIO TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO |
| 1 | Movilización. | 1,00 | un | 1.900.000 | 1.900.000 | | 1,00 | 1,00 | 100,00% | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 2 | Cartel de Obras. | 1,00 | un | 1.350.000 | 1.350.000 | | 1,00 | 1,00 | 100,00% | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 3 | Remoción de cercado Perimetral,. | 100,00 | ml | 10.000 | 1.000.000 | | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4 | Limpieza y preparación del terreno. | 200,00 | ml | 5.000 | 1.000.000 | | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5 | Replanteo | 200,00 | m² | 5.000 | 1.000.000 | | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6 | Excavación | 20,00 | m³ | 65.000 | 1.300.000 | | 20,00 | 20,00 | 100,00% | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 7 | Losetas de H°A° de 30x30 e= 10 cm | 60,00 | un | 22.500 | 1.350.000 | | 60,00 | 60,00 | 100,00% | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 8 | Cimiento de Hormigón ciclópeo | 5,40 | m³ | 750.000 | 4.050.000 | | 5,40 | 5,40 | 100,00% | 0 | 4.050.000 | 4.050.000 |
| 9 | Poste de HªAª prefabricado curvo 250/280 | 60,00 | un | 75.000 | 4.500.000 | | 60,00 | 60,00 | 100,00% | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 10 | Poste de HªAª prefabricado recto 280 | 16,00 | un | 70.000 | 1.120.000 | | 16,00 | 16,00 | 100,00% | 0 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 11 | Hormigón Armado | 1,26 | m³ | 2.250.000 | 2.835.000 | | 1,26 | 1,26 | 100,00% | 0 | 2.835.000 | 2.835.000 |
| 12 | Mamp. Niv 0,30 de Lad. Común | 183,20 | ml | 70.000 | 12.824.000 | | 183,20 | 183,20 | 100,00% | 0 | 12.824.000 | 12.824.000 |
| 13 | Mamp. 0,15 de Lad. Convoco | 183,20 | m² | 15.000 | 2.748.000 | | 183,20 | 183,20 | 100,00% | 0 | 2.748.000 | 2.748.000 |
| 14 | Revoque | 183,20 | ml | 27.000 | 4.946.400 | | 183,20 | 183,20 | 100,00% | 0 | 4.946.400 | 4.946.400 |
| 15 | Pintura al látex | 183,20 | ml | 30.000 | 5.496.000 | | 183,20 | 183,20 | 100,00% | 0 | 5.496.000 | 5.496.000 |
| 16 | Tensor Alambre Liso Galvanizado Nª 9 | 549,60 | ml | 3.500 | 1.923.600 | | 549,60 | 549,60 | 100,00% | 0 | 1.923.600 | 1.923.600 |
| 17 | Alambre de Púas Nª 16 | 600,00 | ml | 1.500 | 900.000 | | 600,00 | 600,00 | 100,00% | 0 | 900.000 | 900.000 |
| 18 | Tejido de alambre malla de 2´´ | 366,40 | m² | 36.000 | 13.190.400 | | 366,40 | 366,40 | 100,00% | 0 | 13.190.400 | 13.190.400 |
| 19 | Portón Peatonal, | 2,40 | m² | 380.000 | 912.000 | | 2,40 | 2,40 | 100,00% | 0 | 912.000 | 912.000 |
| 20 | Portón Vehicular: | 8,00 | m² | 450.000 | 3.600.000 | | 8,00 | 8,00 | 100,00% | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 21 | Pintura al sintético | 24,80 | m² | 30.000 | 744.000 | | 24,80 | 24,80 | 100,00% | 0 | 744.000 | 744.000 |
| 22 | Limpieza Final | 1,00 | un | 350.000 | 350.000 | | 1,00 | 1,00 | 100,00% | 0 | 350.000 | 350.000 |
| | MONTO TOTAL | | | | 69.039.400 | | | | | 0 | 69.039.400 | 69.039.400 |
| | | | | | | | | | | 0,00% | 100,00% | 100,00% |

| RESUMEN GENERAL | | |
|---|---|---|
| TOTAL CERTIFICADO | 69.039.400 | 100,00% |
| Devolución de Anticipo | | |
| Retención Caucional 5% | 3.451.970 | |
| Total a Cobrar | 65.587.430 | |

**Son Guaraníes:** Sesenta y Cinco Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta.-

CONTRATISTA

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9

FISCAL DE OBRAS

Cesar O. Crisaldo
Ingeniero Civil
Reg. MOPC 1189

INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN