TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbaravidha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

| CERTIFICADO DE OBRAS N° 02<br>MAYO 2021<br>ORDEN DE SERVICIO N° 02 | EMPRESA CONTRATISTA: CANATTA CONSTRUCTORA<br>LOTE N° 14 - CONTRATO N° 39/2020<br>LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254 |
|---|---|

**RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO**

| ITEM | CONCEPTO | IMPORTE AUTORIZADO | | ORDEN SERVICIO N.01 | ORDEN SERVICIO N.02 | TOTAL | HASTA CERT. ANTERIOR | | PRESENTE CERTIFICADO | | TOTAL CERTIFICADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | (1) | | | | % | (2) | % | (3) | % | (2)+(3) |
| A | **CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS** | | | | | | | | | | | |
| A.1 | CONTRATO | 100,00% | 328.129.442 | 43.648.831 | 229.100.047 | 272.748.878 | 22,13% | 60.363.348 | 12,60% | 34.365.046 | 34,73% | 94.728.394 |
| | **Total por Obra - ( A )** | 100,00% | 328.129.442 | 43.648.831 | 229.100.047 | 272.748.878 | 22,13% | 60.363.348 | 12,60% | 34.365.046 | 34,73% | 94.728.394 |

| B | DEDUCCIONES A LA FECHA | IMPORTE AUTORIZADO | | | IMPORTE AUTORIZADO | | HASTA CERT. ANTERIOR | | PRESENTE CERTIFICADO | | TOTAL CERTIFICADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | (1) | | | | % | (2) | % | (3) | % | (2)+(3) |
| B.1 | Devolución de Anticipo (20%) | 100,00% | 65.625.888 | | | | 18,40% | 12.072.670 | 10,47% | 6.873.009 | 28,87% | 18.945.679 |
| B.2 | Para fondo de reparo (5%) | 100,00% | 13.637.444 | | | | 22,13% | 3.018.167 | 12,60% | 1.718.252 | 34,73% | 4.736.419 |
| B.3 | Otras deducciones | | - | | | | | - | 0,00% | - | | - |
| | **Total Deducciones - ( B )** | | 79.263.332 | | | | | 15.090.837 | | 8.591.261 | | 23.682.098 |
| | | | | | | | | | | | | |
| C.1 | IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B) | | | | | | | | Gs. | 25.773.785 | | |
| C.2 | MULTAS | | | | | | | | Gs. | - | | |
| C.3 | IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3) | | | | | | | | Gs. | 25.773.785 | | |

**- VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO.-**

Carlos I. González Ayala
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2.897

Ángel Rodríguez González
Rector

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
Ruc: 400553-8

CANATTA
CONSTRUCTORA

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

| CERTIFICADO DE OBRAS N° 02<br>MAYO 2021<br>ORDEN DE SERVICIO N° 02 | EMPRESA CONTRATISTA: CANATTA CONSTRUCTORA<br>LOTE N° 14 - CONTRATO N° 39/2020<br>LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254 |
|---|---|

## RESUMEN POR INSTITUCIÓN

| ITEM | CONCEPTO | IMPORTE AUTORIZADO | | ORDEN SERVICIO N°01 | ORDEN SERVICIO N°02 | TOTAL | HASTA CERT. ANTERIOR | | PRESENTE CERTIFICADO | | TOTAL CERTIFICADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | (1) | | | | % | (2) | % | (3) | % | (2)+(3) |
| A | CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS | | | | | | | | | | | |
| 1 | Escuela Bás. Nº 5884 SAN MIGUEL | 100% | 272.748.878 | 43.648.831 | 229.100.047 | 272.748.878 | 22,13% | 60.363.348 | 12,60% | 34.365.046 | 34,73% | 94.728.394 |
| | Total por Obra (A) | 100% | 272.748.878 | 43.648.831 | 229.100.047 | 272.748.878 | 22,13% | 60.363.348 | 12,60% | 34.365.046 | 34,73% | 94.728.394 |

Carlos I. González Ayala
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2.897

Ángel Rodríguez González
Rector

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
Ruc: 400553-8

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

CANATTA
CONSTRUCTORA