GFEN CONSTRUCCIONES

CERTIFICACION FINAL

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA AVENIDA JACARANDÁ

CONTRATO Nº 216/2022 - ID Nº 418647

FECHA: 23/11/2022

	DESCRIPCION DE OBRA	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Porcentajes			Cantidades Certificadas			Monto Certificado		
						% Anterior	% Presente	% Acumul.	Anterior	Presente	Acumulado	Presente	Anterior	Acumulado
1	Cartel de identificación de Obra	Un	1	1.938.000	1.938.000	100%	0%	100%	1	0	1	0	1.938.000	1.938.000
2	Marcación y replanteo	M2	1.555	1.250	1.943.750	100%	0%	100%	1.555	0	1.555	0	1.943.750	1.943.750
3	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	Ml	480	40.850	19.608.000	100%	0%	100%	480	0	480	0	19.608.000	19.608.000
4	Relleno y compactación para soporte de cordones	M3	40	51.100	2.044.000	100%	0%	100%	40	0	40	0	2.044.000	2.044.000
5	Cuneta de HºAº A=0,50 mts. Esp 20 cm	M3	13,5	1.059.000	14.296.500	100%	0%	100%	14	0	14	0	14.296.500	14.296.500
6	Badén de HºAº A=1,40 mts. Esp 20 cm	M3	8	1.064.500	8.516.000	100%	0%	100%	8	0	8	0	8.516.000	8.516.000
7	Pavimento tipo empedrado	M2	1.450	39.350	57.057.500	80%	20%	100%	1.160	290	1.450	11.411.500	45.646.000	57.057.500
8	Triturada IV	M2	1.450	4.800	6.960.000	0%	100%	100%	0	1.450	1.450	6.960.000	0	6.960.000
9	Compactación mecánica	M2	1.450	4.050	5.872.500	0%	100%	100%	0	1.450	1.450	5.872.500	0	5.872.500
	TOTAL				**118.236.250**							**24.244.000**	**93.992.250**	**118.236.250**

TOTAL CERTIFICACION	**24.244.000**
FONDO DE REPARO (5%)	**1.212.200**
TOTAL A COBRAR	**23.031.800**

SON GUARANIES: VEINTITRES MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS.-

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya
Fiscal de Obras de la Municipalidad de Nueva Esperanza

Ing. Giovanni Fabrizio Elizaur N.
Contratista
RUC 3182269-0

GFEN CONSTRUCCIONES
RUC: 3.182.269 - 0

A : **ESCR. SERGIO GODOY AYALA**

INTENDENTE MUNICIPAL

DE : **ING. ANA GABRIELA DURÉ ZELAYA**

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Asunto: Informe sobre la Certificación Final de la Obra **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA AVENIDA JACARANDÁ,** del distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 216/2022 - ID Nº 418647**. Adjudicado a la Firma **GFEN Construcciones de Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia - RUC: 3182269-0.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1: Cartel de identificación de Obra	100%
Rubro Nº 2: Marcación y replanteo	100%
Rubro Nº 3: Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	100%
Rubro Nº 4: Relleno y compactación para soporte de cordones	100%
Rubro Nº 5: Cuneta de HºAº A=0,50 mts. Esp 20 cm	100%
Rubro Nº 6: Badén de HºAº A=1,40 mts. Esp 20 cm	100%
Rubro Nº 7: Pavimento tipo empedrado	100%
Rubro Nº 8: Triturada IV	100%
Rubro Nº 9: Compactación mecánica	100%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Certificación Final y autoriza el pago de la misma quedando como garantía el Fondo de Reparo de 5% de valor total del contrato.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor al 23 día del mes de noviembre del año 2022.

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Fiscal de Obras

.....

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya.
Dirección y Fiscalización de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza