CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 2904, 2903, 2902, 2901 Y ÁREA NO CENSADA COMPAÑÍA 3º KA`AGUY KUPE, BARRIO SAN MIGUEL.-

CONTRATO: Nº 76/2020

Fecha: 25/09/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 14/09/2.020	al: 25/09/2.020
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 2904, 2903, 2902, 2901 Y ÁREA NO CENSADA COMPAÑÍA 3º KA`AGUY KUPE, BARRIO SAN MIGUEL

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.200,00	1.000	1.200.000	0	1.200,00	1.200,00	0	1.200.000	1.200.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	360,00	30.000	10.800.000	0	360,00	360,00	0	10.800.000	10.800.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 20 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR	ML	EVENTO	40,00	30.000	1.200.000	0	40,00	40,00	0	1.200.000	1.200.000	100%
1.5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1200,00	47.000	56.400.000	0	1.200,00	1.200,00	0	56.400.000	56.400.000	100%
1.6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.200,00	2.500	3.000.000	0	1.200,00	1.200,00	0	3.000.000	3.000.000	100%
1.7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	90,00	7.500	675.000	0	90,00	90,00	0	675.000	675.000	100%
1.8	72131701-002	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	EVENTO	1.200,00	1.000	1.200.000	0	1.200,00	1.200,00	0	1.200.000	1.200.000	100%
		TOTAL					**75.075.000**						**75.075.000**	

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**75.075.000**
5% Retención	**3.753.750**
Neto a cobrar	**71.321.250**