CONTRATISTA:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES OBRA: CONSTRUCCION EN LA SEDE DE BENJAMIN ACEVAL PARA LA FACULDAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A.	AVANCE DEL MES: 6% AVANCE DE OBRA: 72% FISCALIZACION:
CCG CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL ING. ALFREDO LEZCANO RUC 618 172-4 CORONEL ROMERO N° 472 – TEL.: 021 991 213 / 0981 443 492	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 3	
FECHA: 21 de Mayo de 2024		

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaranies		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	Excavación	Metros cúbicos	44	60.000	2.640.000	100	44,00	0,00	44,00	2.640.000	0	2.640.000
2	Relleno y compactación	Metros cúbicos	382	75.000	28.650.000	100	382,00	0,00	382,00	28.650.000	0	28.650.000
3	Pilotes	Metro lineal	367,5	270.000	99.225.000	100	367,50	0,00	367,50	99.225.000	0	99.225.000
4	Cabezales	Metros cúbicos	23	2.800.000	64.400.000	100	23,00	0,00	23,00	64.400.000	0	64.400.000
5	Vigas de fundación	Metro lineal	157	210.000	32.970.000	100	157,00		157,00	32.970.000	0	32.970.000
6	pilares	Metro lineal	73,5	210.000	15.435.000	100	73,50		73,50	15.435.000	0	15.435.000
7	Vigas maestras para asiento de viguetas	Metro lineal	157	320.000	50.240.000	100	157,00	0,00	157,00	50.240.000	0	50.240.000
8	Escalera	Unidad	1	17.500.000	17.500.000	100	1,00	0,00	1,00	17.500.000	0	17.500.000
9	Losarap	Metros cuadrados	382	275.000	105.050.000	100	382,00	0,00	382,00	105.050.000	0	105.050.000
10	Revestido de piso escalera	Metros cuadrados	16,5	170.000	2.805.000	100	16,50	0,00	16,50	2.805.000	0	2.805.000
11	Nivelacion de 30 LC	Metros cuadrados	50,7	120.000	6.084.000	100	50,70	0,00	50,70	6.084.000	0	6.084.000

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
12	Aislacion horizontal	Metros cuadrados	84,5	46.000	3.887.000	100	84,50		84,50	3.887.000	0	3.887.000
13	Muretes de 0,30 para relleno	Metros cuadrados	140	120.000	16.800.000	100	140,00	0,00	140,00	16.800.000	0	16.800.000
14	Pared lad hueco 0,15	Metros cuadrados	52,5	105.000	5.512.500	100	52,50	0,00	52,50	5.512.500	0	5.512.500
15	Pared de 15 lad comun	Metros cuadrados	210	110.000	23.100.000	100	210,00	0,00	210,00	23.100.000	0	23.100.000
16	Pared de 15 lad com visto 1 cara	Metros cuadrados	290,5	135.000	39.217.500	100	290,50	0,00	290,50	39.217.500	0	39.217.500
17	Pared doble de 15 visto 1 cara	Metros cuadrados	154	200.000	30.800.000	100	154,00	0,00	154,00	30.800.000	0	30.800.000
18	Envarillado	Metros cuadrados	684	20.000	13.680.000	100	684,00	0,00	684,00	13.680.000	0	13.680.000
19	Revoque mochetas	Metros cuadrados	121	44.000	5.324.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	Rev int-ext	Metros cuadrados	930,88	40.000	37.235.200	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	Contrapiso	Metros cuadrados	382	32.000	12.224.000	100	382,00	0,00	382,00	12.224.000	0	12.224.000
22	Carpeta asiento de piso	Metros cuadrados	382	40.000	15.280.000	100	382,00	0,00	382,00	15.280.000	0	15.280.000
23	Piso 60x60 PORCELANATO	Metros cuadrados	382	120.000	45.840.000	30	0,00	114,60	114,60	0	13.752.000	13.752.000
24	BAÑO SOCIAL	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	30	0,00	0,30	0,30	0	900.000	900.000
25	BAÑO CABALLEROS	Unidad	1	6.000.000	6.000.000	30	0,00	0,30	0,30	0	1.800.000	1.800.000
26	BAÑO DAMAS	Unidad	1	8.000.000	8.000.000	30	0,00	0,30	0,30	0	2.400.000	2.400.000
27	CAÑO PVC	Metro lineal	60	62.000	3.720.000	100	0,00	60,00	60,00	0	3.720.000	3.720.000
28	REGISTROS CLOACALES	Unidad	6	380.000	2.280.000	100	0,00	6,00	6,00	0	2.280.000	2.280.000

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezciano

Daniel Paniagua, arq.
Reg. Prof. MOPC Nº 716

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
29	CAMARA SEPTICA	Unidad	1	3.800.000	3.800.000	100	0,00	1,00	1,00	0	3.800.000	3.800.000
30	POZO CIEGO	Unidad	1	6.400.000	6.400.000	100	0,00	1,00	1,00	0	6.400.000	6.400.000
31	Luces y tomas	Unidad	147	105.000	15.435.000	40	0,00	58,80	58,80	0	6.174.000	6.174.000
32	Circuitos	Unidad	48	105.000	5.040.000	40	0,00	19,20	19,20	0	2.016.000	2.016.000
33	Alimentación Tablero	Unidad	20	105.000	2.100.000	40	0,00	8,00	8,00	0	840.000	840.000
34	Alimentación Internet	Unidad	20	105.000	2.100.000	40	0,00	8,00	8,00	0	840.000	840.000
35	Tablero	Unidad	24	105.000	2.520.000	40	0,00	9,60	9,60	0	1.008.000	1.008.000
36	Prov y coloc artef	Unidad	97	120.000	11.640.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
37	Caño PVC 150 MM	Metro lineal	70	80.000	5.600.000	100	0,00	70,00	70,00	0	5.600.000	5.600.000
38	Registro de 40x40	Unidad	10	380.000	3.800.000	100	0,00	10,00	10,00	0	3.800.000	3.800.000
39	Rejillas de 40x40	Unidad	10	100.000	1.000.000	100	0,00	10,00	10,00	0	1.000.000	1.000.000
40	Canaletas d=120	Metro lineal	25	85.000	2.125.000	100	0,00	25,00	25,00	0	2.125.000	2.125.000
41	Bajadas de 150 mm	Metro lineal	40	110.000	4.400.000	100	0,00	40,00	40,00	0	4.400.000	4.400.000
42	placas de yeso 60x60	Metros cuadrados	382	75.000	28.650.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
43	juntas	Metro lineal	500	30.000	15.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
44	placa verde hidrof	Metros cuadrados	70	135.000	9.450.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	PTIPO 90/210	Unidad	4	1.400.000	5.600.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
46	PTIPO 60/210	Unidad	5	1.100.000	5.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
47	TIPO 450/120	Unidad	4	4.000.000	16.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
48	TIPO 200/120	Unidad	2	1.800.000	3.600.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
49	TIPO 160/250	Unidad	3	3.750.000	11.250.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

daniel paniagua, arq.
Reg. Prof. MOPC Nº 715

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
50	TIPO 300/250	Unidad	1	6.000.000	6.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
51	de cielorraso latex al agua c/end	Metros cuadrados	382	32.000	12.224.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
52	de pared latex al agua c/end	Metros cuadrados	930,88	32.000	29.788.160	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
53	de pared siliconado	Metros cuadrados	444,5	24.000	10.668.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
54	de pared cementicio	Metros cuadrados	84	45.000	3.780.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
55	de abert lustradas	Unidad	5	180.000	900.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
56	de canaletas y bajadas sint sat	Unidad	65	16.000	1.040.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
57	Pinturas de mochetas	Metro lineal	121	20.000	2.420.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
58	de losarap	Metros cuadrados	382	170.000	64.940.000	100	382,00	0,00	382,00	64.940.000	0	64.940.000
MONTOS TOTALES					989.669.360					650.440.000	62.855.000	713.295.000

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

daniel paniagua, arq.
Reg. Prof. MOPC Nº 715

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	650.440.000
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	62.855.000
A.3	DESCUENTO DE ANTICIPO	12.571.000
A.4	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**50.284.000**

	RESUMEN DEL CONTRATO	
B.1	MONTO DEL CONTRATO	989.669.360
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	713.295.000
B.3	DESCUENTO DE ANTICIPO	142.659.000
B.4	**SALDO DEL CONTRATO**	**276.374.360**

CONTRATISTA

Construcciones Civiles en Gra
Ina. Alfredo Lezcano

FISCAL DE OBRAS

daniel paniagua, CIC.
Reg. Prof. MOPC Nº 715

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

CERTIFICADO BASICO N° 3

CONTRATISTA:	Ing. Alfredo Lezcano
MONTO DEL CONTRATO:	989.669.360
OBRA:	CONTRATO Nº 30/2023 LPN N°1/2023"CONSTRUCCION EN LA SEDE DE BENJAMIN ACEVAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A."

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO					FECHA:	21/05/2024
N°	DESCRIPCION	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	% REALIZADO	MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CONTRATO Nº 30/2023 LPN N°1/2023"CONSTRUCCION EN LA SEDE DE BENJAMIN ACEVAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A."	989.669.360	72%	650.440.000	62.855.000	713.295.000
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		989.669.360	72%	650.440.000	62.855.000	**713.295.000**
DESCUENTO ANTICIPO				130.088.000	12.571.000	**142.659.000**
VALOR CERTIFICADOS				520.352.000	50.284.000	**570.636.000**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 03						**50.284.000**

Construcciones Civiles en Gra
Ing. Alfredo Lezcano