Asistencia Técnica de Elevadores / Ascensores - Paraguay

Dirección: 24 de mayo Nº 2721 c/ Avda Gral. Santos
(021) 3388350 / 0985 313-066 / 0971 947-165
atencion@astelev.com.py

Asunción, 21 de Setiembre de 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

RECTORADO

CONTRATO 5/2022 : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR"

A la fecha se realizó el mantenimiento preventivo del Ascensor , lo cual incluyen trabajos como inspecciones, limpiezas, ajustes y lubricaciones, dichos trabajos se ven detallados a continuación:

- **Soporte técnico de Diagnostico, prevención y solución de fallas.**
- **Inspección y ajuste de llaves y fusibles en salas de maquinas.**
- **Inspección, limpieza y lubricación de maquinas de tracción , poleas de tracción y desvío.**
- **Inspección, limpieza , lubricación y ajustes de frenos.**
- **Inspección y limpieza de corona, sinfín maquina, cuadro de comando, fusibles y conexiones**
- **Inspección y ajustes de botoneras, señalizaciones de cabinas e iluminación de cabinas y botoneras y señalizaciones de pisos.**
- **Inspección de seguridades electromecánicas**
- **Inspección y limpieza de recorrido de ductos.**
- **Inspección y ajuste de frenos hidráulicos y/o electromecánicos**
- **Inspección, limpieza y lubricación de polea regulador**
- **Inspección y limpieza de sala de maquinas**
- **Inspección y lubricación de limitadores de curso**
- **Inspección y ajustes de relés y llaves en cabinas.**
- **Inspección, ajuste, lubricación y limpieza de operador de puertas y reglas de seguridad**
- **Inspección, verificación y ajuste de lámparas de iluminación de cabinas.**

ASTELEV
Simón Recalde
Propietario

Asistencia Técnica de Elevadores / Ascensores - Paraguay

Dirección: 24 de mayo Nº 2721 c/ Avda Gral. Santos
(021) 3388350 / 0985 313-066 / 0971 947-165
atencion@astelev.com.py

Asunción, 21 de Setiembre de 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

RECTORADO

CONTRATO 5/2022 : "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR"

INFORME CORRECTIVO

Se realizó la reposición y mantenimiento del siguiente componente del ascensor , según presupuesto enviado anteriormente :

- **Corredizas de cabina y contrapeso**
- **Mano de obra por cambio de corredizas y contrapesos**

*******Dicho componente se encontraba dañado , el mismo sirve para guiar al elevador, amortigua horizontalmente para que no tenga movimiento bruscos *****

ASTELEV
Simón Recalde
Propietario