OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE YBYRAPYTA ENTRE SAN CARLOS Y SAN JORGE, BARRIO SAN JORGE
UBICACIÓN: BARRIO SAN JORGE
CONTRATISTA: MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.
FISCAL DE OBRA: ARQ. RAMON A. GAONA

CERTIFICADO N°1 Id: 416.736 28-sept-22

ITEM	DESCRIPCION	U	C	P U	P TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS			EN PORCENTAJE
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	%
1	Cartel de obra estandar	unidad	1	800.000	800.000		1	1		800.000	800.000	100.%
2	Marcacion y Replanteo	m2	1232	1.600	1.971.200		1232	1232		1.971.200	1.971.200	100.%
3	Caja para empedrado	m2	1232	10.800	13.305.600		1232	1232		13.305.600	13.305.600	100.%
4	pavimento tipo empedrado (piedra-arena-MO)	m2	1232	30.800	37.945.600		1232	1232		37.945.600	37.945.600	100.%
5	Cordon de empedrado pre elaborado	ml	430	23.600	10.148.000		430	430		10.148.000	10.148.000	100.%
6	baden de hormigon armado con hormigon pre elaborado	ml	6	234.400	1.406.400		0	0		-	-	0
7	Compactacion mecanica con plancha vibro compactadora y relleno con arena lavada y ripio	m2	1232	8.800	10.841.600		1232	1232		10.841.600	10.841.600	100.%
8	Limpieza final de obra	m2	1	1.600	1.600		1	1		1.600	1.600	100.%
	SUB Total				76.420.000					**75.013.600**	75.013.600	**98.2%**

	Certificación anterior	
	Certificación acumulada	75.013.600
	Certificación actual	75.013.600
	Retención por fondo de reparo	3.750.680
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)	**71.262.920**

Arq. Ramón Gaona Gomez
ARQUITECTO
Reg. N° 2.087

MLF
Proyectos y Construcciones
De Maria Liz Fleitas