INFORME TECNICO

FECHA: 20 / 04 / 23

INFORME TÉCNICO DE CCTV Nº 009 – 2023 – CN

Servicio de mantenimiento Preventivo y Predictivo del Sistema de CCTV del Estacionamiento Congreso Nacional

1. **OBJETIVO**
Realizar el mantenimiento predictivo y preventivo de equipos del sistema de video vigilancia de la marca HIKVISION actualmente existentes en las instalaciones del Estacionamiento del Congreso Nacional. Estos equipos y el respectivo software cliente forman parte de la infraestructura tecnológica de la entidad que permite realizar el monitoreo constante de los vehículos del funcionariado y depósitos dentro de dicho estacionamiento.

2. **SEDE**
Estacionamiento del Congreso Nacional

3. **RELATORIO DE MANTENIMIENTO**
Se llevaron a cabo los siguientes servicios de mantenimiento predictivo y preventivo:

a) Revisión de señal de cada cámara
b) Verificación y diagnóstico del sistema de CCTV y sistema matricial
c) Verificación de operación de grabadores y DVRs
d) Verificación de teclados de control matricial
e) Limpieza integral de conectores y cámaras
f) Ajuste de cámaras según necesidad con sus correspondientes conectores.

4. **CONCLUSIONES**
Se llevo a cabo el servicio de mantenimiento preventivo y predictivo, con la finalidad de garantizar la funcionalidad, operatividad, performance y continuidad óptima de la infraestructura tecnológica pre existente del Estacionamiento del Congreso Nacional se recomienda dar curso a tareas de reemplazo y mejoras señaladas por el encargado, a fines de garantizar la óptima operación del sistema CCTV, para el efecto se coordinará con la Dirección de mantenimiento las acciones correctivas a tomar.

5. **APROBACION**

CONGRESO NACIONAL · DIRECCION DE MANTENIMIENTO · DGA

20/04/23

Ing. Sebastián Romero
Jefe de Mantenimiento

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional

VGO INGENIERÍA S.A.
RUC: 80079377-3

Asunción, 20 de 04 del 2023