CERTIFICADO DE OBRAS - REAL CONSTRUCCIONES

OBRA : Construcción de empedrado en Dr. Juan E. Estigarribia B° Virgen Serrana- 1º CERTIFICADO - ID N° 455705

FECHA: 09/12/2024

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	CANTIDAD CERTIFICADA			MOTO TOTAL
							Presente Certificado	Acum hasta el Certificado Anterior	Porcentaje Acum. Hasta Presente Certificado	Monto del Presente Certificado
1	82101502-002	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N−24 impreso en lona	un.	1,00	1.600.000	1.600.000	100%	0%	100%	1.600.000
2	72131601-9974	Replanteo y marcacion de obra	m2.	1.935,00	2.500	4.837.500	100%	0%	100%	4.837.500
3	72102905-001	Preparacion y regularizacion de terreno para empedrado. Construcci	m2.	1.935,00	6.000	11.610.000	100%	0%	100%	11.610.000
4	72101703-004	Cordon de H− de 50cm x 30 cm x 10cm. Prefabricado o cargado in sit	m.	402,00	40.000	16.080.000	60%	0%	60%	9.648.000
5	72131701-9998	Cuneta de hormigón ancho libre 50cm y espesor 12 cm con junta de	m.	402,00	92.000	36.984.000	60%	0%	60%	22.190.400
6	72131601-004	Baden de hormigon armadoen boca calle de 1,00 m de ancho y espes	m3.	5,10	2.300.000	11.730.000	0%	0%	0%	0
7	72102905-001	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2.	1.720,00	12.000	20.640.000	70%	0%	70%	14.448.000
8	72131701-002	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compac	m2.	1.720,00	60.000	103.200.000	50%	0%	50%	51.600.000
9	72131701-014	Provision y colocacion de triturada 6ta para terminacion	m2.	1.720,00	5.500	9.460.000	0%	0%	0%	0
10	72131601-013	Limpieza Final de Obra	m2.	1.935,00	2.000	3.870.000	0%	0%	0%	0
						220.011.500				
										115.933.900
							PORCENTAJE CERTIFICACION		53,00	
							DESC. ANTICIPO 20%			0
							NETO A COBRAR			115.933.900
							FONDO DE REPARO 5%			5.796.695
							TOTAL A COBRAR			110.137.205

"Real" CONSTRUCCIONES
Oscar Bernardo Benítez M.
RUC: 2.237.179 - 6
Tel: 0 71 - 448 918

Ing. Gustavo Velazquez
Secretario de Obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

INFORME

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE JUAN E. ESTIGARRIBIA B° VIRGEN SERRANA

LICITACIÓN: MENOR CUATÍA NACIONAL (MCN)
CONTRATO N°34/2024. ID N°455.705

PROVEEDOR: OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS

DISTRITO: DOCTOR JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA

FECHA: 10/12/2024

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS DEPARTAMENTAL

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

.....

ING. CIVIL GUSTAVO VELÁZQUEZ BENÍTEZ
SECRETARIO DE OBRAS

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY
– 2024-

RESUMEN

Se llevó a cabo la visita de inspección de obras en los espacios especificados en el contrato con orden de inicio de las mismas en fecha 21/11/2024 con un plazo de ejecución de 60 días. Se procede a las observaciones de los procesos constructivos. Estas verificaciones in situ corresponden a la CERTIFICACION DE OBRAS Nº1, adjudicadas a la empresa de **OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS.**

Se verificó el estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de lo observado y con esta visita cumplida y con las facultades correspondientes se emite el presente informe.

INFORME PARCIAL

Las construcciones se encuentran en ejecución, he aquí el informe de obras respectivo.-

OBSERVACIONES

Ninguna.-

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificado de obras Nº1.-

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

Ing. Gustavo Velazquez
Secretario de Obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRÁFICO Y CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA