OSCAR MOREL OSES INGENIERO CIVIL correo: oscarmoreloses@gmail.com	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL	Fecha de Firma de Contrato:	nov-19
		Fecha de Orden de Inicio:	dic-19
		Fecha de Acta de Medicion:	dic-19
L.P.N. N° 02/2019 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL con ID 363.529		PERIODO:	dic-20

CERTIFICADO Nº 01 - ADENDA Nº 03

RESUMEN GENERAL

ITEM	RUBRO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CONTRATO BASICO	2.700.000.000	100,00%		100,00%	2.700.000.000		2.700.000.000
2	ADENDA 3	540.000.000		100,00%	100,00%		540.000.000	540.000.000
	TOTAL DEL CONTRATO CON I.V.A.	**3.240.000.000**	**100,00%**	**100,00%**	**200,00%**	**2.700.000.000**	**540.000.000**	**3.240.000.000**
DEDUCCIONES A LA FECHA								
2.1	DESCUENTOS DEL ANTICIPO 20%	**540.000.000**				540.000.000		540.000.000
2.2	RETENCION CAUCIONAL 5%					135.000.000	27.000.000	162.000.000
2.3	OTRAS DEDUCCIONES							
2	**TOTAL DEDUCCIONES**					**675.000.000**	**27.000.000**	**702.000.000**
3.1	IMPORTE LIQUIDO A PAGAR					2.025.000.000	513.000.000	2.538.000.000
3.2	MULTAS							
3	**MONTO NETO A PAGAR (3.1-3.2)**					**2.025.000.000**	**513.000.000**	**2.538.000.000**

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Adalberto Benitez Aguilera
Jefe Departamento de
Fiscalización de Obras Menores
SOP

OSCAR MOREL OSES INGENIERO CIVIL oscarmoreloses@gmail.com	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL	Fecha de Firma de Contrato:	nov-19
		Fecha de Orden de Inicio:	1/12/2019
		Fecha de Acta de Medicion:	dic-19
	L.P.N. N° 02/2019 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL con ID 363.529	PERIODO:	dic-20
	CERTIFICADO Nº 01 - ADENDA Nº 03	MONTO DE OBRA BASICA MONTO ADENDA 03 TOTAL CONTRATO	2.700.000.000 540.000.000 3.240.000.000

			CONTRACTUAL		CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida		Precio unitario (IVA incluído)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acaumulada	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
	Construcción de Pavimento Tipo Empedradro (En varios Municipios del Departamento Central)									
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados		4.200	35.950,00	7.085	43.035	150.990.000	29.757.000	180.747.000
1.2	Desmonte, destronque	Metros cuadrados		18.000	35.950,00	7.085	43.035	647.100.000	127.530.000	774.630.000
1.3	Reposición de cañerías de agua dañadas	Metro lineal		28.000	1.116,00	500,00	1.616	31.248.000	14.000.000	45.248.000
1.4	Construcción de pavimento (incluye apertura de caja, colchón de arena lavada de rió, colocación de piedra maceada, cordón de H° 0,7 espesor, compacto con ripio)	Metros cuadrados		50.400	35.950,00	7.085	43.035	1.811.880.000	357.084.000	2.168.964.000
1.5	Cartel de Obras 3 x 2 con caños metálicos, base macizada	Unidad Medida Global		325.000	26,00	5	31	8.450.000	1.625.000	10.075.000
1.6	Limpieza Final	Metros cuadrados		1.400	35.951,43	7.145,7140	43.097	50.332.000	10.004.000	60.336.000

	TOTAL CERTIFICADO	2.700.000.000	540.000.000	3.240.000.000
	DEVOLUCION DE ANTICIPO -20%	540.000.000		540.000.000
	TOTAL FACTURA	2.160.000.000	540.000.000	2.700.000.000

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Adalberto Benitez Aguilera
Jefe Departamento de
Fiscalización de Obras Menores
SOP

INFORME DE AVANCE DE OBRAS

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL" ID 363.529 - CONTRATO N°28/2019

SEGÚN ADENDA

Item	Municipio	Compañía y/o Barrio	Nombre de Calle	Coordenadas Georeferenciadas	Actual
1	Mariano R. Alonzo		Flor M. y Federico Benavente	(-25,222903);(-57,553272)	**900,00**
2	Luque	Maria Blanca	Conpañia GARAY e/ William Laurent y Maria Blanca	(-25,246306);(-57,468762)	**1.440,00**
3	Itaugua	Barrio San Jose	19 de marzo,San Jose, Itaugua	(-25,390542);(-57,394693)	**3.945,00**
4	San Lorenzo	Santa Librada	Batalla de el CARMEN, San Lorenzo	(-25,348946);(-57,491501)	**800,00**
					7.085,00

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL CENTRAL
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

Adalberto Benitez Aguilera
Jefe Departamento de
Fiscalización de Obras Menores
SOP

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

ACTA DE MEDICION - ADENDA Nº 03

En la ciudad de Aregua, a los 29 dias del mes de Diciembre del año 2020, en presencia del Representante de la Fiscalizacion por la Contratante, y del Representante de la Empresa Contratista de Obras, Ing. Oscar Morel Oses **Contrato para la CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL con ID 363.529** según contrato N° 28/2019, se procede a la medicion de los trabajos realizados hasta la fecha, según el siguiente detelle:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acaumulada
	Construcción de Pavimento Tipo Empedradro (En varios Municipios del Departamento Central)				
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	35.950	7.085	43.035
1.2	Desmonte, destronque	Metros cuadrados	35.950	7.085	43.035
1.3	Reposición de cañerías de agua dañadas	Metro lineal	1.116	500	1.616
1.4	Construcción de pavimento (incluye apertura de	Metros cuadrados	35.950	7.085	43.035
1.5	Cartel de Obras 3 x 2 con caños metálicos, base m	Unidad Medida Global	26	5	31
1.6	Limpieza Final	Metros cuadrados	35.951	7.146	43.097

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Adalberto Benitez Aguilera
Jefe Departamento de
Fiscalización de Obras Menores
SOP