CONTRATISTA

CONSTRUCTORA GUEYRAUD

RUC: 399075-3
Charles de Gaulle 1.694 e/India Juliana
Telefonos (+595 21) 610263/4
ASUNCION - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

Licitacion Publica Nacional ID: 405914

MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN HIDRÁULICO

CERTIFICADO N° 3

MES: ABRIL

Año: 2.023

Contrato N°: ´12/2022
Fecha del Contrato: 16/12/2022 Fecha de Orden de Inicio: 10/2/2023

AVANCE DE LA OBRA:

a) AVANCE EJECUTADO DEL MES:	24,99%
b) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:	47,13%
C) AVANCE PROYECTADO DEL MES :	

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDADES				MONTOS			
			Cantidad Contractual	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADO	PRECIO UNITARIO Gs.	ACUMULADO ANTERIOR Gs.	PRESENTE Gs.	TOTAL ACUMULADO Gs.
		Unidad Medida Global				-				
1	Excavación	Metros cúbicos		1.304,87	573,36	1.878,23	66.825	38.314.783	87.197.938	125.512.721
2	Relleno y Compactación	Metros cúbicos		1.090,83	201,66	1.292,49	96.525	19.465.232	105.292.366	124.757.598
3	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	Unidad		5,00	1,00	6,00	500.668	500.668	2.503.340	3.004.008
4	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	Unidad		-	-	-	451.886	-	-	
5	Remoción y Colocación con cordones nuvos prefabricados de H°	Metro lineal		-	151,64	151,64	77.814	11.799.715	-	11.799.715
6	Fresado de pavimento asfáltico	Tonelada		-	-	-	178.200	-	-	
7	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados		2.069,13	1.383,54	3.452,67	136.620	189.019.235	282.684.541	471.703.776
8	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados		1.402,55	-	1.402,55	108.331		151.939.644	151.939.644
9	Base Telford = 0.25m	Metros cuadrados		974,07	1.328,08	2.302,15	124.963	165.960.861	121.722.709	287.683.570
10	Pavimento y badenes de H° hidráulico, con aditivo de alta dureza inicial - E= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	Metros cuadrados		1.830,62	2.009,14	3.839,76	443.132	890.314.227	811.206.302	1.701.520.529
11	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	Metro lineal		9,10	32,72	41,82	362.890	11.873.761	3.302.299	15.176.060
12	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2	Metro lineal		396,84	286,98	683,82	187.686	53.862.128	74.481.312	128.343.440
13	Riego de liga - imprimación(para regularizacion y p/carpeta asfaltica)	Litros		-	-	-	8.763	-	-	
14	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120kg/m2	Tonelada		-	-	-	1.132.554	-	-	
15	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos		1.812,7300	2.798,8907	4.611,6207	60.143	168.333.684	109.023.020	277.356.704
	TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL CERTIFICADO N° 03							1.549.444.294	1.749.353.471	3.298.797.765

Ing. Carlos Gueyraud
Representante

CONTRATISTA
C. GUEYRAUD

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE

Graciela Carmina Esmeralda Fernández
Notaria y Escribana Pública
Reg. N° 877
Avda. Boggiani 6421 c/ Denis Roa - Tel.: 623.468
Asunción - Paraguay

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
FISCALIZADOR
ING. DIEGO VAZQUEZ
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

veinte 20

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA GUEYRAUD

RUC: 399075-3
Charles de Gaulle 1.694 e/India Juliana
Telefonos (+595 21) 610263/4
ASUNCION - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO Nº 3 MES DE ABRIL DEL 2.023

En la ciudad de Asuncion, a los 30 días del mes de ABRIL del año dos mil veintitres, se reúnen por una parte el Ing. Diego Vazquez, en representación de la Municipalidad (Fiscalizador), por otra parte, el Ing. J. Carlos Gueyraud , Residente de Obras de la Empresa Contratista Constructora Gueyraud , a los efectos de la presente Acta de Medición correspondiente a los rubros ejecutados en el mes de ABRIL de 2023, en la obra **MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN HIDRÁULICO LPN ID: 405914 ,** de acuerdo al siguiente detalle:

RUBROS EJECUTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2.023

ITEM Nº	DESCRIPCION	UNID.	Avance Fisico en cantidad		
			PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADO
		Unidad Medida Global			-
1	Excavación	Metros cúbicos	1.304,87	573,36	1.878,23
2	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	1.090,83	201,66	1.292,49
3	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	Unidad	5,00	1,00	6,00
4	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	Unidad	-	-	-
5	Remoción y Colocación con cordones nuvos prefabricados de H°	Metro lineal	-	151,64	151,64
6	Fresado de pavimento asfáltico	Tonelada	-	-	-
7	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	2.069,13	1.383,54	3.452,67
8	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	1.402,55	-	1.402,55
9	Base Telford = 0.25m	Metros cuadrados	974,07	1.328,08	2.302,15
10	Pavimento y badenes de H° hidráulico, con aditivo de alta dureza inicial - E= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	Metros cuadrados	1.830,62	2.009,14	3.839,76
11	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	Metro lineal	9,10	32,72	41,82
12	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2	Metro lineal	396,84	286,98	683,82
13	Riego de liga - imprimación(para regularizacion y p/carpeta asfaltica)	Litros	-	-	-
14	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120kg/m2	Tonelada	-	-	-
15	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	1.812,7300	2.798,8907	4.611,6207

José Carlos Gueyraud
Ingeniero Civil

.....

ING. J. CARLOS GUEYRAUD
RESIDENTE DE OBRAS

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

.....

FISCALIZADOR
ING. DIEGO VAZQUEZ

CONSTRUCTORA GUEYRAUD

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA GUEYRAUD

RUC: 399075-3
Charles de Gaulle 1.694 e/India Juliana
Telefonos (+595 21) 610263/4
ASUNCION - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN HIDRÁULICO

LOTE 1

CERTIFICADO N° 3

MES: ABRIL

Año: 2.023

Contrato N°	12/2022		
Fecha del Contrato:	16/12/2022	Fecha de Orden de Inicio:	10/2/2023
Monto Contractual :	Gs. 7.000.000.000		

AVANCE DE LA OBRA:	
a) AVANCE EJECUTADO DEL MES:	24,99%
b) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:	47,13%
C) AVANCE PROYECTADO DEL MES :	

A	**MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES**	
A.1	MONTO DE LOS TRABAJOS AL PRESENTE CERTIFICADO	1.749.353.471
A.2	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL CERTIFICADO ANTERIOR	1.549.444.294
A.3	**MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO**	3.298.797.765
B	**DETALLE DE LA FACTURA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS**	
B.1	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	1.749.353.471
B.2	SUBTOTAL	1.749.353.471
B.3	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL MES	349.870.694
B.4	**MONTO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO**	1.399.482.777
C	**DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS**	
C.1	**ANTICIPO**	
C.1.a	MONTO DEL ANTICIPO	1.400.000.000
C.1.b	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA LA FECHA DEL CERTIFICADO ANTERIOR	309.888.859
C.1.c	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL PRESENTE CERTIFICADO	349.870.694
C.1.d	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO	659.759.553
C.1.e	SALDO DE ANTICIPO AL PRESENTE CERTIFICADO	740.240.447
C.2	**RETENCION DE FONDO DE REPARO**	
C.2.a	RETENCIONES DEL CERTIFICADO	87.467.674
C.2.b	RETENCIONES ACUMULADAS AL CERTIFICADO ANTERIOR	77.472.215
C.2.c	RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	164.939.889
C.3	**RESUMEN**	
C.3.a	SALDO DEL ANTICIPO	740.240.447
C.3.b	RETENCIONES DE FONDO DE REPARO ACUMULADAS	164.939.889
C.3.c	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	3.298.797.765
C.3.f	**MONTO PAGADO A LA FECHA**	3.874.098.323

José Carlos Gueyraud
Ingeniero Civil
ING. J. CARLOS GUEYRAUD
RESIDENTE DE OBRAS
C. GUEYRAUD

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
ING. DIEGO VAZQUEZ
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Municipalidad de Asunción

veintidos 22

CONSTRUCTORA GUEYRAUD

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA GUEYRAUD

RUC: 399075-3
Charles de Gaulle 1.694 e/India Juliana
Telefonos (+595 21) 610263/4
ASUNCION - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

Licitacion Publica Nacional ID: 405914

MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN HIDRÁULICO

LOTE 1

CERTIFICADO N° 3

MES: ABRIL

Contrato N°	12/2022	AVANCE DE LA OBRA:	
Fecha del Contrato:	16/12/2022	a) AVANCE EJECUTADO DEL MES:	24,99%
Monto Contractual :	Gs. 7.000.000.000	b) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:	47,13%

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	CERTIFICACIONES ANTERIORES		CERTIFICADO ACTUAL		CERTIFICADO ACUMULADO	
		% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE
MONTO DE LOS TRABAJOS	7.000.000.000	22,13%	1.549.444.294	24,99%	1.749.353.471	47,126%	**3.298.797.765**
TOTALES	**7.000.000.000**						**3.298.797.765**

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONTO DE CERTIFICACIONES ANTERIORES	MONTO DE CERTIFICACION ACTUAL	MONTO DE CERTIFICACIONES ACUMULADAS
MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS	**7.000.000.000**	1.549.444.294	1.749.353.471	**3.298.797.765**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO 20%	**1.400.000.000**	309.888.859	349.870.694	**659.759.553**
FONDO DE REPARO 5%	**350.000.000**	77.472.215	87.467.674	**164.939.889**

José Carlos Gueyraud
Ingeniero Civil

ING. J. CARLOS GUEYRAUD
RESIDENTE DE OBRAS
C. GUEYRAUD

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
FISCALIZADOR
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Uno -1

constructora
ING. CARLOS GUEYRAUD

MESA DE ENTRADA
D.G.A.F.
Nro. 5312 Fecha: 12 JUL 2023

Sujeto a revisión de cumplimiento de términos y plazos. No implica aceptación de conformidad de pago

Asunción, 12 de julio de 2023

Señor
Edwin López Cattebeke, director
Dirección General de Administración y Finanzas
Municipalidad de la Ciudad de Asunción
Presente
De mi consideración

Ref: CONTRATO UOC N° 12/2022 – "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO ID 405914 – LOTE 1"

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de la empresa **Ing. Carlos V. Gueyraud C.**, a fin de solicitar el pago correspondiente en el marco del **Contrato UOC N° 12/2022 "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO ID 405914"**, en cumplimiento con lo establecido en el Contrato, como sigue:

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes

OBJETO DEL PAGO	**CERTIFICADO Nº 3**
DESCRIPCIÓN	**CONTRATO UOC N° 12/2022 – "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO" ID 405914 – LOTE 1**
CONTRATO N°	**12/2022**
MONTO DEL CONTRATO	**Gs. 7.000.000.000**
FECHA DEL CONTRATO	**16/12/2022**
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	**2167/22 – Intendencia, - 2487/22 Junta Municipal**
FACTURA CRÉDITO N°	**001-001-0001924**
MONTO DE LA FACTURA	**1.399.482.777 Gs. (un mil trescientos noventa y nueve millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos setenta y siete)**

Se adjuntan las siguientes documentaciones:

- Factura Crédito
- Formulario Renta
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Constancia de no adeudar al IPS
- Copia del contrato
- Informe de servicio personal (FIS)
- Constancia de prestadores de servicios (REPSE)
- CI del representante

Sin otro particular nos despedimos de Ud., atentamente.

Ing. Carlos Gueyraud
Representante

Ing. Carlos Gueyraud C.
Representante