DomoPy
Domótica Inmótica

FECHA: 14 / 02 / 2022
NRO. 0000721

ORDEN DE TRABAJO

CLIENTE: ANDA Caballero

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: **CORREO:**

SOLICITUD

- [ ] ASISTENCIA TÉCNICA
- [x] MANTENIMIENTO
- [ ] OBRA EN CURSO
- [ ] OTROS
- [ ] REVISIÓN DE LUCES
- [ ] REVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
- [ ] REVISIÓN DE APP/SITEMA

TRABAJO REALIZADO

Se realizo el trabajo de redireccionamiento de las camaras exterior
Cambio de horario del sistema de luces. y agregado al client.
Limpieza de detectores de humo y calor completa del sector PB y 1er Piso.
Colocacion de lente de camara Gessel y revision de Audio camara Gessel.
~~Verific~~ Cambio de resolución de camara escalera de emergencia 3er Piso.

MATERIALES UTILIZADOS

HORARIO DE REALIZACIÓN

DIA	HORARIO	FUNCIONARIO
14-02-2022	09 hrs - 17 hrs	Adrian Aranda
		Antonio Falcón

NOMBRE Y CI CLIENTE	ACEPTADO CONFORME	SOPORTE TÉCNICO	SUPERVISOR
Genaro Figueredo			Arq. Virginia Duarte Galeano Obras Civiles Técnico Administrativo

2 TAL. 50 x 2 - Del 000701 al 000800 - I - 2022 - PISTILLI PRODUCCIONES - TEL: (021) 293-146

DomoPy
Domótica Inmótica

FECHA: 15 /02/22.
NRO. 0000722

ORDEN DE TRABAJO

CLIENTE: DAVID Coacupe.
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: **CORREO:**

SOLICITUD

- [ ] ASISTENCIA TÉCNICA
- [x] MANTENIMIENTO
- [ ] OBRA EN CURSO
- [ ] OTROS
- [ ] REVISIÓN DE LUCES
- [ ] REVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
- [ ] REVISIÓN DE APP/SITEMA

TRABAJO REALIZADO

Corrección de conexión de ventilación de escalera de emergencia, control de limpieza de detectores de humo, calor. (2P, 3P, 4P, 5P, 6P, AZ), limpieza de detectores termo velocimetro se realizo arreglo de cableado de gabinete de domotica y cctv, cambio de pulsador 4to piso

Pendiente.
traer 10 detectores de humo calor para cambio algunos se encuentran con fallas (
Bateria de 12V 7AH para central de alarma intruso se encuentra con fallas.
Perforación de mueble para arreglo de todos los cables.

MATERIALES UTILIZADOS

HORARIO DE REALIZACIÓN

DIA	HORARIO	FUNCIONARIO
15-02-22	08.20 hs - 16.40 hs	Adrian Chamorro Antonio Falchi.

NOMBRE Y CI CLIENTE	ACEPTADO CONFORME	SOPORTE TÉCNICO	SUPERVISOR
Roque Sosa			Arq. Virginia Duarte Galeano Obras Civiles Técnico Administrativo

2 TAL. 50 x 2 - Del 000701 al 000800 - I - 2022 - PISTILLI PRODUCCIONES - TEL: (021) 293-146