95

CERTIFICADO N° 2

CONTRATACION VIA EXCEPCION N°02/21 - CONTRATO 43/2021 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - ID: 398204

OBRA: LOTE 16 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS FECHA: 24/ 11/ 2021

UBICACIÓN : ESCUELA BASICA N° 2.977 8 DE DICIEMBRE HOJA:1/1

		ADJUDICACIÓN				CERTIF. 1	CERTIFICADO 2		SALDO
ÍTEM N°	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,000	900.000	900.000	1,000	0,000	0	0,000
2	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	180,000	10.000	1.800.000	180,000	0,000	0	0,000
3	Limpieza y preparación del terreno	m2	150,000	3.850	577.500	150,000	0,000	0	0,000
4	Replanteo y marcación	m2	190,000	4.375	831.250	190,000	0,000	0	0,000
5	Relleno y apisonado de interiores	m3	34,000	75.000	2.550.000	18,180	0,000	0	15,820
6	Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	11,850	1.756.900	20.819.265	8,700	0,000	0	3,150
7	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	4,150	2.103.260	8.728.529	3,050	1,100	2.313.586	0,000
8	Estructura de H° A° Vigas superiores	m3	3,000	2.167.411	6.502.233	0,000	0,610	1.322.121	2,390
9	Estructura de H° A° Vigas inferiores	m3	2,500	2.167.411	5.418.528	2,500	0,000	0	0,000
10	Estructura de H° A° Viga cumbrera	m3	1,500	2.167.411	3.251.117	0,000	0,000	0	1,500
11	Estructura de H° A° Vigas de la galeria p.a.	m3	0,800	2.167.411	1.733.929	0,000	0,250	541.853	0,550
12	Encadenados de H° A°	ml	27,000	195.908	5.289.516	0,000	0,000	0	27,000
13	H° A° para losa de 0,12	m3	14,400	1.703.000	24.523.200	0,000	12,160	20.708.480	2,240
14	H° A° para escalera	m3	1,800	2.300.050	4.140.090	0,000	0,000	0	1,800
15	Contrapiso para losa de 7cm	m2	80,000	36.350	2.908.000	0,000	0,000	0	80,000
16	Aislación de losa con Pintura impacril	m2	80,000	73.500	5.880.000	0,000	0,000	0	80,000
17	Revoque de losa	m2	107,000	32.200	3.445.400	0,000	0,000	0	107,000
18	Muros de Nivelación de 0,30	m2	40,000	195.908	7.836.320	0,000	23,500	4.603.838	16,500
19	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	240,000	103.644	24.874.560	150,000	90,000	9.327.960	0,000
20	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	67,000	23.500	1.574.500	44,000	23,000	540.500	0,000
21	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de H°,aislacion membrana	m2	76,000	273.000	20.748.000	0,000	0,000	0	76,000
22	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos	m2	470,000	39.000	18.330.000	0,000	0,000	0	470,000
23	Aislacion asfaltica de paredes	m2	40,000	31.281	1.251.240	0,000	0,000	0	40,000
24	Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	72,000	40.603	2.923.416	0,000	0,000	0	72,000
25	Contrapiso de H° de cascotes	m2	155,000	56.719	8.791.445	40,410	0,000	0	114,590
26	Carpeta nueva	m2	190,000	25.750	4.892.500	0,000	0,000	0	190,000
27	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	190,000	92.625	17.598.750	0,000	0,000	0	190,000
28	Piso-Zocalo ceramico	ml	86,000	25.000	2.150.000	0,000	0,000	0	86,000
29	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	3,000	2.175.000	6.525.000	0,000	0,000	0	3,000
30	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	18,000	115.000	2.070.000	0,000	0,000	0	18,000
31	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	18,000	406.625	7.319.250	0,000	0,000	0	18,000
32	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	480,000	31.000	14.880.000	0,000	0,000	0	480,000
33	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m2	76,000	39.325	2.988.700	0,000	0,000	0	76,000
34	Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	20,000	31.500	630.000	0,000	0,000	0	20,000
35	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	10,000	30.849	308.490	0,000	0,000	0	10,000
36	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico.	m2	107,000	31.500	3.370.500	0,000	0,000	0	107,000
37	Pintura polideportiva para escalones	m2	16,000	35.000	560.000	0,000	0,000	0	16,000
38	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	94,000	31.500	2.961.000	0,000	0,000	0	94,000
39	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ml	10,000	40.250	402.500	0,000	0,000	0	10,000
40	Rampa de H° p/salvar nivel	un	1,000	950.000	950.000	0,000	0,000	0	1,000
41	Baranda Metalica en Escalera y Galeria	ml	47,000	300.000	14.100.000	0,000	0,000	0	47,000
42	Provisión y colocación de pizarron nuevo	un	3,000	1.930.000	5.790.000	0,000	0,000	0	3,000
43	Instalacion Electrica (para aulas nuevas)	un	3,000	4.500.000	13.500.000	0,000	0,000	0	3,000
44	Artefactos electricos (para aulas nuevas)	Un.	3,000	5.000.000	15.000.000	0,000	0,000	0	3,000
45	Limpieza gral	gl	1,000	1.400.000	1.400.000	0,000	0,000	0	1,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**303.024.727**			**39.358.338**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2	39.358.338	13%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-7.871.667	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-1.967.917	
MONTO NETO A PERCIBIR	**29.518.754**	

Son Guaranies: VEINTE Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.

Ciudad del Este Municipalidad Div. Obras Municipales

ARQ. MARTA FERNANDEZ
Fiscal de Obra

ING.HEBERT OSTOS
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipalidad Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUIERA
Directora
Dirección Área Urbana

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
14 DIC 2021
TESORERIA PAGADO

ING. DIEGO MERCADO
DMI Constructora

DM CONSTRUCTORA RUC: 3858240-8

DMI

AGROPECUARIA - FERRETERIA - ALQUILER DE MAQUINARIAS - CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL. - COMERCIO RAMOS GENERALES
CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Ing. Diego Armando Mercado Brítez

Tel.: (021) 326 5131 - Cel.: (0984) 255 522

Kilómetro 11 Fracción Oasis - Alto Paraná - Cuidad del Este - Paraguay

TIMBRADO Nº 15180491
Fecha Inicio Vigencia: 19/10/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2022
RUC.: 3858240 - 6

FACTURA

Nº 002-001 0000011

01 de diciembre de 2021 Cond. de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Ciudad del Este

R.U.C: 8000 8881-6

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Por Certificado Nº2 de la				15
	Obra lote 16 "Construcción				
	de 3 aulas Esc. Básica				
	Nº2977 - 8 de Diciembre				
	s/contrato 43/2021				
	CE Nº 02/21				
	Certificado Nº2 39.358.338				
	Dev. anticipo 20%. 7.871.668				
	Ret. caucional 5%. 1.967.917				
	Neto a cobrar Gs 29.518754				31.486.671
Subtotal:					31.486.671

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
14 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

Total a Pagar Gs: treinta y un millones cuatro-cientos ochenta y seis mil seiscientos setenta y uno 31.486.671

Liquidación IVA: 5% — 10% 2.862.425 Total IVA: 2.862.425

- La firma del comprador o de su representante en esta factura, significa que los productos y/o servicios han sido recibidos de conformidad y que aún no han sido pagadas, cualquiera sea su condición de venta
- Cantidad que a la fecha de vencimiento arriba señalado pagarémos a Diego Armando Mercado Britez en la ciudad de Villarrica, en su domicilio Kilómetro 11 Fracción Oasis, por igual valor recibidos en productos y/o servicios. Caso contrario se procederá por Vía Ejecutiva para exigir su pago.
- La falta de pago de esta factura a su vencimiento, constituirá en mora al deudor de pleno derecho y generará en forma automática un interés moratorio a la tasa máxima permitida por Ley, más un interés punitorio cuya tasa será de 30% (treinta por ciento) de la tasa de interés moratorio. Igualmente, la falta de pago de una cuota producirá la caducidad de todos los plazos y volverá exigible la totalidad de la obligación sirviendo la presente factura de suficiente Título Ejecutivo.
- El único comprobante de cancelación de la Factura de Crédito lo Constituye nuestro recibo oficial de dinero.
- La devolución y reclamo de productos y/o servicios serán atendidas dentro de las 24 horas de recibido el producto y/o servicios.
- A todos los efectos, las partes aceptan la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Villarrica y aclaran cualquier otra que pudiere corresponder.
- Así mismo, autorizo/amos a Diego Armando Mercado Britez a recabar informes sobre mi presona o Razon social e incluirme/nos en el registro de morosos de Informconf, o de cualquier otra empresa habilitada a brindar informes comerciales y confidenciales en caso de incurrir en morosidad por mas de 90 dias.
- Diego Armando Mercado Britez se exime de toda responsabilidad vinculada al uso o aplicación de los productos y/o servicios detallados en esta factura.
- Dejo expresa constancia que mi domicilio es el expresado en esta factura y cualquier notificación o diligencia que en él se realice producirá plenos efectos como si hubiese sido realizado personalmente.

Productos y/o servicios entregados a:

Recibí Conforme:..... Aclaración de Firma:..... C.I.Nº:.....

MEGA IMPRESIONES de Isaac D. Urunaga V. RUC: 1250679 - 0 H.Nº. 2140 - 14 de Mayo 399 c/ Curupayty - Vca. Tel.: (0541) 40375
1 T. 50X3 del 001 al 050
Fecha de Impresión 19/10/2021

ORIGINAL Blanco : Cliente
DUPLICADO Verde : Arch. Tributario
TRIPLICADO Amarillo : Contabilidad

Lote 4096128564 , Cons.: 1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270125510778

FECHA 09/12/2021

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

7

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	3858240	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	6	MERCADO BRITEZ DIEGO ARMANDO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 08/01/2022

NÚMERO DE CONTROL : 965A0901

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

42713858240965A0901

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

14 DIC 2021

TESORERIA

PAGADO

6/Seis

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

13

USUARIO EMISION: 3858240 NRO. CERTIFICADO: 319478

FECHA EMISION: 18-11-2021 VENCIMIENTO: 14-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 3858240 Nro. Certificado: 319478

Razon Social: DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ

Actividad(es): CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Fecha de Inscripcion: 06-05-2019 Cantidad de Asegurados: 2

Nro. Patronal(es): 0201-40-0124 -

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
14 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados."

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

11

Proveedor Adjudicado

DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ

RUC

3858240-6

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

1.891.410.693

Año: 2021 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	ELIAS ELIZER	LOPEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
2	ELIZANDRA	MELGAREJO BRITEZ	Cumplio	2289324	Contratista	Activo

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
14 DIC 2021
TESORERÍA
PAGADO

OK