CERTIFICADO 02 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA INGLES CÚE"

Nº	Código catalogo	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD			PARCIALES			AVANCE %
			un	Cant.	P.Unit	Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑÍA INGLES CÚE											
1	72131701-002	Provisión y colocacion cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	un	1,00	1.150.000	1.150.000	1,00	0,00	1,00	-	-	1.150.000	100%
2	72131701-002	Marcación y replanteo	m2	1.800,00	1.907	3.432.600	1800,00	0,00	1800,00	-		3.432.600	100%
3	72131701-002	Perfilado para caja de empedrado (hora máquina)	H/M	6,00	442.470	2.654.820	6,00	0,00	6,00	-	-	2.654.820	100%
4	72131701-002	Muro de PBC p/ en boca calle (0,45m de ancho)	m3	2,50	384.500	961.250	0,00	2,50	2,50	-	961.250	961.250	100%
5	72131701-002	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	1.800,00	49.500	89.100.000	580,00	600,00	1180,00	28.710.000	29.700.000	58.410.000	66%
6	72131701-002	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	m3	60,00	39.500	2.370.000	10,00	35,11	45,11	395.000	1.386.800	1.781.800	75%
7	72131701-002	Cordón Cuneta de hormigón elaborado in situ. (ancho 50cm)	ml	600,00	82.500	49.500.000	100,00	332,00	432,00	8.250.000	27.390.000	35.640.000	72%
8	72131701-002	Relleno y compactación mecánica para nivelación del sub-rasante	m3	40,00	51.700	2.068.000	10,00	20,00	30,00	517.000	1.034.000	1.551.000	75%
9	72131701-002	Demolición de planchada de piedra	m3	24,00	203.000	4.872.000	10,97	13,03	24,00	2.227.781	2.644.219	4.872.000	100%
10	72131701-002	Limpieza periodica, final y retiro de escombros	gl	1,00	1.682.000	1.682.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
					Total	157.790.670					63.116.268	110.453.469	70%

RESUMEN CERTIFICADO DE OBRAS Nº 02	
Total Certificado de Obras Nº 02	63.116.268
Fondo de Reparo 5%	3.155.813
SALDO A COBRAR	**59.960.455**

R.R. Construcciones
Rufino Ros

Arq. José Luis Salas Rios
Prof. N° 4368