Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 1231

Informe de Recepción

Proveedor: CHARPENTIER **Fecha:** 18/12/20

Orden provision/trabajo: 2

Factura N°: **Remisiones N°:** 0

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	375	Chequeo limpieza regulación de transform	DIGELAB	Unidad	1,00	4866000	4866000
2	376	Limpieza de pulverizador y difusor	DIGELAB	Unidad	1,00	3676000	3676000
3	378	Verificación de bombas de combustible y	DIGELAB	Unidad	1,00	3426000	3426000
4	379	Limpieza de sensor QBR fotoeléctrico de	DIGELAB	Unidad	1,00	5076000	5076000
5	380	Verificación y regulación del pistón de dá	DIGELAB	Unidad	1,00	4136000	4136000
6	381	Chequeo del motor eléctrico y medicione	DIGELAB	Unidad	1,00	4006000	4006000
7	382	Cambio del filtro de combustible	DIGELAB	Unidad	1,00	5026000	5026000
8	383	Chequeo y limpieza del sensor de tempe	DIGELAB	Unidad	1,00	4096000	4096000
9	384	Ajustes de borneras de conexiones eléctr	DIGELAB	Unidad	1,00	3066000	3066000
10	385	Limpieza general del equipo interno y ext	DIGELAB	Unidad	1,00	3466000	3466000
11	386	BOMBAS DE COMBUSTIBLE COMPLET	DIGELAB	Unidad	1,00	1850000	1850000
12	387	FILTRO DE COMBUSTIBLE	DIGELAB	Unidad	1,00	2560000	2560000
13	388	SENSOR QBR DETECTOR DE LLAMAS	DIGELAB	Unidad	1,00	1350000	1350000
14	389	TRANSFORMADOR Y BUJIAS INCAND	DIGELAB	Unidad	1,00	2450000	2450000
15	392	CONTROLADORES DE TEMPERATURA	DIGELAB	Unidad	2,00	1400000	2800000
16	393	PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLES Y	DIGELAB	Unidad	1,00	1430000	1430000
17	394	TUBOS Y MANGUERAS DE COMBUSTI	DIGELAB	Unidad	1,00	1200000	1200000
18	395	Verificación general del sistema y evalua	DIGELAB	Unidad	1,00	2300000	2300000
19	396	Desmontajes y cambio de piezas según n	DIGELAB	Unidad	1,00	1750000	1750000
20	397	Montaje y prueba.	DIGELAB	Unidad	1,00	1750000	1750000
21	398	Reparación de falla de controlador de tem	DIGELAB	Unidad	1,00	1650000	1650000
22	399	Desmontajes y cambio de piezas según n	DIGELAB	Unidad	1,00	1400000	1400000
23	400	Reparación de falla y puesta a punto.	DIGELAB	Unidad	1,00	1650000	1650000

Total General: 64980000

Observación:

Confeccionado Por: Liliana Martinez

Fecha: 18/12/20

Recibido Por: LIC. RAUL ALMADA

Fecha: 18/12/20

INFORME TECNICO

N° Informe	846

Cliente	SENACSA	**Teléfono:**	(021) 729 0015
Dirección	San Lorenzo	**Email:**	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: **INCINERADOR**
MARCA DEL EQUIPO: **HAAT**
DESCRIPCION DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

DESARROLLO

Se procede al:

- ✓ Desmontaje total del incinerador limpieza total del mismo con gasoil
- ✓ Desmontaje de la bomba averiada y electroválvulas
- ✓ Instalación de la bomba nueva y electroválvulas nuevas
- ✓ Desmontaje del difusor completo con los dos inyectores
- ✓ Regulación de bujías de chispa de ignición
- ✓ Regulación de presión de bomba a presión indicada
- ✓ Regulación de umbral de llama adecuada
- ✓ Cambio de cables de alimentación de electro válvulas
- ✓ Reapriete general de borneras en tablero general
- ✓ Limpieza interna externa del mismo
- ✓ Prueba del equipo hasta alcanzar 1000 grados en 45 minutos

CONCLUSION

El equipo queda operativo; y se encuentra en condiciones técnicas de dar resultados confiables, operando dentro de los parámetros normales de uso recomendados por el fabricante.

V°B°
Lic. Raúl Almada
Jefe Dpto. Administrativo
DIGELAB - SENACSA

Cristian Espínola
Unidad Ejecutora
Departamento Servicio y Soporte

Lic. Lilian Cano
CHARPENTIER SR

CHARPENTIER S.R.L.

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL Y CONFORMIDAD

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 18 días del mes de diciembre del año dos mil veinte, se recibe satisfactoriamente el Informe de trabajos realizados, en conformidad con las Cláusulas establecidas en el Contrato del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 14/2019 "Mantenimiento y Reparación de Horno Incinerador – Contrato Abierto Plurianual", adjudicado a la firma CHARPENTIER S.R.L.

Tras la verificación del informe y los trabajos realizados, según las especificaciones técnicas establecidas en la Orden de Trabajo, se elabora el presente acta de recepción final y conformidad.

Lic. Raúl Almada
Jefe Dpto. Administrativo
DIGELAB - SENACSA

Manuel Adrián Barboza González
Director General de Laboratorios
DIGELAB