MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

TEKOMBO'E HA TEMBIRUAA Ministerio de EDUCACIÓN Y CIENCIAS ■ TETÃ REKUÁI ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Periodo de Certificación: Julio 2020

CERTIFICADO DE OBRAS N° 05 - Orden de Servicio N°02- RESUMEN GENERAL

LOTE 07 - CONTRATO 15/2019

EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S. A:

PLANILLA DE RESUMEN GENERAL

IMPORTE CERTIFICADO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN DE SERVICIO 1	ORDEN DE SERVICIO 2	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A 1	CONTRATO CVE N°02/2019	100,00%	4 911 321 096	188 670 000	4 703 578 053	4 892 248 053	80,4862%	3 937 584 858	19,4680%	952 422 555	99,9542%	4 890 007 413
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**4.911.321.096**	**188.670.000**	**4.703.578.053**	**4.892.248.053**	**80,4862%**	**3.937.584.858**	**19,4680%**	**952.422.555**	**99,9542%**	**4.890.007.413**
B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B 1	Devolución de Anticipo (20%)	100 00%	982 264 219		100,00%	978 449.611	80,4862%	787 516 972	19,5138%	190 932 639	100,0000%	978 449 611
B 1.1	Diferencia de devolución de anticipo				100,00%	3 814.608	100,0000%	3 814 608	0,0000%	0	100,0000%	3 814 608
B 2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	245.566 055		100,00%	244 612 403	80,4862%	196 879 243	19,4680%	47 621.128	99,9542%	244 500 371
B.3	Otras deducciones	0,00%	0		0,00%	0		0		0		0
	Total Deducciones - (B)		**1.227.830.274**		**100,00%**	**1.226.876.622**	**80,5469%**	**988.210.823**	**19,4440%**	**238.553.767**	**99,9909%**	**1.226.764.591**
C 1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)											**713.868.789**
C 2	MULTAS											0
C 3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)											**713.868.788**

SON GUARANIES: Setecientos trece millones ochocientos sesenta y ocho mil setecientos ochenta y ocho (IVA incluido)

OBS. : LA DIFERENCIA TOTAL ENTRE EL ANTICIPO RECIBIDO (20% DEL MONTO MAXIMO DEL CONTRATO) Y EL 20% DE LA PLANILLA EJECUTIVA SE DEVOLVIO EN EL CERTIFICADO N° 01 DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 02 (Gs. 982.264.219 - Gs. 978.449.611 = Gs. 3.814.608)

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Ing. Fredy G Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Cynthia Ramírez
ARQUITECTA
FISCAL DE OBRA

Ing. Roberto Chávez
Representante Legal UNCA