CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA

info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

OBRA: **Licitación: 442666 - REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO DEL MUELLE DEL PUERTO DE ASUNCION**

Fecha: **18/9/2024**

UBICACIÓN: CIUDAD DE ASUNCION
PROPIETARIO: ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS
CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS Nº: 03 (TRES)

Resumen General

Periodo de Ejecucion: 19/08/2024 al 18/09/2024

Concepto	Montos Contractuales		Acumulado Certificados		Presente Certificado		Total Certificado		CERTIFICADO BÁSICO DE	
Certificado Básico de obras Ejecutadas	%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2) + (3)	MES	**SETIEMBRE**
Certificado Básico de Obra	100%	1.081.820.000	26,86%	290.600.000	41,32%	447.020.000	68,18%	737.620.000	AÑO	2.024
TOTAL POR OBRA		1.081.820.000	26,86%	**290.600.000**	41,32%	**447.020.000**	68,18%	**737.620.000**	MONTO	**447.020.000**
Totales	100%	1.081.820.000	290.600.000		447.020.000		737.620.000			
Deducciones										
Anticipo	20%	216.364.000	58.120.000		89.404.000		147.524.000			
Fondo de Reparos	5%	54.091.000	14.530.000		22.351.000		36.881.000			
							TOTAL CERTIFICADO	447.020.000		
Descuento Anticipo								89.404.000		
							MONTO FACTURADO	**357.616.000**		

Son Guaraníes: Trescientos cincuenta y siete millones seiscientos diez y seis mil

Por la Contratante
Fiscal General de Obras
Guillermo Caballero Villalba
Fiscal de Obra
ANNP | **Gerencia de Obras Portuarias**

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Pablo Rodriguez
Corporación Lemuria S.A
Contratista de Obras

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

Licitación: 442666 - REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO DEL MUELLE DEL PUERTO DE ASUNCION
ACTA DE MEDICION CERTIFICADO N° 3

Periodo de Ejecucion: 19/07/2024 al 19/08/2024

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
							Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	72131601-002	Preparacion de obra (Carteleria de Obras - 1,50m x2,10m)	unidad	1	3.000.000	3.000.000	1,00		1,00	3.000.000	-	3.000.000
2	72131601-002	Preparacion de obra (Instalacion del obrador)	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000	1,00		1,00	4.500.000	-	4.500.000
3	72141510-001	Servicio de Demolicion (DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE H°A°)	Unidad Medida Global	1	27.000.000	27.000.000	0,30		0,30	8.100.000	-	8.100.000
4	72141507-001	Servicio de movimiento de pilotes (REPARACION DE PILOTES)	unidad	36	2750000	99.000.000	20,00	16,00	36,00	55.000.000	44.000.000	99.000.000
5	72141507-001	Servicio de movimiento de pilotes (RECONSTRUCCION DE PILOTES	unidad	78	3670000	286.260.000	0,00	38,00	38,00	-	139.460.000	139.460.000
6	72131601-9971	Mantenimiento de H°A° (REPARACION DE VIGAS)	unidad	110	5500000	605.000.000	40,00	45,00	85,00	220.000.000	247.500.000	467.500.000
7	72131601-9973	Construcción de Columna de Hormigón Armado (CONSTRUCCION DE CABEZALES)	unidad	36	1460000	52.560.000		11,00	11,00	-	16.060.000	16.060.000
8	72131601-013	Limpieza de obra (LIMPIEZA FINAL)	Unidad Medida Global	1	4500000	4.500.000			-	-	-	-
						1.081.820.000	MONTO CERTIFICADOS			290.600.000	447.020.000	737.620.000

Guillermo Caballero Villalba
Fiscal de Obra
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

POR LA CONTRATANTE

POR LA CONTRATISTA