CONSTRUCTORA SERV MAQ
servmaq.cde@hotmail.com

Obras Civiles y Viales
Mantenimiento de Suelos y
Transporte de Maquinarias
Venta de Materiales de Construcción

CERTIFICADO Nº 2

LPN N° 01/23 - CONTRATO N° 15/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024

OBRA - **LOTE 42: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO.-** **FECHA: 19/ 01/ 2024**

UBICACION: **BARRIO 23 DE OCTUBRE - FRACCION EL BOSQUE.-**

		ADJUDICADO				CERT. 1	RUBROS NO EJECUT. NO COBRA		CERTIFICADO N° 2		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	1.016,00	3.760	3.820.160	576,367	0,000	0	439,633	1.653.020	0,00
2	Limpieza y preparación del terreno. (Según EE.TT.)	m2	1.016,00	7.520	7.640.320	508,400	0,000	0	507,600	3.817.152	0,00
3	Remoción de empedrado. (Según EE.TT.)	m2	12,00	20.586	247.032	0,000	0,000	0	12,000	247.032	0,00
4	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un.	1,00	1.786.000	1.786.000	0,000	0,000	0	1,000	1.786.000	0,00
5	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	844,00	53.110	44.824.840	433,293	0,000	0	410,707	21.812.649	0,00
6	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	225,00	32.477	7.307.325	124,000	0,000	0	101,000	3.280.177	0,00
7	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	8,44	116.325	981.783	0,000	0,000	0	8,440	981.783	0,00
8	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m3	9,81	1.397.592	13.710.378	3,100	0,000	0	6,710	9.377.842	0,00
9	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	75,00	233.214	17.491.050	0,000	18,260	4.258.487	56,740	13.232.563	0,00
10	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.823.600	1.823.600	0,000	0,000	0	1,000	1.823.600	0,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**99.632.488**			**4.258.487**		**58.011.818**	

OBSERVACION: EN RUBRO NO EJECUTADO ASCIENDE A LA SUMA DE Gs. 4.258.487.- NO COBRA.-

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2		**58.011.818**	58%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	=(4258487 + 58011818)+20/100*-1	**-12.454.061**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%		**-2.900.591**	
MONTO NETO A PERCIBIR		**42.657.166**	

SON GUARANIES: CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS.----------

POR LA EMPRESA CONTRATISTA POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CONSTRUCTORA SERVMAQ
Fredy G. Martínez Báez
Contratista

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
Director
Dirección de Área Urbana

CONSTRUCTORA SERV MAQ
RUC: 2848991 - 8
Fredy G. Martínez Báez