ING. CIVIL RENATO DA SILVA OTAVIANO

Reg. Civil Nº 2434

Ruc- 4467077-0 Cel: 0973 573624

A : Don Francisco Viancheto Mendoza
Intendente Municipal de Nueva Esperanza

De : Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras

Asunto: Informe sobre la Primera Certificación de la Obra **"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado al Costado de la Escuela Básica Nº 4285 "Itambey" – Colonia Km 18 Marangatú – 2da Etapa."**, Distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 24/2021 - ID N° 399849**. Adjudicado a la Firma **Empresa Constructora KM de Jaime Aloisio Beuren - RUC: 5696057-3.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1.1: Cartel de Obra 2x2 ml	0%
Rubro Nº 1.2: Marcación y replanteo	100%
Rubro Nº 1.3: Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	40%
Rubro Nº 1.4: Relleno y compactación para soporte de cordones	50%
Rubro Nº 1.5: Pavimento tipo empedrado	38%
Rubro Nº 1.6: Triturada de 6º	0%
Rubro Nº 1.7: Compactación mecánica	0%
Rubro Nº 1.8: Cartel de señalización vertical de lomada	0%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Primera Certificación y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los 16 días del mes de setiembre del año 2021.

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

.....

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

PRIMERA CERTIFICACIÓN

Obra: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado al Costado de la Escuela Básica Nº 4285 "Itambey" – Colonia Km 18 Marangatú – 2da Etapa.
ID Nº : 399849
Fecha: 16/09/2021

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				PRIMERA CERTIFICACIÓN					
ITEN	RUBROS	UN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	UN	% PRIMERA CERTIFICACION	%SEGUNDA CERTIFICACION	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Construcción de empedrado**	**Gl**	**1**			**Gl**					
1.1	Cartel de Obra 2x2 ml	Un	1	1.998.701	1.998.701	Un	0%	0%	-	1.998.701	0
1.2	Marcación y replanteo	m2	2.780	1.494	4.153.320	m2	100%	0%	2.780	1.494	4.153.320
1.3	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,50	ml	720	38.268	27.552.960	ml	40%	0%	286	38.268	10.936.846
1.4	Relleno y compactación para soporte de cordones	m3	40	50.159	2.006.360	m3	50%	0%	20	50.159	1.003.180
1.5	Pavimento tipo empedrado	m2	2.705	38.521	104.199.305	m2	38%	0%	1.028	38.521	39.595.736
1.6	Triturada de 6º	m2	2.705	4.935	13.349.175	m2	0%	0%	-	4.935	0
1.7	Compactación mecánica	ml	2.705	3.986	10.782.130	ml	0%	0%	-	3.986	0
1.8	Cartel de señalización vertical de lomada	ml	2	986.701	1.973.402	ml	0%	0%	-	986.701	0
				TOTAL ADJUDICADO GS	**166.015.353**					**TOTAL CERTIFICADO GS**	**55.689.082**

Total Certificado	**55.689.082**
Retencion Caucional 5% (Fondo de Reparo)	**2.784.454**
Total a pagar	**52.904.628**

Son guaranies: cincuenta y dos millones novecientos cuatro mil seiscientos veintiocho.-

Jaime Aloisio Beuren
Contratista
CONSTRUCTORA KM
RUC: 5696057-3

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

Ing. Renato da Silva Otaviano
Fiscal de Obra