CERTIFICADO Nº 1	Fecha: 09/10/2020
Construcción de Empedrado en Villarrica con ID: 376989	Avance del mes: 90,71%
Constratista: Construsaci S.A. Ruc: 80092826-1	Avance de obra: 90,71%
Lote 2 CC CO-22004-20-190116	

m N°	Descripción	Monto Contractual	Monto Presente Certificado	Anticipo	Acumulado	Saldo	Avance Actual	Avance Acumulado
1	Construcción de Empedrado en Villarrica con ID: 376989	293.096.412	265.858.572	58.619.282	58.619.282	234.477.130	90,71%	90,71%
	MONTOS TOTALES	**293.096.412**	**265.858.572**				**90,71%**	**90,71%**

Total Certificado	**265.858.572**
Fondo de reparo 5 %	13.292.929
Anticipo	**58.619.282**
Monto total a facturar	**193.946.361**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	90,71%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	90,71%

CONSTRUSACI S.A. RUC: 80092826-1

Emanuel Placeres
Arquitecto
Fiscal de Obras
Gobernación del Guairá