Gotze INGENIERIA

Show Room: Tte. Ettiene y Gustavo Storn
Web: www.gotze.com.py
Telfax: 672-778/9
E-mail: ventas@gotze.com.py

Transformadores – Generadores – Compresores – Cables Industriales – Bombas de agua – Maquinarias

Fernando de la Mora, 13 de Diciembre del 2.023.

Señor/es:

CONGRESO NACIONAL.

Presente

Por medio de la presente nota nos dirigimos a ustedes a fin de presentar el siguiente Informe Técnico de los trabajos realizados situ en "El Cabildo", con referencia a la Orden de Trabajo Nº 68 "Servicio de Reparación y Puesta en Marcha de Generador" Equipo Generador Motor Diesel, Marca Dellent, Modelo W-165S de 150 KVA con Tablero de Transferencia del CCR "El Cabildo", realizado en fecha 13 de Diciembre del año 2.023.

INFORME TECNICO

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción del Bien	Trabajos Realizados
1	1	Gl	Mantenimiento preventivo en general (control del sistema de combustible, limpieza de tanque de combustible, inspección y control general de todo el generador y sus conexiones, mantenimiento general del alternador y motor de arranque; mantenimiento del sistema eléctrico, mantenimiento y limpieza de la bomba de combustible y los picos inyectores y otras tareas generales)	Ok
2	1	Unid	Cambio manguera de combustible, en reemplazo del existente.	Ok
3	1	Unid	Cambio de aceite lubricante de cárter.	Ok
4	1	Unid	Cambio de filtro de combustible.	Ok
5	1	Unid	Cambio de filtro de aceite.	Ok
6	1	Unid	Cambio de filtro de aire.	Ok
7	1	Unid	Cambio de correa ventilador.	Ok
8	1	Unid	Cambio de 2(dos) unid de batería de 90Ah.	Ok
9	1	Unid	Cambio de bornes para batería.	Ok
10	1	Unid	Cambio de amortiguadores de vibración.	Ok
11	1	Unid	Cambio de cargador de batería de 12V.	Ok
12	1	m	Provisión e instalación de cableado eléctrico de fuerza y mando con cable NYY de 95mm^2. Con borneras y terminales de conexión	Ok
13	1	Gl	Provisión e instalación de tablero de transferencia automático con sus correspondientes accesorios de automatización, protección y maniobra (llaves TM, disyuntor, contactor, botoneras y otros).	Ok
14	1	Gl	Mano de obra, instalación y puesta en marcha del sistema y sus componentes (Ítem 2 al 13)	Ok

Por este acto, se hace entrega de los ítems detallados más arriba, al Representante y/o Encargado y este recibe a su entera satisfacción.

Gotze Ingenieria S.A
DECIMA y TTE ETTIENE - TELF - 672.778/9

Firma - Gotze Ingenieria.

HERNANDO ARCE
Director Administrativo
C.C.R. EL CABILDO

Firma del Encargado.
Congreso de la Nación.