OSCAR MOREL OSES **INGENIERO CIVIL** correo: oscarmoreloses@gmail.com	**GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL**	Fecha de Firma de Contrato:	ago-20
		Fecha de Orden de Inicio:	dic-19
		Fecha de Acta de Medicion:	dic-19
L.P.N. N° 02/2019 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL con ID 363.529		PERIODO:	ago-20

CERTIFICADO N° 02

RESUMEN GENERAL

ITEM	RUBRO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CONTRATO BASICO	2.700.000.000	30,56%	30,56%	61,11%	825.000.000	825.000.000	1.650.000.000
	TOTAL DEL CONTRATO CON I.V.A.	**2.700.000.000**	**30,56%**	**30,56%**	**61,11%**	**825.000.000**	**825.000.000**	**1.650.000.000**
DEDUCCIONES A LA FECHA								
2.1	DESCUENTOS DEL ANTICIPO 20%	**540.000.000**				165.000.000	165.000.000	330.000.000
2.2	RETENCION CAUCIONAL 5%					41.250.000	41.250.000	82.500.000
2.3	OTRAS DEDUCCIONES							
2	**TOTAL DEDUCCIONES**	**540.000.000**				**206.250.000**	**206.250.000**	**412.500.000**
3.1	IMPORTE LIQUIDO A PAGAR					618.750.000	618.750.000	1.237.500.000
3.2	MULTAS							
3	**MONTO NETO A PAGAR (3.1-3.2)**					**618.750.000**	**618.750.000**	**1.237.500.000**

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Adalberto Benitez Aguilera
Jefe Departamento de
Fiscalización de Obras Menores
SOP

OSCAR MOREL OSES	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL	Fecha de Firma de Contrato:	ago-20
INGENIERO CIVIL		Fecha de Orden de Inicio:	1/12/2019
		Fecha de Acta de Medicion:	dic-19
oscarmoreloses@gmail.com	L.P.N. N° 02/2019 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL con ID 363.529	PERIODO:	ago-20
	CERTIFICADO N° 02	MONTO DE OBRA	2.700.000.000

			CONTRACTUAL			CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida		Precio unitario (IVA incluído)		Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acaumulada	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
	Construcción de Pavimento Tipo Empedradro (En varios Municipios del Departamento Central)										
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados		4.200		11.000,00	11.000	22.000	46.200.000	46.200.000	92.400.000
1.2	Desmonte, destronque	Metros cuadrados		18.000		11.000,00	11.000	22.000	198.000.000	198.000.000	396.000.000
1.3	Reposición de cañerías de agua dañadas	Metro lineal		28.000		300,00	300	600	8.400.000	8.400.000	16.800.000
1.4	Construcción de pavimento (incluye apertura de caja, colchón de arena lavada de rió, colocación de piedra maceada, cordón de H° 0,7 espesor, compacto con ripio)	Metros cuadrados		50.400		11.000,00	11.000	22.000	554.400.000	554.400.000	1.108.800.000
1.5	Cartel de Obras 3 x 2 con caños metálicos, base macizada	Unidad Medida Global		325.000		8,00	8	16	2.600.000	2.600.000	5.200.000
1.6	Limpieza Final	Metros cuadrados		1.400		11.000,00	11.000	22.000	15.400.000	15.400.000	30.800.000
	TOTAL CERTIFICADO								**825.000.000**	**825.000.000**	**1.650.000.000**
	DEVOLUCION DE ANTICIPO -20%								165.000.000	**165.000.000**	**330.000.000**
	TOTAL FACTURA								**660.000.000**	**660.000.000**	**1.320.000.000**

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Adalberto Benitez Aguilera
Jefe Departamento de
Fiscalización de Obras Menores
SOP

ACTA DE MEDICION 02

En la ciudad de Aregua, a los 31 dias del mes de Agosto del año 2020, en presencia del Representante de la Fiscalizacion por la Contratante, y del Representante de la Empresa Contratista de Obras, Ing. Oscar Morel Oses **Contrato para la CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL con ID 363.529** según contrato N° 28/2019, se procede a la medicion de los trabajos realizados hasta la fecha, según el siguiente detelle:

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida			Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acaumulada
	Construcción de Pavimento Tipo Empedradro (En varios Municipios del Departamento Central)						
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados			11.000	11.000	22.000
1.2	Desmonte, destronque	Metros cuadrados			11.000	11.000	22.000
1.3	Reposición de cañerías de agua dañadas	Metro lineal			300	300	600
1.4	Construcción de pavimento (incluye apertura de	Metros cuadrados			11.000	11.000	22.000
1.5	Cartel de Obras 3 x 2 con caños metálicos, base m	Unidad Medida Global			8	8	16
1.6	Limpieza Final	Metros cuadrados			11.000	11.000	22.000

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Adalberto Benitez Aguilera
Jefe Departamento de
Fiscalización de Obras Menores
SOP

OC (505)

INFORME DE AVANCE DE OBRAS

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL" ID 363.529 - CONTRATO N°28/2019

SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 1

Municipio	Compañía y/o Barrio	Nombre de Calle	m2			
			O.T. N° 01	Certificado 1	Certificado 2	Total
Fernando de la Mora		Salto de Guairae/Perez Uribe y Juan de Zalazar	1.110			0,00
Fernando de la Mora		Wenceslao Lopez e/ tatare y Caaguy cupe	576		1.116,86	1.116,86
Luque	7ma Compañía Ita Angua	Pajaro Campana	2.000	2.000		2.000,00
Mariano R. Alonzo	Barrio Concordia	Gral. Ignacio Genes e/ Sauce y Mayor Bullo	1.936			0,00
Luque	Mora Cue, Barrio San Rafael	29 de Setiembre	1.950	1.950		1.950,00
Ñeemby	Barrio Caaguazu	Julio Oscar Ortiz	1.200			0,00
Ypacarai	Entrada a playa Municipal	Demetrio Ortiz	6.400	6.400		6.400,00
Mariano R. Alonzo	Barrio Rosa Mistica	Cnel Facceti e/Avda. Gral Garay y Gabaglio	1.960	1.960		1.960,00
Luque	Cñía Cañada Garay	San Cosme e/ William Laurent Maria Blanca	1.360		1.280,00	1.280,00
Luque	Maria Blanca	Calle 13 y William Laurent			1.344,00	1.344,00
Luque	Maria Blanca	Fidelino Gonzalez y William Laurent			1.440,00	1.440,00
Luque	Mora Cue, Mbocaya poty	Maximiliano Villalba y Diego Sanchez			3.128,00	3.128,00
Capiata		Frente a Jueza			185,00	185,00
Fernando de la Mora		Colon e/ Las Residentas y Arcadio Roa	Carlos Parodi		525,00	525,00
Luque		Cerca de parad Linea 1	Cristian Valdez Consejal Luque		1.200,00	1.200,00
						0,00
				12.310	10.218,86	22.528,86
						11.000,00
						11.528,86

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil