TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Mbaenondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01 ABRIL 2021 ORDEN DE SERVICIO N° 02	EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. LOTE 06 - CONTRATO N° 31/2020 LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	CONTRATO 31/2020	100,00%	8.616.133.328	928.197.534	6.187.402.540	7.115.600.074	13,04%	928.197.534	11,62%	826.842.834	24,66%	1.755.040.368
	Total por Obra - (A)	100,00%	8.616.133.328	928.197.534	6.187.402.540	7.115.600.074	13,04%	928.197.534	11,62%	826.842.834	24,66%	1.755.040.368

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.723.226.666		100%	1.723.226.666	10,77%	185.639.507	9,60%	165.368.567	20,37%	351.008.074
B.2	Para fondo de reparo (5%) ☐	100,00%	430.806.666		100%	355.780.004	13,04%	46.409.877	11,62%	41.342.142	24,66%	87.752.019
B.3	Otras deducciones											-
	Total Deducciones - (B)		2.154.033.332			2.079.006.670	11,16%	232.049.384	9,60%	206.710.709	20,37%	438.760.093
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								Gs.	620.132.125		
C.2	MULTAS								Gs.	-		
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)								Gs.	620.132.125		

SON GUARANIES: SEISCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO, IVA INCLUIDO .-

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Fiscal de Obra

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Residente de obra

Coordinador de Fiscalización

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Director de Obra

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A

Ángel Rodríguez González
Rector

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbaraka'ipu
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01
ABRIL 2021
ORDEN DE SERVICIO N° 02

EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
LOTE 06 - CONTRATO N° 31/2020
LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

Monto Maximo: 8.616.133.328

	ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
			%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
	A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS											
1	1	ESCUELA BÁSICA N 256 PBRO JULIO C. DUARTE ORTELLADO - AULA SIMPLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	4,64%	330.451.971	44.031.053	286.420.918	330.451.971	13,32%	44.031.053	5,98%	19.757.799	19,30%	63.788.852
2	2	ESCUELA BÁSICA N° 60 FRAY LUIS DE BOLAÑOS - AULA GENERAL DOBLE	5,61%	399.223.449	51.169.494	348.053.955	399.223.449	12,82%	51.169.494	1,37%	5.456.536	14,18%	56.626.030
3	3	COLEGIO NACIONAL DR. FELIPE MOLAS LÓPEZ - AULA GENERAL DOBLE	5,69%	404.898.401	51.177.491	353.720.910	404.898.401	12,64%	51.177.491	18,47%	74.792.293	31,11%	125.969.784
4	4	COLEGIO NACIONAL DE CAPIITINDY - AULA GENERAL DOBLE	5,83%	414.706.430	51.480.816	363.225.614	414.706.430	12,41%	51.480.816	19,16%	79.441.333	31,57%	130.922.149
5	5	ESCUELA BÁSICA N° 941"CONSTANTINO TROCIUK" - AULA GENERAL SIMPLE	3,18%	226.287.485	44.613.981	181.673.504	226.287.485	19,72%	44.613.981	8,25%	18.660.783	27,96%	63.274.764
6	6	ESCUELA BÁSICA N° 147 ESTEBAN TOMBOLY - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	6,80%	483.785.756	53.160.341	430.625.415	483.785.756	10,99%	53.160.340	9,76%	47.193.598	20,74%	100.353.938
7	7	COLEGIO NACIONAL DON EMILIO NAPOUT - AULA GENERAL SIMPLE	3,14%	223.729.444	41.983.055	181.746.389	223.729.444	18,77%	41.983.055	11,22%	25.093.367	29,98%	67.076.422
8	8	ESCUELA BÁSICA N° 2189 SAN GERARDO - AULA GENERAL SIMPLE	3,15%	224.123.961	42.377.572	181.746.389	224.123.961	18,91%	42.377.572	8,36%	18.738.834	27,27%	61.116.406
9	9	ESCUELA BÁSICA N° 1893 SAN MIGUEL - AULA SIMPLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	4,60%	327.485.596	45.525.731	281.959.865	327.485.596	13,90%	45.525.731	5,22%	17.080.775	19,12%	62.606.506
11	10	ESCUELA BÁSICA N° 5112(10662) SANTA TERESA - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	6,74%	479.550.023	53.327.608	426.222.415	479.550.023	11,12%	53.327.608	9,84%	47.193.598	20,96%	100.521.206
12	11	ESCUELA BÁSICA N° 4231 SAN ROQUE - AULA GENERAL DOBLE	5,73%	407.555.723	52.213.769	355.341.954	407.555.723	12,81%	52.213.769	18,37%	74.863.657	31,18%	127.077.426
13	12	ESCUELA BÁSICA N° 3005 STA. TERESITA DEL NIÑO JESÚS - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	6,80%	483.948.634	53.323.219	430.625.415	483.948.634	11,02%	53.323.219	9,85%	47.665.273	20,87%	100.988.492
14	13	ESCUELA BÁSICA N° 1563 SAN ANTONIO - AULA GENERAL SIMPLE	3,21%	228.405.534	42.256.145	186.149.389	228.405.534	18,50%	42.256.145	12,67%	28.947.230	31,17%	71.203.375

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Roque Rodríguez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Ps. Prof. N° 16.782
Reg. MOPC N° 3.428

Angel Rodríguez Gonzale
Rector

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

Monto Maximo: 8.616.133.328

	ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
			%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
15	14	ESCUELA BÁSICA Nº 1631 SAN ISIDRO DE LABRADOR - AULA GENERAL SIMPLE	3,26%	231.683.053	49.936.664	181.746.389	231.683.053	21,55%	49.936.664	10,97%	25.422.382	32,53%	75.359.046
16		ESCUELA BÁSICA Nº 1631 SAN ISIDRO DE LABRADOR - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	3,78%	269.306.937	12.841.400	256.465.537	269.306.937	4,77%	12.841.400	6,07%	16.340.939	10,84%	29.182.339
17	15	ESCUELA BÁSICA Nº 1941 TUPASY YKUA - AULA GENERAL DOBLE	5,74%	408.343.834	58.365.474	349.978.360	408.343.834	14,29%	58.365.474	17,40%	71.049.743	31,69%	129.415.217
18		ESCUELA BÁSICA Nº 1941 TUPASY YKUA - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	3,78%	269.306.937	12.841.400	256.465.537	269.306.937	4,77%	12.841.400	12,74%	34.318.312	17,51%	47.159.712
19	16	ESCUELA BÁSICA Nº 5131 SAN RAFAEL (AZAMA CUE) - AULA GENERAL SIMPLE	3,42%	243.626.889	49.926.910	193.699.979	243.626.889	20,49%	49.926.911	13,89%	33.834.024	34,38%	83.760.935
20		ESCUELA BÁSICA Nº 5131 SAN RAFAEL (AZAMA CUE) - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	3,78%	269.306.937	12.841.400	256.465.537	269.306.937	4,77%	12.841.400	12,82%	34.524.937	17,59%	47.366.337
21	17	ESCUELA BÁSICA Nº 998 VIRGEN DE FÁTIMA - AULA GENERAL DOBLE	5,52%	392.453.027	51.293.067	341.159.960	392.453.027	13,07%	51.293.067	11,29%	44.290.746	24,36%	95.583.813
22	18	ESCUELA BÁSICA Nº1795 DEFENSORES DEL CHACO - AULA GENERAL DOBLE	5,59%	397.420.053	53.510.944	343.909.109	397.420.053	13,46%	53.510.944	15,65%	62.176.675	29,11%	115.687.619
		Total por Obra - (A)	100,00%	7.115.600.073	928.197.534	6.187.402.540	7.115.600.074	13,04%	928.197.534	11,62%	826.842.834	24,66%	1.755.040.368

Fiscal de Obra

Tamara Rodríguez
Ing. Civil
Pat. Prof. Nº 16.782
Reg. MOPC Nº 3.428

Residente de obra

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Coordinador de Fiscalización

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Director de Obra

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Ángel Rodríguez González
Rector