CERTIFICADO DE OBRA Nº. 2

OBRA: L.P.N. Nº 07/20 – CONTRATO Nº 37/21 - PERFORACION DE POZOS ARTESIANOS, PROVISION E INSTALACION DE TANQUES CON ACCESORIOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ID N° 382.308

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CONTRATISTA: FORMIGHIERI SA
REPRESENTANTE LEGAL: Sr. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA
FECHA: 08/ 10/ 2021
OBRA: LOTE 12: PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS, KM 5,5 ACARAY, BARRIO LA BLANCA - FRACCION AMANECER

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado Actual	22,48%
Ejecutado Anterior	77,52%
Ejecutado Acumulado	100,00%

		ADJUDICADO				Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Rubros No ejecut. A Compensar		Certificado Acumulado (a+b)		SALDOS		MONTO EN GUARANIES			
Item	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Canti.	%	Cant.	%	Canti.	%	Cant.	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Monto Rubros no Ejecut. A Compensar	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
1	Cartel de Obra de 2,00 X 2,00 m de estructura metálica con chapa galvanizada n° 24, y caño de 0,20 x 0,20 m. Soporte en perfil U de 2", con reticulado de varilla metálica de 10mm. Impresión digital en lona vinílica	UNI	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	1.500.000	0	0	1.500.000
2	Perforación de Pozo	UMG	1,00	46.217.189	46.217.189	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0	46.217.189	0	46.217.189
3	Equipamiento de Bombeo y Accesorios	UMG	1,00	13.685.143	13.685.143	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	13.685.143	0	0	13.685.143
4	Provisión de Tanque para agua capacidad 30.000 litros, incluye instalación y accesorios complementarios del tanque, en la entrada y salida, con logo de la institución	UNI	1,00	53.166.667	53.166.667	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0	53.166.667	0	53.166.667
5	Cercado Perimetral - Marcación y replanteo	M2	20,00	18.000	360.000	0,00	0%	20,00	100%	0,00	0%	20,00	100%	0,00	0%	0	360.000	0	360.000
6	Cercado perimetral de tejido de alambres	ML	18,00	217.333	3.911.994	17,60	98%	0,00	0%	0,40	2%	17,60	98%	0,00	0%	3.825.061	0	86.933	3.825.061
7	Cercado Perimetral - Provisión y colocación de portón metálico	UNI	1,00	1.588.667	1.588.667	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	1.588.667	0	0	1.588.667
8	Confección de piso de Hº espesor de 10 cm para caseta y registro	M2	3,25	293.333	953.332	2,25	69%	0,00	0%	1,00	31%	2,25	69%	0,00	0%	659.999	0	293.333	659.999
9	Confección de caseta con mamposteria de Lad. Hueco	M2	9,70	260.833	2.530.080	9,70	100%	0,00	0%	0,00	0%	9,70	100%	0,00	0%	2.530.080	0	0	2.530.080
10	Caseta y registro - Revoque interior - exterior de caseta y registro	M2	18,00	65.000	1.170.000	18,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	18,00	100%	0,00	0%	1.170.000	0	0	1.170.000
11	Caseta y registro - Confección de registro para bomba con mamposteria de lad. Hueco	M2	2,80	473.333	1.325.332	2,74	98%	0,00	0%	0,06	2%	2,74	98%	0,00	0%	1.296.932	0	28.400	1.296.932
12	Caseta y registro - Provision en instalacion de Puerta metalica para caseta 0,70 m x 1,70 m	UNI	1,00	850.000	850.000	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	850.000	0	0	850.000
13	Caseta y registro - Instalación de electroducto de 2´´ HG.	UMG	1,00	483.333	483.333	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	483.333	0	0	483.333
14	Servicio de limpieza general de la construccion	UMG	1,00	933.333	933.333	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	933.333	0	0	933.333
	MONTO PARCIAL				**128.675.071**											**28.522.549**	**99.743.856**	**408.666**	**128.266.405**

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

		SEGÚN ACTA DE ACUERDO				Rubros Ejecut. En Compensación		Certificado Anterior		Rubros ejecut. A Mas en Compensación		Certificado Acumulado		SALDOS		MONTO EN GUARANIES			
Item	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Canti.	%	Cant.	%	Monto Rubros Ejecut. En Compensación	Certificado anterior	Monto Rubros Ejecut. A Mas en Compensac.	Certificado Acumulado Rubros Ejecut. En Compensac.
9	Confección de caseta con mamposteria de Lad. Hueco	M2	1,11	260.833	289.525	0,00	0%	0,00	0%	1,11	100%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	289.525	0
10	Caseta y registro - Revoque interior - exterior de caseta y registro	M2	9,10	65.000	591.500	6,28717	69%	0,00	0%	2,81283	31%	6,29	69%	0,00000	0%	408.666	0	182.834	408.666
15	Triturada Sexta	M3	0,10	123.333	12.333	0,00	0%	0,00	0%	0,10	100%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	12.333	0
16	Losa de Hº Aº esp.de 10 cm	m3	0,10	2.156.488	215.649	0,00	0%	0,00	0%	0,10	100%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	215.649	0
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION				**1.109.007**											**408.666**	**0**	**700.341**	**408.666**
																28.931.215	**99.743.856**	**1.109.007**	**128.675.071**

TOTAL CERTIFICADO - IVA INCLUIDO GS.	28.931.215
DEVOLUCION DE ANTICIPO	-5.786.243
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	-1.446.561
TOTAL CERTIFICADO Nº 2 GS.	21.698.411

SON GUARANIES: VEINTE Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE.-----

FORMIGHIERI S.A.

Ciudad del Este Municipio – Div. Obras Municipales

Gabriela Núñez
Fiscal de Obras

Vilmar Formighieri
Presidente

Ciudad del Este Municipio – Dirección de Área Urbana

Mariene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

6 MAY 2022